

**ВЫПОЛНЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ГУП "Водоснабжение и водоотведение" за 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Един. Измер.	Объем работ	Участок, цех	Стоимость работ (руб. ПМР)	Фактическое выполнение за 2022 год (руб. ПМР)	Источник финансирования	Способ выполнения работ	Приказы об открытии финансирования
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д 250 мм по ул. К. Либкнехта от ул. Крупской до пер. Энгельса	м	1035	КС	11 701 228	11 701 227,45	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ №82 от 11.02.2022г.
2	Строительство канализационных очистных сооружений и сетей канализации в с. Кременчуг, в том числе проектные работы (1 этап)	объект	1	КС	4 000 000	11 873,00	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ №308 от 27.05.2022г. Проектные работы
3	Реконструкция водовода Д 100-300 мм по ул. К. Либкнехта от пер. Чкалова до ул. Крупской (2 этап)	м	1136	ВС	1 462 300	1 462 299,73	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ №83 от 11.02.2022г.
4	Реконструкция участка внутриквартальной сети канализации Д 300 мм от ул. К. Либкнехта до пер. Маяковского	м	24	КС	78 491	78 491,19	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ №114 от 26.02.2022г.
5	Реконструкция участка внутриквартальной сети канализации Д 200 мм по пер. П. Бородинский до ул. К. Либкнехта	м	12	КС	159 614	159 614,32	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ №114 от 26.02.2022г.
6	Реконструкция комплекса зданий и сооружений по проезду Гребеницкий. 1 (2 этап)	объект	1	ГП	481 792	481 792,21	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 162 от 18.03.2022г.
7	Строительство сети водопровода по пер. Бажова	м	65	ВС	13 826	13 826,37	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 611 от 12.10.2022г.
8	Строительство внутриплощадочной сети водоснабжения и водоотведения к жилому дому по ул. Мира, 50/40	м	42	ВС и КС	15 379	15 379,34	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 541 от 20.09.2022г.
9	Строительство магистрального водовода от г. Тирасполь (проезд Гребеницкий) в с. Ближний Хутор	м	3000	ВС	710 188		Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 568 от 28.09.2022г.
10	Реконструкция участка магистрального водопровода д 350мм по пер. Энгельса	м	140	ВС	216 655	216 654,40	Аморт. Отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 128А от 28.02.2022г.
11	Реконструкция участка канализационного коллектора д 500мм по пер. Чкалова в г. Тирасполь	м	142	КС и КНС	724 852	724 851,69	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 262 от 29.04.2022г.
12	Реконструкция участка внутриквартальной сети водопровода д 150мм ул. Федько, пер. Раевского в г. Тирасполе (с переходом под дорогой ул. Правды)	м	159	ВС	86 318	86 317,35	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 261 от 29.04.2022г.
13	Реконструкция участка внутриквартальной сети водопровода д 150мм ул. Правды в г. Тирасполе	м	205	ВС	82 834	82 833,70	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 263 от 29.04.2022г.
14	Реконструкция участка уличной сети водопровода по пер. Заречный	м	275	ВС	180 462	180 462,04	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 342 от 8.06.2022г.
15	Реконструкция участка уличной сети водопровода по ул. Ткаченко	м	584	ВС	212 092	212 091,61	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 343 от 8.06.2022г.
16	Реконструкция участка уличной сети водопровода по ул. С. Лазо	м	164	ВС	114 509	114 508,90	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 345 от 8.06.2022г.
17	Реконструкция участка уличной сети водопровода по ул. Негруцы	м	570	ВС	430 650	430 649,99	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 344 от 8,06.2022г.
18	Реконструкция участка канализационного коллектора по ул. Пушкина	м	117	КС и КНС	1 581 155	1 581 154,77	Аморт. Отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 373 от 24,06.2022г.
19	Реконструкция участков уличных сетей водопровода по ул. Юности и ул. Каховская (сквер Авиаторов) в г. Тирасполь	м	332	ВС	632 693	632 692,59	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 412 от 13.07.2022г.
20	Строительство сетей канализации в пос. Новотираспольский (проектные работы) - 1 этап	объект		КС и КНС	500 000	70 723,21	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ № 436 от 29. 07.2022г. Проектные работы

21	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации транспорта, механизмов и оборудования	объект	12	АТУ	556 717	556 717,13	Аморт. отчисления	Подрядный	приказ № 530 от 13.09.2022г.	
22	Строительство сети водопровода по ул. Гагарина , ул. Чкалова, ул.Советская в с. Суклея Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	345	ВС	121 225	121 225,09	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 435 от 28. 07.2022г.	
23	Строительство сети водопровода по ул. Молодежная, ул. Солнечная в с. Терновка Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	992	ВС	207 358	207 358,31	Аморт. Отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 561 от 29. 09.2022г.	
24	Строительство внутриплощадочных сетей канализации к зданию МСКОУ №44 по ул. Советская, 126 А г. Тирасполь, в т.ч. проектные работы	м	102	КС и КНС	231 159	231 159,29	Аморт. Отчисления	Хоз. способ	приказ № 416 от 18. 07.2022г.	
25	Строительство сетей водопровода и канализации к строящимся жилым домам по ул. Мира 50 в г. Тирасполь, в том числе проектные работы	м	792	ВС и КС	389 014	389 014,11	Аморт. Отчисления	Хоз. способ	приказ № 532 от 14.09.2022г.	
26	Строительство сети водопровода по ул. Тираспольская, 2,2А,3 в с. Кицканы	м	200	уч-к КОС	17 723	17 722,68	Аморт. Отчисления	Хоз. способ	приказ № 542 от 20.09.2022г.	
27	Реконструкция водопроводной сети д 100мм по ул. Виноградная от ул. Якира до ул. Тираспольская в с. Бл.Хутор	м	563	ВС	163 424	163 423,73	Аморт. Отчисления	Хоз. способ	приказ № 567 от 28.09.2022г.	
28	Строительство водопроводной сети д 100мм по ул. Рублевская в с. Суклея	м	276	ВС	101 306	101 305,66			приказ № 543 от 20.09.2022г.	
29	Реконструкция участка магистральной сети водовода д 600мм по ул. Манойлова в г. Тирасполь	м	90	ВС	249 110	249 110,19	Аморт. Отчисления	Хоз. способ	приказ № 679 от 17.11.2022г.	
30	Строительство участка самотечного канализационного коллектора д 400мм по ул. К. Маркса в г. Тирасполь	м	102	ВС	269 908	269 907,48	Аморт. Отчисления	Хоз. способ	приказ № 732 от 19.12.2022г.	
ИТОГО по мероприятиям в г. Тирасполь					25 691 982	20 564 387,53				
в том числе за счет амортизационных отчислений					25 691 982	20 564 387,53				
Участок Головного предприятия ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Слободзея										
I МЕРОПРИЯТИЯ										
1	Строительство водопроводной сети Д 110 мм по ул.Энгельса-пер.Западный в г.Слободзея	м	776	ВС	174 754	174 753,68	Аморт. отчисления	Хоз.способ	приказ № 115 от 26.02.2022г.	
2	Реконструкция водопроводной сети Д 75 мм по ул.Фрунзе в с.Чобручи	м	350	ВС	35 344	35 343,91	Аморт. отчисления	Хоз.способ	приказ № 727 от 14.12.2022г.	
3	Реконструкция водопроводной сети Д 75 мм по ул.Полевая в с.Чобручи	м	400	ВС	57 442	57 442,38	Аморт. отчисления	Хоз.способ	приказ № 559 от 26.09.2022г.	
4	Реконструкция водопроводной сети Д 75 мм по ул. Гагарина , ул. Ленина с. Владимировка	Д	м	1 197	ВС	193 017	193 016,54	Аморт. отчисления	Хоз.способ	приказ № 569 от 28.09.2022г.
5	Бурение артезианской скважины с устройством охранной зоны и подключением к сети водоснабжения, со строительством линии электроснабжения в с.Владимировка Слободзейского района, в том числе проектные работы	объект	1	ВС	1 500 000		Аморт. отчисления	Подрядный, хоз. способ		
ИТОГО по мероприятиям участок вг. Слободзея					1 960 557	460 556,51				
в том числе за счет амортизационных отчислений					1 960 557	460 556,51				
Участок Головного предприятия ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Днестровск										
I МЕРОПРИЯТИЯ										
1	Реконструкция водопровода Д 200 мм от ВНС до ул. Котовского	м	340	ВС	190 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ		
2	Реконструкция производственного корпуса канализационных очистных сооружений г. Днестровск	объект	1	КОС	100 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ		
3	Реконструкция водопровода Д 63мм по ул. Чкалова с. Незавертайловка	м	260	ВС	38 348	38 348,00	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ № 570 от 28.09.2022г.	

4	Реконструкция водопровода Д 75мм по ул. Котовского в с. Глиное	м	342	ВС	46 248	46 247,91	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ № 571 от 28.09.2022г.
5	Реконструкция водопровода по ул. Театральная в п. Красное	м	200	ВС	19 014	19013,98	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ № 572 от 28.09.2022г.
6	Реконструкция градири №3,4 станции 2-го подъема г. Днестровск	объект	1	ВС	450 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ	
ИТОГО по мероприятиям участок в г. Днестровск					843 610	103 609,89			
в том числе за счет амортизационных отчислений					843 610	103 609,89			
ВСЕГО по Головному предприятию, в том числе:					28 496 149	21 128 553,93			
за счет амортизационных отчислений:					28 496 149	21 128 553,93			
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Бендеры									
I МЕРОПРИЯТИЯ									
1	Реконструкция водопроводных сетей Д 150 мм с заменой на д 110 по ул.Крянгэ (Проектные работы)	м	670	ВС	579 995	579 994,90	Аморт. отчисления	Хоз. Способ	приказ №113 от 26.02.2022г. Проектные работы
2	Реконструкция водопроводной сети Д 250 мм по ул.Кишиневская- ул.12 лет Октября (проектные работы)	м	1 450	ВС	29 232	29 231,49	Аморт. отчисления	Хоз. способ, Подрядные работы	приказ № 288 от 12.05.2022г. Проектные работы
3	Реконструкция водопровода Д-160-90-63-50мм по ул. Госпитальная в с. Гиска (от ул. Ленина по ул. Мира)	м	1971	ВС	1 466 153	1 466 153,06	Аморт. отчисления	Хоз. способ, Подрядные работы	приказ № 564 от 26.09.2022г.
4	Реконструкция канализационного коллектора Д 600мм по ул.Карбышева (1 этап)	м	297	КС	3 500 000	1 939 579,34	Аморт. отчисления	Подрядные работы	приказ № 308 от 27.05.2022г. Проектные работы
5	Реконструкция канализационного коллектора д 400мм с заменой на 250мм в мкр Северный	м	198	ВС	260 024	260 024,75	Аморт. отчисления	Хоз. способ, Подрядные работы	приказ № 302 от 23.05.2022г.
6	Реконструкция сети водопровода д 400мм на территории водозаборной зоны "Варница" в г. Бендеры	м	323	ВС, ВНС	329 329	329 328,69	Аморт. отчисления	Хоз. способ, Подрядные работы	приказ № 303 от 23.05.2022г.
9	Реконструкция водовода Д-600 с заменой на полиэтиленовые водопроводные трубы Д-450 по ул.Железнодорожная (1 этап)	шт	1610	ВС	11 577 000	7 876 303,52	Аморт. отчисления	Подрядные работы	приказ № 562 от 26.09.2022г.
10	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации транспорта, механизмов и оборудования	объект		АТУ	50 000		Аморт. отчисления	Подрядный	приказ № 526 от 13.09.2022г.
ИТОГО мероприятия филиал в г. Бендеры					17 791 733	12 480 615,75			
в том числе - за счет амортизационных отчислений					17 791 733	12 480 615,75			
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Рыбница									
I МЕРОПРИЯТИЯ									
1	Реконструкция внутриплощадочных сетей водопровода РЧВ в г. Рыбница (1-й этап)	м	150	ВНС	165 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	
2	Реконструкция системы промывки фильтров фильтровальной по ул.Белинского, 60-а в г.Рыбница.	объект	1	ВНС	25 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 619 от 18.10.2022г.
3	Капитальный ремонт мягкой кровли здания фильтровальной по ул.Белинского, 60-а в г.Рыбница.	м2	200	ВНС	45 773	45 772,52	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 620 от 18.10.2022г.
4	Строительство централизованного водоснабжения с. Вадатурково Рыбницкого района (проектные работы, бурение артезианской скважины, приобретение и монтаж водонапорной башни, строительство сетей водопровода) I-й этап	объект	1	ВС	1 000 000	62 287,29	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ № 622 от 18.10.2022г. проектные работы
5	Строительство водопроводной сети из п/э труб Д63мм протяженностью 1300м в с. Белочи Рыбницкого района	м	1500	ВС	257 582	257 582,08	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ № 618 от 18.10.2022г.
6	Реконструкция иловой площадки №2 (ж/б) г.Рыбница, ул.Пушкина, 114	объект	1	КОС	119 110	119 110,20	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ № 624 от 18.10.2022г.

7	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации транспорта, механизмов и оборудования	объект	1	АТУ	54 728	54 728,19	Аморт. отчисления	Подрядный способ	приказ № 531 от 13.09.2022г.
8	Строительство водопроводной сети в с. Ержово Рыбницкого района	м	250	ВС	29 339	29 339,00	Аморт. отчисления	Подрядный способ	приказ № 623 от 18.10.2022г.
9	Автоматизация систем управления ВНС-1 в с. Плоть, ВНС-1 и ВНС-2 в с. Советское Рыбницкого района	объект	3	ВС	98 010	98 009,57	Аморт. отчисления	Подрядный способ	приказ № 723 от 12.12.2022г.
10	Капитальный ремонт водонапорной башни с. Бутучаны, Рыбницкого района	объект	1	ВС	36 581	36 581,46	Аморт. отчисления	Подрядный способ	приказ № 621 от 18.10.2022г.
11	Реконструкция сетей водопровода и капитальный ремонт водонапорной башни в с. Броштяны, Рыбницкого района	м	1112	ВС	84 917	84 916,74	Аморт. отчисления	Подрядный способ	приказ № 641 от 28.10.2022г.
Итого мероприятия по филиалу г. Рыбница и Рыбницкого района:					1 916 040	788 327,05			
в том числе за счет амортизационных отчислений					1 916 040	788 327,05			
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Каменка									
I МЕРОПРИЯТИЯ									
1	Реконструкция водопроводных сетей Д 50 мм по ул. Пролетарская г. Каменка	м	474	ВС	200 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	
2	Реконструкция водопроводных сетей Д 50 мм по ул. Советская-Заречная в г. Каменка	м	770	ВС	200 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	
3	Капитальный ремонт Административного здания филиала в г. Каменка по ул. Кирова, 171 В	шт	1	админ.	877 914	877 914,00	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ № 640 от 28.10.2022г.
4	Развития централизованного водоснабжения с. Хрустовая Каменского района (строительство водопроводных сетей)	м	3 585	ВС	501 010	501 009,96	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ №112 от 26.02.2022г.
5	Строительство КНС и напорной сети канализации от консервного завода до ЦКНС №7 в г. Каменка (завершение работ)	объект	1	КНС	133 462	13 462,36	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ №197 от 31.03.2022г.
6	Строительство ограждений зон санитарной охраны артезианских скважин и шахтного колодца в селах Ротор, Хрустовая, Красный Октябрь Каменского района	объект	3	ВС	38 333	38 332,41	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ №382 от 28.06.2022г.
7	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации транспорта, механизмов и оборудования	объект		АТУ	50 000		Аморт. отчисления	Подрядный способ	приказ № 527 от 13.09.2022г.
8	Автоматизация и диспетчеризация системы управления ВНС "Окница" Каменский район	объект	1	ЭС	7 940	7 940,24	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ № 681 от 17.11.2022г.
9	Автоматизация и диспетчеризация системы управления ВНС и резервуара чистой воды "Парк" в г. Каменка	объект	1	ЭС	84 741	84 740,50	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ № 681 от 17.11.2022г.
10	Развитие системы централизованного водоснабжения в с. Янтарное Каменского района (Проектные работы)	объект	1		38 136	38 136,23	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ № 739 от 23.12.2022г.
ИТОГО мероприятия по филиалу в г. Каменка и Каменского района:					2 131 536	1 561 535,70			
в том числе - за счет средств амортизации					2 131 536	1 561 535,70			
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Дубоссары									
I МЕРОПРИЯТИЯ									
1	Реконструкция водовода Д 90 мм от артскважины к водонапорной башне в с. Койкого Дубоссарского района	м	1200	ВС	75 996	75 995,89	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ №560 от 29.09.2022г
2	Реконструкция водопроводной сети Д 110 мм от ул. Дзержинского до ул. Бондаренко г. Дубоссары	м	1400	ВС	156 063	156 063,00	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	приказ №613 от 12.10.2022г

3	Строительство водопроводной сети по ул.Виноградная с.Новая Комиссаровка Дубоссарского района	м	1400	ВС	90 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ	
4	Реконструкция водопроводных сетей в с.Дзержинское Дубоссарского района	м	1400	ВС	160 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
5	Реконструкция водопроводных сетей по ул.Чехова г.Дубоссары	м	550	ВС	71 676	71 675,83	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ №612 от 12.10.2022г
6	Ремонт здания хлораторной на очистных сооружениях в г.Дубоссары	объект	1	КОС	200 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ	
7	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС "Стругураш" г.Дубоссары	м	780	КС	338 146		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
8	Строительство водопроводной сети по ул. Днестровская в с. Роги Дубоссарского района	м	182	ВС	11 485	11 484,83	Аморт. Отчисления	Хоз. способ Подрядный	приказ №162 от 18.03.2022г
9	Реконструкция водопроводной сети по ул. Короленко в г. Дубоссары	м	300	ВС	28 228	28 227,71	Аморт. отчисления	Хоз. способ,	приказ №253 от 22.04.2022г
10	Строительство водопроводной сети по ул. Сорокина в г. Дубоссары	м	250	ВС	14 501	14 501,15	Аморт. отчисления	Хоз. способ,	приказ №254 от 22.04.2022г
11	Реконструкция отстойников вторичных на территории очистных сооружений в г. Дубоссары	объект	1	КОС	40 304	40 304,42	Аморт. отчисления	Хоз. способ,	приказ №255 от 22.04.2022г
12	Реконструкция канализационной насосной станции и участка напорной сети канализации в с. Дзержинское Дубоссарского района	объект	1	КС и КНС	17 165	17 165,20	Аморт. отчисления	Хоз. способ,	приказ №301 от 23.05.2022г
13	Реконструкция участка напорной сети канализации в ГКНС в г. Дубоссары	объект	1	КС и КНС	61 559	61 559,33	Аморт. отчисления	Хоз. способ,	приказ №300 от 23.05.2022г
14	Строительство ограждения зоны санитарной охраныартезианской скважины№3232 в с. Роги Дубоссарского района	объект	1	ВС	14 465	14 464,41	Аморт. отчисления	Хоз. способ,	приказ №355 от 15.06.2022г
15	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации транспорта, механизмов и оборудования	объект	1	АТУ	26 425	26 425,22	Аморт. отчисления	Подрядный способ	приказ № 528 от 13.09.2022г.
	Итого мероприятия по филиалу в г. Дубоссары и Дубоссарского района:				1 306 013	517 866,99			
	в том числе - за счет средств амортизации				1 306 013	517 866,99			
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Григориополь									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопроводной сети с.Делажау Григориопольского района	м	5300	ВС	448 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный	
2	Реконструкция водопроводной сети Д110 мм по ул.Восстания с Малаешты Григориопольского района (2 этап)	м	1200	ВС	110 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ	
3	Строительство водопроводной сети по ул. Советская, ул. Садовая в с. Гыртоп Григориопольского района	м	2560	ВС	107 096	107 096,41	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ №614 от 12.10.2022г
4	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Крупской в г. Григориополь	м	170	ВС	13 265	13 264,71	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ №561 от 22.06.2022г
5	Капитальный ремонт мягкой кровли зданий хлораторной и станции перекачки дренажных вод на территории канализационных очистных сооружений г. Григориополь	м2	295	КС	77 198	77 198,09	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ №362 от 22.06.2022г
6	Реконструкция электрощитовой артезианской скважины в районе УИН с.Глиное Григориопольского района	шт	1	ЭС	7 835	7 834,70	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ № 493 от 26.08.2022г.
7	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации транспорта, механизмов и оборудования	объект	5	АТУ	65 022	65 021,73	Аморт. отчисления	Подрядный способ	приказ № 529 от 13.09.2022г.
8	Капитальный ремонт второго этажа здания администрациии филиала по ул. Ленина, 12 в г. Григориополь	объект	1	АДМ	537 608	537 608,23	Аморт. отчисления	Хоз. способ	приказ № 540 от 20.09.2022г.
9	Прокладка высоковольтного кабеля 10кВ (ТП-44) на КОС г. Григориополь (две линии)	м	60	ЭС	42 032	42 032,22	Аморт. отчисления	Хоз. способ	Приказ №752 от29.12.2022г
	Итого мероприятия по филиалу в г. Григориополь и Григориопольского района:				1 408 056	850 056,09			

в том числе - за счет средств амортизации				1 408 056	850 056,09			
ВСЕГО по ГУП "Водоснабжение и водоотведение":				53 049 527	37 326 955,51			
в том числе - за счет средств амортизации				53 049 527	37 326 955,51			
II ПРИОБРЕТЕНИЕ:								
Приобретение транспорта				6 556 181	6 056 180,49			
в том числе:								
1 Автомобиль ГАЗ Next АФМ-С41R33	шт	2			2 527 770,44			
2 Автомобиль ГАЗ -330232-750 Газель	шт	1			273 993,25			
3 Автомобиль ГАЗ-330232-750 Газель (техническое обслуживание)	шт	3			2 507,25			
4 Автомобиль МАЗ-5340С2-585-013 Каналопромывочная	шт	1			1 131 659,75			
5 Автомобиль МАЗ-555-102-225 Самосвал	шт	4			2 120 249,80			
Приобретение оборудования, механизмов, орг.техн.,инструментов, хоз.инвентаря				7 146 367	3 908 572,79			
ВСЕГО приобретение:				13 702 548	9 964 753,28			
в том числе - за счет средств амортизации				13 702 548	9 964 753,28			
ВСЕГО по ГУП "Водоснабжение и водоотведение":				66 752 075	47 291 708,79			
в том числе за счет амортизационных отчислений				66 752 075	47 291 708,79			
по мероприятиям:				53 049 527	37 326 955,51			
по приобретению:				13 702 548	9 964 753,28			

Генеральный директор
ГУП "Водоснабжение и водоотведение"



В.П. Ботнар