

ВЫПОЛНЕНИЕ
Инвестиционной программы
ГУП "Водоснабжение и водоотведение"
за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Участок, цех	Стоимость работ (руб. ПМР)	Фактическое выполнение	Источник финансирования	Способ выполнения работ	Приказы об открытии финансирования
						за 2023 год (руб. ПМР)			
Головное предприятие ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Тирасполь									
1 МЕРОПРИЯТИЯ									
1	Строительство новой Канализационной насосной станции по ул. Краснодарская -	объект	1	КС	475 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
2	Реконструкция водопроводной сети Д110 мм по ул. Восстания от ул. Ленина до пер. Клинецовского	м	1000	ВС	1 475 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
3	Реконструкция Канализационных очистных сооружений г.Тирасполь, проектные работы (1 этап)	объект	1	КОС	1 247 432		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
4	Строительство самотечной сети канализации по ул. Шевченко от ул. К. Цеткин до жилого дома № 87 в г. Тирасполь	м	100	КС	700 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
5	Реконструкция участков самотечного канализационного коллектора Д 500 мм по пер. Чкалова	м	40	КС	400 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
6	Реконструкция сетей водопровода по ул. К. Либкнехта от ул. Ленина до ул. Мира в г. Тирасполь	м	835	ВС	1 594 294	1 594 293,55	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 122 от 03.03.23г.
7	Реконструкция сетей водопровода по ул. Мира от ул. К. Либкнехта до ул. Синева (без асфальтобетонного покрытия) в г. Тирасполь	м	277	ВС	557 698	557 697,63	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 123 от 03.03.23г.
8	Реконструкция сетей канализации по ул. К. Либкнехта от ул. Ленина до ул. Мира в г. Тирасполь	м	72	КС	283 860	255 447,22	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 121 от 03.03.23г.
9	Реконструкция уличной водопроводной сети по ул. Советская от пер. Чкалова до ул. Котовского (без асфальтобетонного покрытия) в г. Тирасполь	м	830	ВС	1 375 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
10	Строительство уличной сети канализации по ул. Советская от пер. Щусева до пер. Чкалова в г. Тирасполь	м	180	КС	3 011 027		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
11	Реконструкция участка водопроводной сети Д110 мм по пер. Крылова - угол ул. Советская в г. Тирасполь	м	70	ВС	42 485	42 484,09	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 275 от 22.05.2023
12	Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора д 1000мм по ул. Р. Люксембург в г. Тирасполь	м	24	КНС иКС	101 760	101 759,97	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 20 от 23.01.23г.
13	Реконструкция участка магистральной водопроводной сети д 400мм и уличной сети водопровода д 200мм по ул. Р. Люксембург в г. Тирасполь	м	40	ВС	330 610	330 609,53	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 19 от 23.01.23г.
14	Строительство участка внутриквартальной сети водопровода д 200мм по пер. Западный в г. Тирасполь	м	300	ВС	248 741	248 740,51	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 50 от 02.02.23г.
15	Реконструкция сети водопровода д 100мм по ул. Виноградная от ул. Якира до ул. Тираспольская в с. Ближний Хутор Слободзейского района	м	185	ВС	110 036	110 035,68	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 51 от 02.02.23г.
16	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов по Головному предприятию	шт	15	АТУ	480 615	480 614,50	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 118 от 28.02.23г.
17	Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора д 600 мм по ул. К. Маркса в г. Тирасполь (завершение работ)	м	102	КНС иКС	308 099	308 099,00	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 185 от 29.03.23г.
18	Реконструкция участка канализационного коллектора по ул. Пушкина в г. Тирасполь	м	48	КНС иКС	582 230	582 229,86	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 188 от 29.03.23г.

19	Строительство участка канализационного коллектора по ул. Мира в районе пересечения с ул. Синева в г. Тирасполь	м	42	КНС иКС	57 520	57 519,76	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 279 от 25.05.23г.
20	Реконструкция участка канализационного коллектора по ул. Мира в районе пересечения с ул. Полецкого в г. Тирасполь	м	24	КНС иКС	142 620	142 619,63	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 281 от 26.05.23г.
21	Реконструкция сетей водопровода по ул. Мира от ул. Синева до ул. Одесская в г. Тирасполь	м	1075	ВС	840 025	840 024,45	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 280 от 25.05.23г.
22	Реконструкция сетей водопровода по ул. Мира на участке от ул. Одесская до пер. Восточный в г. Тирасполь	м	438	ВС	399 515	399 514,86	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 320 от 01.06.23г.
23	Реконструкция участка сети водопровода по ул. Негруцы в г. Тирасполь	м	279	ВС	168 229	168 228,33	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 410 от 28.07.23г.
24	Реконструкция сетей водопровода по ул. К. Либкнехта на участке от ул. Чайковского до пер. Дружбы в г. Тирасполь	м	501	ВС	1 402 627	1 402 626,22	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 412 от 28.07.23г.
25	Строительство магистрального водовода от г. Тирасполь (проезд Гребеницкий) в с. Ближний Хутор	м	1862	ВС	958 722	958 721,11	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 411 от 28.07.23г.
26	Реконструкция грузоподъемного механизма в здании решеток на канализационных очистных сооружениях г. Тирасполь	объект	1	КОС	301 691	301 690,44	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 435 от 01.08.23г.
27	Реконструкция участка магистральной водопроводной сети по ул. Шевченко на участке от ул. Сакриера до ул. Шутова в г. Тирасполь	м	132	ВС	108 524	108 523,69	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 465 от 16.08.23г.
ИТОГО по мероприятиям в г. Тирасполь, в том числе:					17 703 360	8 991 480,03			
за счет амортизационных отчислений					17 703 360	8 991 480,03			
Участок Головного предприятия ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Слободзея									
I МЕРОПРИЯТИЯ									
1	Реконструкция водопроводной сети д 75 мм по ул. С.Лазо в с.Карагаш	м	1 300	ВС	90 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
2	Реконструкция водопроводной сети д 75 мм по ул. Спортивная в с. Владимировка	м	620	ВС	50 911		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
3	Реконструкция водопроводной сети д 75 мм по ул.Фрунзе в с.Чобручи	м	760	ВС	175 774	175 773,97	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 224 от 12.04.23г.
4	Бурение артезианской скважины с устройством охранной зоны и подключением к сети водоснабжения, установкой башни, со строительством линии электроснабжения в с. Владимировка, в том числе разработка проектной документации	объект	1	ВС	2 000 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
5	Строительство сети водопровода, сети электроснабжения, обустройство охранной зоны, павильона скважины по ул.Одесская с.Карагаш	объект	1	ВНС	144 985	144 984,67	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 223 от 12.04.23г.
6	Приобретение и монтаж вентиляции приточно вытяжной КНС г. Слободзея ул. 50 лет Октября	объект	1	КНС	116 273		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
7	Строительство сети водопровода Д 63 мм по ул. Громова в с. Чобручи	м	1400	ВС	170 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
8	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пушкина и ул. Советская в с. Карагаш	м	773	ВС	161 455	161 454,54	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ 259 от 10.05.2023г.
9	Капитальный ремонт павильона скважины №5167 по ул. Советская в с. Фрунзе Слободзейского района	объект	1	ВНС	14 576	14 575,75	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 557 от 29.09.23г.
10	Реконструкция павильона скважины № 5177 по ул. Ленина в с. Фрунзе Слободзейского района	объект	1	ВНС	12 047	12 046,51	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 557 от 29.09.23г.
11	Реконструкция павильона скважины №5272 по ул. Котовского в с. Карагаш Слободзейского района	объект	1	ВНС	12 145	12 144,44	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 557 от 29.09.23г.
ИТОГО по мероприятиям в г. Слободзея и по Слободзейскому участку, в том числе:					2 948 166	520 979,88			

за счет амортизационных отчислений				2 948 166	520 979,88				
Участок Головного предприятия ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Днестровск									
I МЕРОПРИЯТИЯ									
1	Реконструкция водопровода д 200 мм из п/э труб по ул. Котовского, в г. Днестровске	м	700	ВС	375 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
2	Реконструкция водопровода д 90 мм из п/э труб по ул. Победы, в с. Глиное	м	500	ВС	145 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
3	Реконструкция водопровода д 110 мм из п/э труб по ул. Горького, в с. Незавертайловка	м	1310	ВС	150 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
4	Реконструкция водопровода д 110 мм из п/э труб по ул. Фрунзе, в п. Красное	м	740	ВС	110 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
5	Устройство ограждения зоны санитарной охраны артезианской скважины № 5503 по ул. Садовая, в п. Первомайск	объект	1	ВС	30 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
6	Устройство ограждения зоны санитарной охраны артезианской скважины № 5505 по ул. Садовая, в п. Первомайск	объект	1	ВС	30 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
7	Устройство ограждения зоны санитарной охраны артезианской скважины № 5510 по ул. Садовая, в п. Первомайск	объект	1	ВС	30 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
8	Реконструкция резервуаров чистой воды на территории ВНС г. Днестровска	объект	1	ВС	293 468	293 467,83	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 183 от 29.03.23г.
9	Капитальный ремонт мягкой кровли на здании производственного корпуса на территории канализационных очистных сооружений г. Днестровска	объект	1	КОС	181 348	181 347,84	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 258 от 10.05.23г
10	Строительство сетей водопровода к Храму в честь чуда Архангела Михаила в Хонех в п. Первомайск Слободзейского района	м	400	ВС	44 159	44 158,25	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 406 от 24.07.23г
ИТОГО по мероприятиям участок в г. Днестровск, в том числе:					1 388 975	518 973,92			
за счет амортизационных отчислений					1 388 975	518 973,92			
ИТОГО по Головному предприятию, в том числе:					22 040 501	10 031 433,83			
за счет амортизационных отчислений:					22 040 501	10 031 433,83			
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Бендеры									
I МЕРОПРИЯТИЯ									
1	Реконструкция водопровода д 160мм по ул. Советская в г.Бендеры	м	450	ВС	569 895	569 894,14	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 124 от 03 .03.23г.
2	Реконструкция водопровода Д 400 мм по ул. Ткаченко от ул.Гагарина до ул.Ленина в г.Бендеры	м	718	ВС	2 443 816	2 443 815,31	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ №186 от 29.03.23г.
3	Реконструкция канализационных сетей Д 315 мм по ул.Ткаченко от ул.Гагарина до ул.Ленина в г. Бендеры	м	666	КНС иКС	3 303 907	3 303 906,31	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 184 от 29.03.23г.
4	Реконструкция канализационных сетей д 315мм по ул.Советская в г. Бендеры	м	421	КНС иКС	1 730 133	1 730 132,84	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ №125 от 03.03.23г.
5	Капитальный ремонт вторичного отстойника на КОС г. Бендеры	объект	1	КОС	332 860	332 859,24	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ №126 от 03 .03.23г.
6	Реконструкция сети водопровода д 600мм с заменой на п/э д 450мм по ул. Железнодорожная в г. Бендеры (завершение работ)	м	245	ВС	3 593 609	3 593 608,99	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 181 от 29.03.2023г.
7	Строительство водопровода по ул. Госпитальная в с. Гиска г. Бендеры (завершение работ)	м	1971	ВС	1 659 965	1 659 965,00	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 180 от 29.013.23г.
8	Реконструкция канализационного коллектора д 600 мм с заменой на полипропиленовые трубы д 800 мм по ул. Карбышева в г. Бендеры (завершение работ)	м	163	КНС иС	1 515 033	1 515 033,00	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 187 от 29.03.23г.
9	Реконструкция канализационных сетей по ул. Ткаченко от ул. Гагарина до ул. Карпатская в г. Бендеры	м	300	КНС иС	360 000	10 627,32	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 225 от 13.04.2023г.
10	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Ткаченко от ул. Гагарина до ул. Карпатская в г. Бендеры	м	333	ВС	160 470	160 469,42	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 226 от 13.04.2023г.

11	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов по филиалу в г. Бендеры	шт	2	АТУ	27 283	27 283,00	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 283 от 26.05.2023г.
12	Реконструкция сети канализации д 150мм по ул. Московская, в г. Бендеры	м	57	КНС иКС	43 785	43 784,81	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 306 от 31.05.2023г.
13	Реконструкция участка канализационной сети по ул. Б. Главана в г. Бендеры	м	48	КНС иКС	126 615	126 614,62	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 509 от 11.09.2023г.
14	Реконструкция водопроводной сети Д 160 мм с восстановлением дорожного асфальтобетонного покрытия по ул. Лесовая с. Протягайловка г. Бендеры	м	680	ВС	1 267 452	1 267 452,00	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 522 от 21.09.2023г.
15	Обеспечение инженерно-технической укрепленности, оснащение системы оповещения гражданской защиты ВНС по ул. Красивая 2, в г. Бендеры	объект	1	ВНС	11 261	11 420,28	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 657 от 03.11.2023г.
16	Строительство главной КНС и напорного коллектора по ул. Т. Кручок, 73 А в г.Бендеры (проектные работы)	объект	1	КНСи КС	51 800	51 799,40	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 581 от 04.10.2023г.
17	Реконструкция сети водопровода д 200мм от территории бывшего завода ЖБИ и КПД до жилой застройки мкр. "Северный" в г. Бендеры	м	1500	ВС	639 303	639 302,02	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 750а от 21.12.2023г.
	в том числе: за счет амортизационных отчислений					81 737,02			
	безвозмездно переданные материалы					557 565,00			
	ИТОГО по мероприятиям по филиалу в г. Бендеры, в том числе:				17 837 187	17 487 967,70			
	за счет амортизационных отчислений				17 837 187	16 930 402,70			
	безвозмездно переданные материалы					557 565,00			
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Рыбница									
I МЕРОПРИЯТИЯ									
1	Реконструкция внутриплощадочных сетей водопровода РЧВ (1-й этап)	объект	1	ВНС	100 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
2	Реконструкция сетей водопровода от артезианской скважины в с. Пыкалово до с. Ульма Рыбницком районе	м	363	ВС	128 281	128 280,06	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 555 от 29.09.2023г.
3	Строительство водопроводной сети из п/э труб Д90 мм (закольцовка с.Малая Ульма-ул.Ф.Антосяка с.Ульма) Рыбницкого района	м	300	ВС	55 472	55 471,39	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 556 от 29.09.2023г.
4	Реконструкция участка водопроводной сети из стальных труб Д 200мм с заменой на п/э трубы Д160мм по ул. Индустриальная- Вершигоры	м	132	ВС	117 735	113 654,25	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 443 от 04.08.2023г.
5	Строительство водопроводной сети из п/э труб Д90мм по ул. Степная в г. Рыбница	м	1000	ВС	200 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
6	Строительство водопроводной сети из п/э труб Д63мм по ул. Юбилейная, Пролетарская, Чкалова, Ленина, Горького, Приднестровская в с. Ержово Рыбницкого района	м	2000	ВС	340 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
7	Строительство ограждения охранной зоны на Шмаленском водозаборе в г. Рыбница	объект	1	ВНС	60 380	60 379,39	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 282 от 26.05.2023г.
8	Реконструкция участка канализационного самотечного коллектора д 1000 мм по ул. Вальченко в г. Рыбница	м	12	КС	120 210	120 209,10	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 407 от 24.07.2023г.
9	Развитие централизованного водоснабжения (I, II района) с. Воронково, Рыбницкого района	м	945	ВС	176 399	180 478,42	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 441 от 08.08.2023г.
10	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов по филиалу в г. Рыбница	шт	3	АТУ	128 400	128 400,00	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 469 от 18.08.2023г.

11	Строительство водопроводной сети в южной части с. Попенки Рыбницкого района	м	2515	ВС	287 876	287 875,63	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 531 от 27.09.2023
	в том числе за счет амортизационных отчислений					158 680,95			
	безвозмездно переданные материалы и оборудование					129 194,68			
	Итого по мероприятиям филиала в г. Рыбница и Рыбницкого района, в том числе:				1 714 753	1 074 748,24			
	за счет амортизационных отчислений				1 714 753	945 553,56			
	безвозмездно переданные материалы и оборудование					129 194,68			
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Каменка									
I МЕРОПРИЯТИЯ									
1	Строительство водопроводных сетей по ул. Виноградная, ул. Комсомольская в с. Хрустовая Каменского района	м	1 780	ВС	40 336	40 335,15	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 149 от 13.03.2023г.
2	Строительство навеса для хранения автотранспортной техники на территории административного здания филиала в г. Каменка	объект	1	АТУ	122 553	122 552,81	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 148 от 13.03.2023г. Приказ № 582 от 05.10.2023г.
3	Капитальный ремонт административного здания филиала в г. Каменка по ул. Кирова, 171-В (завершение работ)	объект	1	Администрация	110 022	110 022,00	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 179 от 29.03.23г.
4	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов по филиалу в г. Каменка	шт	1	АТУ	12 540	12 539,37	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 472 от 24.08.23г.
	ИТОГО по мероприятиям филиала в г. Каменка и Каменского района, в том числе:				285 451	285 449,33			
	за счет амортизационных отчислений				285 451	285 449,33			
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Дубоссары									
I МЕРОПРИЯТИЯ									
1	Строительство водопроводной сети д 90мм от IV подъема г. Дубоссары до резервуара чистой воды с. Роги Дубоссарского района	м	5600	ВС	613 020	613 019,23	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 442 от 4.08.23г.
2	Реконструкция водопроводной сети д110 мм по ул.Петровского на участке от ул.Свердлова до ул. Громовой в г.Дубоссары	м	800	ВС	730 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
3	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Горького, ул. Зеленая в г. Дубоссары в местах устройства дорожного бетонного покрытия.	м	895	ВС	75 000	87 093,62	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 501 от 31.08.2023
4	Реконструкция водопроводной сети д 200-250 мм по ул.Кирова от ул.25 Октября до ул.Котовского.	м		ВС	675 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
5	Реконструкция водопроводной сети д 63мм с восстановлением тротуара в с. Дубово	м	750	ВС	100 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
6	Реконструкция железобетонных лотков на песколовке КОС в г. Дубоссары	объект	1	КОС	26 313	26 312,10	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 598 от 18.10.2023
7	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов по филиалу в г. Дубоссары	шт	1	АТУ	30 114	30 113,92	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 182 от 29.03.23г.
	Итого по мероприятиям филиала в г. Дубоссары и Дубоссарского района, в том числе:				2 249 447	756 538,87			
	за счет амортизационных отчислений				2 249 447	756 538,87			
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Григориополь									
I МЕРОПРИЯТИЯ									
1	Реконструкция водопроводных сетей по ул.Пушкина в г.Григориополь	м	360	ВС	125 500		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
2	Реконструкция водопроводных сетей по ул.С.Лазо в г.Григориополь	м	500	ВС	65 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	

3	Реконструкция водопроводных сетей по ул.Якира в г.Григориополь	м	500	ВС	65 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
4	Реконструкция водопроводных сетей по ул. К.Маркса в г.Григориополь	м	300	ВС	70 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
5	Реконструкция водопроводных сетей по ул.Садовая в г.Григориополь	м	980	ВС	90 000		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
6	Строительство ограждения № 4147 (6) с.Бутор	шт.	1	ВС	13 490	13 489,34	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
7	Строительство ограждения № 4150 (2) с.Бутор	шт.	1	ВС	17 962	17 961,02	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
8	Реконструкция ограждения № 4148 (5) с.Бутор	шт.	1	ВС	12 057	12 056,87	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
9	Строительство ограждения № 2493 (4005) с.Колосово	шт.	1	ВС	24 046	24 045,25	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
10	Строительство ограждения № 2513 (4009) с.Колосово	шт.	1	ВС	21 415	21 414,70	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
11	Строительство ограждения № 2639 (4270) с.Колосово	шт	1	ВС	21 036	21 035,57	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
12	Строительство ограждения № 4097 (4582) г.Григориополь	шт	1	ВС	28 520	28 519,44	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
13	Строительство ограждения № 412 г.Григориополь	шт	1	ВС	26 659	26 658,05	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
14	Строительство ограждения № 4084 (3304) г.Григориополь	шт	1	ВС	20 419	20 418,16	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
15	Строительство ограждения № 4160 (4) с.Спея	шт	1	ВС	24 115	24 114,01	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
16	Строительство ограждения № 4023 (2407) с.Карманово	шт	1	ВС	22 670	22 669,07	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
17	Строительство ограждения № 4247 с.Ташлык	шт	1	ВС	8 700		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
18	Реконструкция ограждения № 4242 с.Ташлык	шт	1	ВС	13 908	13 907,70	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
19	Строительство ограждения № 3573 (0011) с.Котовка	шт	1	ВС	22 009	22 008,93	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
20	Строительство ограждения № 4249 с.Малашты	шт	1	ВС	5 579	5 578,95	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
21	Строительство ограждения № 4182 с.Малашты	шт	1	ВС	18 715	18 714,33	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
22	Строительство ограждения № 4180 с.Малашты	шт	1	ВС	10 300		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
23	Строительство ограждения № 4199 с.Малашты	шт	1	ВС	20 493	20 492,39	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
24	Строительство ограждения № 4221 с.Красногорка	шт	1	ВС	29 365	29 364,31	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
25	Строительство ограждения № 4222 с.Красногорка	шт	1	ВС	22 354	22 353,93	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
26	Строительство ограждения № 4031 (2286) с.Гыртоп	шт	1	ВС	18 176	18 175,76	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
27	Реконструкция ограждения № 4288 с.Бычок	шт	1	ВС	14 157	14 156,55	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
28	Строительство ограждения с воротами № 4235 (4233) с.Бычок	шт	1	ВС	17 380	17 379,74	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ № 434 от 01.08.23г.
29	Реконструкция водопроводной сети с. Деллакеу Григориопольского района	м	5300	ВС	444 972		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
30	Реконструкция водопроводной сети от скв. №4196 (ТП-529) до ул. Восстания с. Малашты Григориопольского района	м	750	ВС	226 597		Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	
31	Строительство сети водопровода от артезианской скважины № 4027 до накопительного резервуара в районе артезианской скважины № 4031 в с. Гыртоп Григориопольского района	м	335	ВС	17 643	17 642,71	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ №166 от 23.03.2023г.
32	Реконструкция водопроводной сети д325 мм по ул. К. Маркса в г. Григориополь	м	150	ВС	172 542	172 541,20	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ №330 от 07.06.2023г.
33	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов по филиалу в г. Григориополь	шт	4	АТУ	28 972	28 971,99	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный	Приказ №353 от 21.06.2023г.

Итого по мероприятиям филиала в г. Григориополь и Григориопольского района, в том числе:			1 739 751	633 669,97			
за счет амортизационных отчислений			1 739 751	633 669,97			
ВСЕГО по мероприятиям ГУП "Водоснабжение и водоотведение", в том числе:			45 867 090	30 269 807,94			
за счет амортизационных отчислений			45 867 090	29 583 048,26			
безвозмездно переданные материалы и оборудование				686 759,68			
II ПРИОБРЕТЕНИЕ:							
2.1. Приобретение транспорта			9 734 740	8 060 016,07			
1	Экскаватор-погрузчик JCB 3CX			1 200 681,50			
2	Автомобиль Volkswagen Transporter (C095 EP)			175 232,00			
3	Экскаватор-погрузчик JCB 3CX Sitemaster Eco(387TB)			1 605 080,00			
4	Экскаватор-погрузчик JCB 3CX Sitemaster Eco(388TB)			1 605 080,00			
5	Экскаватор-погрузчик JCB JS175W(378 TB)			2 986 560,00			
6	Автомобиль Dacia Logan Kombi (T952 KX)			134 393,75			
7	Автомобиль Dacia Duster (T618 OK)			166 008,07			
8	Автомобиль Dacia Duster (T432 MC)			186 980,75			
2.2. Приобретение оборудования, механизмов, орг.техники, инструментов,хоз.инвентаря			6 997 072	6 810 789,38			
ВСЕГО по приобретению, в том числе:			16 731 812	14 870 805,45			
за счет амортизационных отчислений			16 731 812	14 870 805,45			
ВСЕГО по Инвестиционной программе ГУП "Водоснабжение и водоотведение", в том числе:			62 598 902	45 140 613,39			
за счет амортизационных отчислений:							
по мероприятиям				29 583 048,26			
по приобретению				14 870 805,45			
безвозмездно переданные материалы и оборудование				686 759,68			

Генеральный директор
 ГУП "Водоснабжение и водоотведение"

В.П. Ботнарь

Исполнитель: Иванюк О.С. (т. 9-14-02)