

**Оперативный отчет по выполнению
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» за 2023 год
(услуги по транспортировке природного газа по магистральным трубопроводам
на территорию ПМР)**

г. Тирасполь

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ	Ход исполнения работ
I. Строительство , модернизация и капитальный ремонт газопроводов						
1	Капитальный ремонт магистрального газопровода Одесса-Кишинев *	11 267,644	2 131,739	Амортизационные отчисления	812 м	Выполнен частично, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
Итого по разделу I:		11 267,644	2 131,739			
II. Строительство, модернизация и капитальный ремонт ГРС						
2	Мод-я (ГРС) БК-ГРС-1-30 сост.из:бл. зам, бл. ред. газа, оп. Лит.1 пл.19,8 кв.м, СКЗ Лит.2, по адр:г.Григ.р-н,с.Бутор,б/у б/н (замена устр. дист.сиг-и)	117,066	137,610	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
3	Модернизация АГРС Каменский р-н, с.Рашково (замена системы контроля загазованности)	33,909		Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
4	Модернизация ГРС "ТАШКЕНТ-1" Рыбницкий р-н с. Красненькое -37,6 кв.м. (замена системы контроля загазованности)	33,909	45,089	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
5	Модернизация АГРС Рыбницкий р-н, с. Вадатурково - 65,4 кв.м. (замена системы контроля загазованности)	33,909		Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
6	Модернизация БК-ГРС-2-70 г.Слободзея, ул. Огородная (монтаж установки системы пожарной сигнализации) **	58,492	60,103	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
7	Модернизация БК-ГРС-2-70 с. Загорное (комплекс строений Лит А. Лит Б. Лит В.) (монтаж установки системы пожарной сигнализации)	57,415	59,130	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
8	Модернизация ГРС г.Тирасполь (монтаж установки системы пожарной сигнализации)	23,976	24,242	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ	Ход исполнения работ
9	Модернизация БК-ГРС-2-70 г.Слободзея, ул. Огородная (ремонт системы отопления)			Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
Итого по разделу II:		358,676	326,174			
III. Строительство, модернизация и капитальный ремонт СКЗ						
10	Модернизация (ГРС) БК-ГРС-1-30 сост.из:бл. зам, бл. ред. газа, оп. ЛИТ.1 пл.19,8 кв.м, СКЗ ЛИТ.2, по адр:г.Григ.р-н,с.Бутор,б/у б/н(замена пр. СКЗ №39)	70,772		Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
11	Кап. ремонт (ГРС) БК-ГРС-1-30 сост.из:оп. и ред. ЛИТ.1 пл.20,2 кв.м, ем. для сбора конд. ЛИТ.2, уб.ЛИТ.3, по адр:г.Григ-ль,б/у б/н (замена АЗ СКЗ №40)	163,665	4,651	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
12	Капитальный ремонт трансформ.подст.ОМП 4/10-0,23 кВ и ст.кат, защ. на 102 км маг.г/пр Одесса-Киш (замена анодного заземления СКЗ №30)	156,166		Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
13	Модернизация АГРС "Энергия-1" Н-Владимировка (замена преобразователя СКЗ №37)	70,772		Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
14	Модернизация БК-ГРС-2-70 с. Кицканы (комплекс строений ЛИТ А, ЛИТ Б, ЛИТ В) (замена преобразователя СКЗ №24) ***	70,772		Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
15	Капитальный ремонт БК ГРС-2-70 ПХБО Лит.31 - 28,3 кв.м., Слободзейский рай-он, с.Сукляя, Октябрьская промзона (замена анодного заземления СКЗ №5) (проектные работы).	8,449	5,124	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен



№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ	Ход исполнения работ
16	Капитальный ремонт газопровода - отвода к г.Тирасполь (замена анодного заземления СКЗ №33) (проектные работы)	8,449	5,182	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
Итого по разделу III:		549,045	14,957			
IV. Строительство, модернизация и капитальный ремонт линии связи						
17	Капитальный ремонт технологической связи АГРС Рашково (замена аккумуляторных батарей резервного питания оборудования связи)	66,259	58,325	Амортизационные отчисления	6 аккумуляторов	Выполнен
18	Капитальный ремонт цифровой системы передачи УС СПТС - ГРС с. Красненькое (замена аккумуляторов резервного питания оборудования связи)	66,259	57,723	Амортизационные отчисления	6 аккумуляторов	Выполнен
Итого по разделу IV:		132,518	116,048			
V. Приобретение и ввод в эксплуатацию современных и высокоэффективных приборов и оборудования						
19	Ввод в эксплуатацию измерительного, ремонтного оборудования и производственного оборудования	674,765	107,829	Амортизационные отчисления	9 шт. (в т.ч. проектные работы - 3 шт.)	Выполнен частично, факт. объем инвестиций за декабрь бюджет отражен до 10.02.24г.
20	Приобретение и ввод в эксплуатацию оргтехники и прочего оборудования	12,893	10,900	Амортизационные отчисления	4 шт.	Выполнен
Итого по разделу V:		687,658	118,729			
VI. Реконструкция, капитальное строительство, обследование зданий и сооружений						
21	Обследование объектов и зданий	13,997	10,761	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
Итого по разделу VI:		13,997	10,761			
ИТОГО:		13 009,538	2 718,408			

Примечание:

* п.1 - в связи с поздней поставкой трубы стальной (январь 2024 г.) мероприятие выполнено частично. В настоящее время заключен договор на поставку трубы на сумму 10 538 365 руб. В 2024 году планируется завершить ремонт участка газопровода протяженностью 1 888 метров;
**п.6 - изменено наименование мероприятия "Модернизация БК-ГРС-2-70 г. ПХБО Лит.31- 28,3 кв.м, Слоб.район, С.Сукля, Окт. Пром.(монтаж установки системы пожарной сигнализации)" на "Модернизация БК-ГРС-2-70 г.Слободзея, ул. Огородная (монтаж установки системы пожарной сигнализации)";
***п.14 - изменено наименование мероприятия "Модернизация БК-ГРС-2-70 с. Загорное (комплекс строений ЛИТ А, ЛИТ Б, ЛИТ В) (замена преобразователя СКЗ №24)" на "Модернизация БК-ГРС-2-70 с. Кицканы (комплекс строений ЛИТ А, ЛИТ Б, ЛИТ В) (замена преобразователя СКЗ №24)".

Технический директор

Начальник ПТО

 С.В. Гарват
 А.В. Робак