

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 02.02.2024 по 09.02.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	СДЮШОР № 3 ул.Циолковского 22	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.02.24 г 4.00	2.02.24 г 13.00	9:00	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
2	ул.К.Маркса 151/153 кв.21 з/ст(4эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.01.2024г.13.00	02.02.2024г. 15.20	146:20	устранено
3	ул. Краснодонская 72 кв.101 з/ст (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.02.2024г.14.30	02.02.2024г. 09.50	19:20	устранено
4	ул.К.Цеткин 1/2 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	04.02.2024г. 14.00	04.02.2024г. 18.00	4:00	устранено
5	ул.Котовского 38 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	04.02.2024г. 15.00	04.02.2024г. 19.00	4:00	устранено
1	пгт.Новотираспольский ул.Строителей 8 -2 эт.	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.02.24 г 8.45	5.02.24 г 10.20	1:35	Включено ГВС
2	ул.Зелинского 1 г -5 эт.	Стояк отопления в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.02.24 г 9.00	5.02.24 г 16.25	7:25	Включено отопление
3	ул.К.Маркса 120 -10 эт.	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.02.24 г 21.40	5.02.24 г 22.20	0:40	Включено ГВС
4	ул. К. Маркса 120 кв.85 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.02.2024г. 09.00	05.02.2024г. 14.20	5:20	устранено
5	ул. Чапаева 147 кв.49 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.02.2024г. 09.00	05.02.2024г. 13.20	4:20	устранено
6	ул.Луначарского 28 кв.17 з/д (14 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.09.2024г. 09.00	05.02.2024г. 11.00	2:00	устранено
7	ул.Зелинского 1 г кв.20 з/эл.уз (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.02.2024г. 09.00	05.02.2024г. 17.00	8:00	устранено
8	ул.К.Либкнехта 76 кв.91 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.02.2024г. 09.00	05.02.2024г. 11.00	2:00	устранено
9	ул.Юности 24 кв.60 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.02.2024г. 09.00	05.02.2024г. 13.20	4:20	устранено
10	пгт ул. Строителей 8 з/д (2 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.02.2024г. 09.00	05.02.2024г. 11.30	2:30	устранено

11	ул. К. Маркса 147 кв.28 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.02.2024г. 10.30	05.02.2024г. 14.00	3:30	устранено
12	ул. Комсомольская 10/1 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.02.2024г. 11.50	05.02.2024г. 14.20	2:30	устранено
13	п. Труда 3 кв.41 з/эл.уз. (4 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.02.2024г. 13.40	05.02.2024г. 15.20	1:40	устранено
14	ул. Зелинского 1г кв.20 з/2 ст. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.02.2024г. 17.00			не устранено
15	ул.25 Октября 126 - 4 эт.	По заявке кв 24			06.02.24 г 9.45	06.02.24 г 14.00	4:15	Включено отопление
16	ул.Юности 39 (2 эл.уз.) -10 эт.		Замена запорной арматуры		7.02.24 г 8.30	7.02.24 г 11.00	2:30	Включено отопление
17	ул.Дзержинского 102 -5 эт.		Батарея в кв.		7.02.24 г 8.55	7.02.24 г 11.55	3:00	Включено отопление
18	ЦТП-6 С :ул. Фелько 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36 - 9 эт. все.	Замена запорной арматуры			8.02.24 г 9.20	8.02.24 г 10.00	0:40	Включено ГВС
19	ул.Восстания 91 -9 эт	По заявке кв.			8.02.24 г 9.20	8.02.24 г 15.50	6:30	Включено ГВС
20	ул.Нахимова 76,78 - 9 эт. Оба	По заявке кв.			8.02.24 г 9.20	8.02.24 г 15.50	6:30	Включено ГВС
21	ул.Юности 10/4 -5 эт.	По заявке кв.			8.02.24 г 9.20	8.02.24 г 15.50	6:30	Включено ГВС
Ближний хутор								
1	Котельная № 16	Мигание эл.энергии, не пришёл сигнал об отключении котельной			8.02.24 г 16.15	8.02.24 г 20.25	4:10	Включено отопление
г.Днестровск								
1	ул.Тираспольская 2 (4 подъезда)	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.02.24 г 8.45	5.02.24 г 14.40	5:55	Включено ГВС
2	ул.Строителей 53	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.02.24 г 8.10	7.02.24 г 11.40	3:30	Включено отопление
г.Слободзея и Слободзейский район								
с.Терновка								
1	Котельная : СОШ.МДОУ	Наладочные работы в котельной			2.02.24 г 9.00	2.02.24 г 9.35	0:35	Включено отопление
п.Первомайск								
1	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			3.02.24 г 18.00	3.02.24 г 18.05	0:05	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
с.Красная Горка								
1	ж.д. № 14,№ 15	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.02.24 г 22.45	4.02.24 г 0.00	1:15	Включено отопление
с.Малашты								
1	Котельная № 1 :СОШ	Отключение эл.энергии			6.02.24 г 1.15	6.02.24 г 1.20	0:05	Включено отопление

2	Котельная № 2 :МДОУ	Отключение эл.энергии			6.02.24 г 1.15	6.02.24 г 1.20	0:05	Включено отопление
г.Григориполь								
	Котельная № 1	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			7.02.24 г 9.00	7.02.24 г 11.00	2:00	Включено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Ленина,д.16,кв.21 (4-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	02.02.2024 13:30	02.02.2024 14:50	1:20:00	Устранено
2	ул.Кирова,127	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2024 14:15	02.02.2024 16:30	2:15:00	Устранено
3	ул.Вальченко,д.97 (10-эт.)	Лежак ГВС на тех. этаже	Течь спутника	Износ материала	02.02.2024 15:30	02.02.2024 16:50	1:20:00	Устранено
4	ул.Юбилейная,33"а" Спорткомплекс	Стояк отопления в спортз	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2024 20:10	02.02.2024 21:43	1:33:00	Установлен хомут
5	ул.Вершигоры,123 "а"	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Износ теплового реле	03.02.2024 5:20	03.02.2024 5:47	0:27:00	Возобновлена подача тепловой энергии
1	ул.Юбилейная,д.69 (5-эт.)	Лежак отопления в подвал	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	05.02.2024 8:45	05.02.2024 10:29	1:44:00	Устранено
2	ул.Степная,2 "а"	Кот.№ 3	Аварийно прекращена подача ХВС на кот.	Авария на сетях ГУП ВиВ	05.02.2024 9:25	05.02.2024 14:41	5:16:00	Возобновлена подача ГВС
3	ул.Вершигоры,д.127,кв.15 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Износ материала	05.02.2024 10:42	05.02.2024 16:50	6:08:00	Устранено
4	ул.Вальченко,д.35,кв.178 (9-эт.)	Лежак отопления на тех.э	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	05.02.2024 12:31	05.02.2024 15:27	2:56:00	Устранено
5	ул.Юбилейная,д.47 (5-эт.)	Стояк отопления в подвал	Износ запорной арматуры	Износ материала	05.02.2024 13:50	05.02.2024 15:03	1:13:00	Устранено
6	ул.Маяковского,43	Кот.№ 1	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	05.02.2024 19:02	05.02.2024 19:20	0:18:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	ул.Юбилейная,д.61,кв.44 (5-эт.)	Стояк отопления в кварти	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.02.2024 6:35			Перекрыли теплоноситель на одно крыло. Ремонтные работы на 06.02.24г.
8	ул.Степная,2 "а"	Кот.№ 3	Остановка котельного оборудования	min P воды в котловом контуре	08.02.2024 8:10	08.02.2024 9:40	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	ул. Вальченко,д.105,кв.52	Стояк отопления в кварти	Течь стояка отопления,в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	08.02.2024 9:10	08.02.2024 17:00	7:50:00	Устранено
10	ул. Победы,д.24,кв.69	Стояк отопления в подвал	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.02.2024 10:10	08.02.2024 14:15	4:05:00	Устранено
11	ул.Степная, "Спорткомплекс"	Лежак отопления в подва	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.02.2024 13:00	08.02.2024 16:10	3:10:00	Устранено
12	ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	Кот.№ 32	Остановка котельного оборудования	min P воды в котловом контуре	09.02.2024 7:05	09.02.2024 8:25	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
Рыбницкий район								

1	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	02.02.2024 18:50	02.02.2024 20:02	1:12:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Красненькое,ул.Школьная,10/1:ж/д №6 по ул. Школьной,ж/д № 1 по ул.З.Космодемьянской; МОУ "Краснянская русская средняя общеобразовательная школа им.Т.Г.Шевченко" в пер. Школьном, 1	ЛГК № 34	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1,2	04.02.2024 6:35	04.02.2024 8:32	1:57:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	05.02.2024 10:15	05.02.2024 16:55	6:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Михайловка,ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д/с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62	ЛГК № 29	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	05.02.2024 17:18	05.02.2024 21:25	4:07:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобраз. школа" по ул. Советской, 49;МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Плановое, кратковременное отключение электроэнергии	08.02.2024 10:40	08.02.2024 10:50	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Ленина,д.195	Лежак отопления в подвале	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.02.2024 5:50	9:00 07.02.24г.	3-00	Прекращена подача теплоносителя на дом 07.02.24 в 6-00ч. Предполагаемый срок устранения 9:00 07.02.24г.
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
1	с.Слобода-Рашково,ул.Школьная,11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ"	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	05.02.2024 9:00	05.02.2024 14:09	5:09:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Кузьмин,ул. Солтыса,64/а: МОУ «Кузьминская общеобразовательная основная школа-детский сад»	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Упало Р воды на котловом контуре	08.02.2024 19:30	08.02.2024 20:05	0:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии