

**Отчет по выполнению
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» за 2022 год
(услуги по транспортировке природного газа по магистральным трубопроводам
на территорию ПМР)**

г. Тирасполь

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ	Ход исполнения работ
I. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов						
1	Капитальный ремонт магистрального газопровода Одесса-Кишинев	8 523,999	4 713,349	Амортизационные отчисления	1 920 м	Выполнен частично в связи с отсутствием поставки товарно-материальных ценностей (трубы стальной электросварной Dn 530 мм) из РФ
2	Капитальный ремонт газопровода-отвода к г.Дубоссары	870,943		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
3	Модернизация (ГРС) БК-ГРС-1-30 сост. из: опер. и редуц. Лит.1 пл. 20,2 кв.м, емкости для сбора конд. Лит.2, уборной Лит.3, по адресу: г.Григориополь, б/у б/н (замена вычислителя)	473,494		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с задержкой поставки товарно-материальных ценностей (поставка намечена на I квартал 2023 года)
4	Модернизация ГРС Молдавская ГРЭС литер Б, общей площадью 189,6 кв.м., по адресу: ПМР, р-н Слободзейский, с.Незавертайловка (замена вычислителя) *	446,171		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с задержкой поставки товарно-материальных ценностей (поставка намечена на I квартал 2023 года)
5	Модернизация (ГРС) БК-ГРС-1-30 сост.из: блока замер, блока ред. газа, опер. Лит.1 пл. 19,8 кв.м, СКЗ Лит.2 по адресу: Григориопольский район, с. Бутор, б/у б/н (замена вычислителя)	451,316		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
6	Модернизация АГРС "Энергия-1" Н-Владимировка (замена вычислителя)	432,888		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
7	Модернизация ГРС Лит.Б-82,6 кв.м. (с уборной Лит.1), 82,6 кв.м, по адресу: г. Рыбница (замена датчиков загазованности)	102,192	80,173	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ	Ход исполнения работ
8	Модернизация (ГРС) БК-ГРС-1-30 сост.из: опер. и редуц. Лит.1 пл. 20,2 кв.м, емкости для сб. конд. Лит.2, уборной Лит.3, по адресу: г.Григориополь, б/у б/н (замена устройства дистанционной сигнализации)	81,376	115,124	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
9	Модернизация БК-ГРС-2-70 с. Загорное (комплекс строений Лит А, Лит Б, Лит В) (замена устройства дистанционной сигнализации)	80,923	115,124	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
10	Капитальный ремонт АГРС Рыбницкий р-н, с.Вадатурково-65,4 кв.м. (замена анодного заземления СКЗ №50)	109,568	104,699	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
11	Капитальный ремонт газопровода-отвода к г. Дубоссары (замена преобразователя СКЗ №43)	36,426		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с невозможностью проведения закупки и поставки товарно-материальных ценностей (модульные преобразователи катодной защиты) из РФ из-за действий санкций ЕС
12	Капитальный ремонт газопровода-отвода к г. Одесса (замена преобразователя СКЗ №28)	36,426		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с невозможностью проведения закупки и поставки товарно-материальных ценностей (модульные преобразователи катодной защиты) из РФ из-за действий санкций ЕС

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ	Ход исполнения работ
13	Капитальный ремонт газопровода-отвода к ГРС МГРЭС (замена преобразователя СКЗ №29)	36,426		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с невозможностью проведения закупки и поставки товарно-материальных ценностей (модульные преобразователи катодной защиты) из РФ из-за действий санкций ЕС
14	Капитальный ремонт газопровода-отвода к с. Красненькое (замена преобразователя СКЗ №49)	36,426		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с невозможностью проведения закупки и поставки товарно-материальных ценностей (модульные преобразователи катодной защиты) из РФ из-за действий санкций ЕС
15	Капитальный ремонт технологической связи АГРС Вадатурково (замена аккумуляторных батарей резервного питания)	85,972	71,891	Амортизационные отчисления	12 батарей	Выполнен
16	Капитальный ремонт магистрального газопровода Одесса-Кишинев (106,507км - 109,507км) (проектные работы)	8,968	6,243	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
17	Капитальный ремонт газопровода-отвода к г.Дубоссары (проектные работы)	6,805	4,682	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
18	Капитальный ремонт магистрального газопровода Одесса-Кишинев (замена анодного заземления СКЗ №30) (проектные работы)	7,867	4,965	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
19	Реконструкция кабельной линии связи газопровода Одесса-Кишинев (перекладка КЛС) (проектные, топографо-геодезические работы)	11,903	8,211	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ	Ход исполнения работ
20	Капитальный ремонт (ГРС) БК-ГРС-1-30 сост.из: блока зам, блока ред. газа, опер. Лит.1 пл.19,8 кв.м, СКЗ Лит.2, по адресу: Григориопольский р-н, с.Бутор, б/у б/н (замена блоков управления)		32,153	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
21	Капитальный ремонт БК-ГРС-1-30 г. Дубоссары (замена блоков управления БУ-1 на задающее устройство ЗУ-2-02)		64,496	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
22	Капитальный ремонт БК-ГРС-2-70 с. Загорное (комплекс строений Лит А, Лит Б, Лит В) (замена блоков управления БУ-1 на задающее устройство ЗУ-2-02)		48,280	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
23	Капитальный ремонт (ГРС) БК-ГРС-1-30 сост.из:оп. и ред. Лит.1 пл.20,2 кв.м,ем. для сбора конд. Лит.2,уб. Лит.3,по адресу: г.Григориополь,б/у б/н (замена регулятора давления)		96,291	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
24	Капитальный ремонт БК-ГРС-2-70 г.Слободзея, ул. Огородная (замена крана №21 Ду150 мм и регулятора давления РД№1(РД80-64 на РД-М 6,3/80))		251,047	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
25	Капитальный ремонт АГРС Каменский р-н , с.Рашково (ремонт ШКУ)		14,445	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
26	Модернизация ГРС Молдавская ГРЭС литер Б, общ. пл. 189,6 кв.м.,по адресу:ПМР,р-н Слободзейский,с.Незавертайловка (монтаж блока очистки газа) (II этап)		3 205,010	Амортизационные отчисления	Выполнены работы по устройству фундаментов, монтаж блока очистки газа	Дополнительный, выполнен
Всего по разделу I:		11 840,089	8 936,183			
II. Внедрение новой техники и оборудования						
27	Ввод в эксплуатацию измерительного, ремонтного оборудования и оборудования связи	185,871	78,963	Амортизационные отчисления	4 шт.	Выполнен частично в связи с отсутствием финансовой возможности
28	Ввод в эксплуатацию оборудования и оргтехники	14,780	12,970	Амортизационные отчисления	2 шт.	Выполнен
Всего по разделу II:		200,651	91,933			
III. Реконструкция и капитальное строительство зданий и сооружений						

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ	Ход исполнения работ
29	Строительство производственных и технических помещений, сооружений	417,923	564,670	Амортизационные отчисления	12 шт. (кап. ремонт - 2 ед., проектные работы - 10 ед.)	Выполнен, в т.ч. дополнительные
Всего по разделу III:		417,923	564,670			
ИТОГО:		12 458,663	9 592,786			




Примечание:

*п. 4 - изменено наименование мероприятия "Модернизация ГРС МГРЭС Литер А пл. 138,8 кв.м. Слободзейский р-н, с. Незавертайловка (замена вычислителя)" на "Модернизация ГРС Молдавская ГРЭС литер Б, общей площадью 189,6 кв.м., по адресу: ПМР, р-н Слободзейский, с. Незавертайловка (замена вычислителя)".

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Технический директор

 В.В. Карташова
 Н.Н. Прокопенко
 С.В. Гарват

«Утверждаю»
 Технический директор
 ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
 Гарват С.В.
 «24» 08 2021 г.

ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
 Линейно-эксплуатационная служба
 Участок ГРС

Дефектная ведомость № 9/21

24 августа 2021г.

г. Тирасполь

на предмет осмотра задающих устройств
 (блоков управления) регуляторов давления газа
 на ГРС с. Бутор

Задающие устройства (блоки управления 9501-050.20.00.00), дата ввода в эксплуатацию 2005 г.

Мы нижеподписавшиеся: начальник ЛЭС Чапский Д.В., инженер по эксплуатации оборудования ГРС Флорин В.Ю., начальник ПТО Сабля А.В. провели осмотр и обследование блоков управления 9501-050.20.00.00 применяемых на регуляторах давления газа в качестве задающих устройств и определили, что блоки управления не обеспечивают необходимую точность работы регуляторов давления газа и не подлежат ремонту.

Заключение: Необходимо произвести замену блоков управления 9501-050.20.00.00 регуляторов давления газа на ГРС с. Бутор.

Должность, фамилии и подписи членов комиссии:

Начальник ЛЭС

Чапский Д.В.

Инженер по эксплуатации оборудования ГРС

Флорин В.Ю.

Начальник ПТО

Сабля А.В.

«Утверждаю»
Технический директор
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
Гарват С.В.
«24» 08 2021 г.

ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
Линейно-эксплуатационная служба
Участок ГРС

Дефектная ведомость № 10/21

24 августа 2021г.

г. Тирасполь

на предмет осмотра задающих устройств
(блоков управления) регуляторов давления газа
на ГРС г. Дубоссары

Задающие устройства (блоки управления 9501-050.20.00.00) , дата ввода в эксплуатацию 2000 г.

Мы нижеподписавшиеся: начальник ЛЭС Чапский Д.В., инженер по эксплуатации оборудования ГРС Флорин В.Ю., начальник ПТО Сабля А.В. провели осмотр и обследование блоков управления 9501-050.20.00.00 применяемых на регуляторах давления газа в качестве задающих устройств и определили, что блоки управления не обеспечивают необходимую точность работы регуляторов давления газа и не подлежат ремонту.

Заключение: Необходимо произвести замену блоков управления 9501-050.20.00.00 регуляторов давления газа на ГРС г. Дубоссары.

Должность, фамилии и подписи членов комиссии:

Начальник ЛЭС

Чапский Д.В.

Инженер по эксплуатации оборудования ГРС

Флорин В.Ю.

Начальник ПТО

Сабля А.В.

h-22

«Утверждаю»
Технический директор
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
Гарват С.В.
«24» 28 2021 г.

ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
Линейно-эксплуатационная служба
Участок ГРС

Дефектная ведомость № 14/21

24 августа 2021г.

г. Тирасполь

на предмет осмотра задающих устройств
(блоков управления) регуляторов давления газа
на ГРС-2 г. Бендеры

Задающие устройства (блоки управления 9501-050.20.00.00) , дата ввода в эксплуатацию 2005 г.

Мы нижеподписавшиеся: начальник ЛЭС Чапский Д.В., инженер по эксплуатации оборудования ГРС Флорин В.Ю., начальник ПТО Сабля А.В. провели осмотр и обследование блоков управления 9501-050.20.00.00 применяемых на регуляторах давления газа в качестве задающих устройств и определили, что блоки управления не обеспечивают необходимую точность работы регуляторов давления газа и не подлежат ремонту.




Заключение: Необходимо произвести замену блоков управления 9501-050.20.00.00 регуляторов давления газа на ГРС-2 г. Бендеры.

Должность, фамилии и подписи членов комиссии:


Начальник ЛЭС

Инженер по эксплуатации оборудования ГРС

Начальник ПТО

 Чапский Д.В.
 Флорин В.Ю.
 Сабля А.В.

и 23

«Утверждаю»
Технический директор
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
 - Гарват С.В.
«24» 08 2021 г.

ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
Линейно-эксплуатационная служба
Участок ГРС

Дефектная ведомость № 12/21

24 августа 2021г.

г. Тирасполь

на предмет осмотра регулятора давления РД – 64/50
на ГРС г. Григориополь


Регулятор давления Ду50, Ру64, дата ввода в эксплуатацию 1985 г.

Мы нижеподписавшиеся: начальник ЛЭС Чапский Д.В., инженер по эксплуатации оборудования ГРС Флорин В.Ю., начальник ПТО Сабля А.В. провели осмотр и обследование регулятора давления РД – 64/50 и определили, что регулятор давления не обеспечивает автоматическую поддержку давления «после себя» и не подлежит ремонту.


Заключение: Необходимо произвести замену регулятора давления РД-64 Ду50, Ру64 на ГРС Григориополь.

Должность, фамилии и подписи членов комиссии:

Начальник ЛЭС

 Чапский Д.В.

Инженер по эксплуатации оборудования ГРС

 Флорин В.Ю.

Начальник ПТО

 Сабля А.В.

«Утверждаю»
Технический директор
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
Гарват С.В.
«24» 08 2021 г.

ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
Линейно-эксплуатационная служба
Участок ГРС

Дефектная ведомость № 11/21

24 августа 2021г.

г. Тирасполь

на предмет осмотра крана пробкового Ду150
на ГРС г.Слободзея

Кран пробковый с пневмоприводом Ду150, Ру64, дата ввода в эксплуатацию 1979 г.

Мы нижеподписавшиеся: начальник ЛЭС Чапский Д.В., инженер по эксплуатации оборудования ГРС Флорин В.Ю., начальник ПТО Сабля А.В. провели осмотр и обследование крана пробкового Ду150 и определили, что кран не обеспечивает герметичность и не подлежит ремонту.

Заключение: Необходимо произвести замену крана пробкового с пневмоприводом Ду150, Ру64 на ГРС г.Слободзея

Должность, фамилии и подписи членов комиссии:

Начальник ЛЭС

Чапский Д.В.


Инженер по эксплуатации оборудования ГРС

Флорин В.Ю.

Начальник ПТО

Сабля А.В.

n. 24

«Утверждаю»
Технический директор
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»

Гарват С.В.
«24» 08 2021 г.

ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
Линейно-эксплуатационная служба
Участок ГРС

Дефектная ведомость № 13/21

24 августа 2021г.

г. Тирасполь

на предмет осмотра регулятора давления РД – 64/50
на ГРС г. Слободзея


Регулятор давления Ду80, Ру64, дата ввода в эксплуатацию 1979 г.

Мы нижеподписавшиеся: начальник ЛЭС Чапский Д.В., инженер по эксплуатации оборудования ГРС Флорин В.Ю., начальник ПТО Сабля А.В. провели осмотр и обследование регулятора давления РД – 64/80 и определили, что регулятор давления не обеспечивает автоматическую поддержку давления «после себя» и не подлежит ремонту.


Заключение: Необходимо произвести замену регулятора давления РД–64/80 Ду80, Ру64 на ГРС Слободзея.

Должность, фамилии и подписи членов комиссии:


Начальник ЛЭС



Чапский Д.В.

Инженер по эксплуатации оборудования ГРС


Флорин В.Ю.

Начальник ПТО


Сабля А.В.

Утверждаю:
Технический директор
ООО «Тираспольтрансгаз-
Приднестровье»

С.В. Гарват
« 06 » 12 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на панель оператора WEINTEK 510SV4BL.

3 декабря 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник СМиА Мерлян Д.В., инженер по КИПиА Чернец О.П., слесарь по КИПиА Бондарь Н.А. составили настоящий акт о том, что по результатам обследования технического состояния панели оператора WEINTEK 510SV4BL серийный №04060953, дата ввода в эксплуатацию сентябрь 2004г, входящей в состав шкафа ШКУ АГРС Рашково, были выявлены следующие дефекты:


I. Выход из строя системного процессора.

Заключение комиссии: панель оператора WEINTEK 510SV4BL серийный №04060953, дата ввода в эксплуатацию сентябрь 2004г ремонту не подлежит и к дальнейшей эксплуатации не пригодна, подлежит списанию.

Подписи: Начальник СМиА

Инженер по КИПиА

Слесарь по КИПиА



Мерлян Д.В.

Чернец О.П.

Бондарь Н.А.

Утверждаю:
Технический директор
ООО «Тираспольтрансгаз-
Приднестровье»

 С.В. Гарват
15.09. 2022г.

АКТ
технического осмотра гаражных ворот
во вспомогательно -хозяйственном блоке ЛИТ.Б (с переходной галереей ЛИТ.Б)

« ___ » _____ 2022г.

г. Тирасполь

Мною, начальником АХО Беловым Д.Н.

Должность, фамилия, имя, отчество

На основании (распоряжения, осмотра, испытания)

осмотра

составлен настоящий акт технического осмотра *гаражных ворот во вспомогательно -хозяйственном блоке ЛИТ.Б (с переходной галереей ЛИТ.Б в помещении № 4) в количестве 1 (одна) шт.*

1. Допустимая нагрузка стальных тросов, осуществляющая подъем и опускание гаражных ворот, не соответствует требованиям безопасности. В конструкции ворот установлен стальной трос диаметром 3 мм ГОСТ 2688-80. Согласно справочным данным допустимая нагрузка стального троса диаметром 3 мм составляет 1,06 кН или 100 кг, а разрывное усилие (разрушающая нагрузка) составляет 5,29 кН или 50 кг, при том, что вес ворот ориентировочно 350-400 кг.

2. В тросовых блоках выработка посадочных мест под подшипники.
3. Деформация осей установки тросовых блоков.
4. Деформация, износ направляющих полозьев.
5. Техническая документация на гаражные ворота отсутствует.

Выводы:

Гаражные ворота во вспомогательно- хозяйственном блоке ЛИТ.Б (с переходной галереей ЛИТ.Б в помещении № 4) в количестве 1 (одна) шт не соответствуют техническим требованиям безопасности при их эксплуатации. Замена троса большего диаметра невозможна из-за конструктивных особенностей блоков. Дальнейшая эксплуатация ворот не безопасна и при возможном падении, по причине обрыва троса, может привести к порче имущества Общества, а именно автомобиля или к травмам персонала, эксплуатирующих гараж с вышеуказанными воротами.

Акт составлен в двух экземплярах.

Начальник АХО



Д.Н. Белов

Согласовано:

Начальник АТХ



А.В. Кирика



**Отчет по выполнению
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" за 2022 года
(услуги по транспортировке природного газа по распределительным сетям)**

г. Тирасполь

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планный объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
I. Строительство (закольцовка, перекладка и реконструкция), модернизация и капитальный ремонт газопроводов						
1	Реконструкция газопровода с. Парканы, ул. Романенко Слободзейский район	296,728	227,672	Амортизационные отчисления	552 м	Выполнен
2	Строительство (закольцовка) газопровода ШРП-47-ГРП-12 ул. Чапаева, 10-12 с. Сукляя - г. Тирасполь	43,549	17,527	Амортизационные отчисления	23 м	Выполнен
3	Строительство подводящего газопровода к жилым домам по ул. Ларионова, угол Ленина г. Тирасполь	188,823	2,409	Амортизационные отчисления	Выполнены проектные работы	Выполнен частично в связи с отсутствием финансовой возможности
4	Строительство (закольцовка) газопровода ГРП-8 - ШРП-204 по ул. Жуковского г. Тирасполь	80,455		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
5	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ГРП-16 - ул. Ларионова, 41 г. Тирасполь	180,186		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
6	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления по ул. 28 Июня-ул. К. Либкнехта, 157/1-157/9 (ВГ9) г. Тирасполь	411,792		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
7	Строительство (закольцовка) газопровода пер. Западный-ул. Дружбы г. Тирасполь	99,326		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
8	Строительство (закольцовка) подземного газопровода низкого давления от ул. Совхозная до пер. Строителей, пгт. Новотираспольский	434,290		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
9	Капитальный ремонт газопровода г. Тирасполь, ул. Сакриера, Украинская, Калинина, Энергетиков (замена задвижки и компенсатора)	164,017		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
10	Реконструкция газопровода Энгельса 16 г. Бендеры	27,918	31,266	Амортизационные отчисления	77 м	Выполнен
11	Строительство газопровода низкого давления ул. Интернационалистов, 13 а - ул. Полоза г. Бендеры	17,036	14,304	Амортизационные отчисления	35 м	Выполнен
12	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул. Ткаченко - ул. Комсомольская с. Кишканы Слободзейский район	62,125		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
13	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул. Кошевого - Санаторная г. Бендеры	50,572	23,614	Амортизационные отчисления	83 м	Выполнен
14	Реконструкция газопровода г. Слободзея ул. Набережная, подземный, низкого давления	166,507	104,539	Амортизационные отчисления	450 м	Выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
15	Капитальный ремонт газопровода Тирасполь-Первомайск, подземный, высокого давления (ремонт изоляции)	2 357,443		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
16	Строительство (закольцовка) газопровода ГРП-ШРП №7 ул.Котовского - ул.Ленина, с.Карагаш Слободзейский район	319,325		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
17	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ШРП №7 - ШРП №8 , с. Глиное Слободзейский район	34,110		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
18	Капитальный ремонт газопровода надземного низкого давления ул. Полевая, Суворова, Северная, 5 Декабря, Некрасова 1573 п.м. г. Григориополь	130,376		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
19	Модернизация газопровода н/д надз.сталь d89=2393м.d57=37м.d40=120м.d32=190м. с. Шипка Григориопольский район	14,843		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
20	Модернизация газопровода надземного н/д 24084 п.м. с. Делакеу, Кр.Горка Григориопольский район	21,430		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
21	Модернизация газопровода надземного н/д д 57- 264 м. пер. Рыбницкий г. Дубоссары	6,063		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
22	Модернизация газопровода надземного н/д д 57- 600 м. ул. Суворова г. Дубоссары	10,708		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
23	Модернизация газопровода надземного н/д ул. Д.Марии 2659 п.м. с. Ташлык Григориопольский район	10,513		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
24	Модернизация газопровода надземного с/д 1199 п.м. с. Тея Григориопольский район	14,843		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
25	Модернизация газопровода надземного Д 50-250 м.Д 76-167 м., Д 89-365 м., Д32-52 м., ул. Пионерская г. Дубоссары	12,218		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
26	Модернизация газопровода надземного н/д д 32-110 м.д 57-240 м. ул. Ленинградская-Полевая г. Дубоссары	7,045		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планоый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
27	Модернизация газопровода надземного н/д д 57- 438 м. ул. Лесная-Радужная г. Дубоссары	11,461		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
28	Модернизация газопровода низкого давления д 102- 1590 м. по ул. Рыбницкая-Кирова-Якира г. Дубоссары	131,149		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
29	Модернизация газопровода низкого давления д 57-82,6 м., ул. Энергетиков (от ул. Чкалова до Колхозной) г. Дубоссары	13,959		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
30	Модернизация газопровода ул. К.Маркса 1581,8 п.м. г. Григориополь	15,995		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
31	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления пер. Школьный, 3-14, г. Дубоссары	31,612		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
32	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул. Молодежная с. Дойбаны Дубоссарский район	58,000		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
33	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул.Ткаченко - ул. Крупской, г. Григориополь	54,129		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
34	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул.Шагинян - ул.Фрунзе, г. Григориополь	42,511		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
35	Реконструкция надземного газопровода низкого давления Рыбницкий район с. Ульма	19,837	17,387	Амортизационные отчисления	59 м	Выполнен
36	Строительство газопровода среднего давления (закольцовка) с.Севериновка - г.Каменка	477,920		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
37	Строительство подводящего газопровода низкого давления к строящемуся комплексу жилых домов с объектами социально-бытовой инфраструктуры ПК ЖСК "ЮГ №3" по ул. Мира 50 г. Тирасполь (ИПЗ, топографо-геодезические, проектные работы)		6,893	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планный объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
38	Строительство подводящего газопровода среднего давления к строящемуся комплексу жилых домов с объектами социально-бытовой инфраструктуры ПК ЖСК "ЮГ №3" по ул. Мира 50 г.Тирасполь (ИПЗ, топографо-геодезические, проектные работы)		3,793	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
Итого по разделу I:		6 018,814	449,404			
II. Строительство, модернизация и капитальный ремонт ГТРС, ГРС, ШРС, ШП, узлов учета газа						
39	Модернизация ШРС-2 ул.Ленина, в районе ж.д. № 5 г.Тирасполь	177,137	1,002	Амортизационные отчисления	Выполнены топографо-геодезические работы	Выполнен частично в связи с отсутствием поставки оборудования (газорегуляторные пункты) из Украины, вызванной невозможностью контрагента ООО «ПКП «Техноинком» осуществить таможенное оформление в адрес Общества
40	Модернизация ШРС-10, с. Парканы, пер. Мичурина, 36 Слободзейский район	181,918		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
41	Модернизация ШРС-17, с. Парканы, ул. Саловая Слободзейский район	172,436		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
42	Модернизация ШРС-20, с. Парканы, ул. Ленина, 9 Слободзейский район	35,225		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
43	Модернизация ШРС-22, с. Парканы, пер. Мичурина угол ул. Романенко Слободзейский район	167,968		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
44	Модернизация ШРС-3, с. Бл. Хутор, ул. Труда 1 Слободзейский район	185,334		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
45	Модернизация ШРС-6, с. Бл. Хутор, ул. Мира Слободзейский район	171,495		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планный объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
46	Модернизация ШРП-7, с. Бл. Хутор, ул. Гвардейская, 6 Слободзейский район	178,592		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
47	Модернизация ШРП-4 г. Днестровск, ул. Котовского в районе ж.д. № 29	155,134		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
48	Модернизация ШРП-5 г. Днестровск, ул. Первомайская в районе ж.д. №11	156,069		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
49	Строительство ШГРП пер. Западный-ул. Дружбы г. Тирасполь	186,099		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
50	Модернизация ШГРП, Слободзейский район, с. Меренешты, ул. Абрамовича, 52 А	92,623	1,040	Амортизационные отчисления	Выполнены проектные работы	Выполнен частично в связи с отсутствием поставки оборудования (газорегуляторные пункты) из Украины, вызванной невозможностью контрагента ООО «ПКП «Техноинком» осуществить таможенное оформление в адрес Общества
51	Модернизация шкафного регуляторного пункта ШРП с. Кицканы ул. 8 Марта РДНК-400 Слободзейский район	93,662	0,895	Амортизационные отчисления	Выполнены проектные работы	Выполнен частично в связи с отсутствием поставки оборудования (газорегуляторные пункты) из Украины, вызванной невозможностью контрагента ООО «ПКП «Техноинком» осуществить таможенное оформление в адрес Общества

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планный объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
52	Реконструкция ШГРП, Слободзейский район, с. Кицканы, ул. П. Морозова, 10 А	169,820	1,040	Амортизационные отчисления	Выполнены проектные работы	Выполнен частично в связи с отсутствием поставки оборудования (газорегуляторные пункты) из Украины, вызванной невозможностью контрагента ООО «ПКП «Техноинком» осуществить таможенное оформление в адрес Общества
53	Модернизация ГРП 15 (установка телеметрии) г. Бендеры	257,362		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
54	Модернизация ГРП 2 (установка телеметрии) г. Бендеры	257,362		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
55	Модернизация ГРП 7 (установка телеметрии) г. Бендеры	257,362		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
56	Модернизация здания ГРП лит. А-35,3 кв. м., г. Бендеры, пер. Пограничный, 13а (установка телеметрии)	257,362		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
57	Модернизация с установкой телеметрии ГРП 1 г. Бендеры	584,791		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
58	Модернизация с установкой телеметрии здания ГРП (12) лит. А -12,8 кв.м., г. Бендеры, ул. Т.Кручок, 49	562,500		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
59	Модернизация с установкой телеметрии здания ГРП (8) - 16,9 кв.м., г. Бендеры, с. Протягайловка, ул. Первомайская, 1а	562,305		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
60	Модернизация с установкой телеметрии здания ГРП лит. А-25,6 кв.м., г. Бендеры, с. Гиска, ул. Первомайская, 4а/1	567,212		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планный объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
61	Модернизация шкафного регуляторного пункта ШП-2 с. Кищканы ул. Якира РД-50 Слободзейский район	167,190		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
62	Модернизация шкафной установки г. Бендеры, ул.Калашникова, 24/1	63,184		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
63	Модернизация ШРП - угол ул. Котовского-ул. Ленина с. Варница	90,336		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
64	Реконструкция шкафного газорегуляторного пункта №14 Чобручи ул.Победа с РД-32 Слободзейский район	96,029		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием поставки оборудования (газорегуляторные пункты) из Украины, вызванной невозможностью контрагента ООО «ПКП «Техноинком» осуществить таможенное оформление в адрес Общества
65	Реконструкция газораспределительного пункта блочного типа по адресу: Слободзейский р-н, с.Глиное, ул 40 лет октября б/н	599,119		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
66	Реконструкция шкафного газорегуляторного пункта №4 п.Красное, ул. Некрасова 28а, РДУК 2,5 Слободзейский район	249,110		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
67	Реконструкция шкафного газорегуляторного пункта №13 с.Чобручи ул.Ленина-Лазо с РДБК-25 Слободзейский район	96,029		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
68	Реконструкция шкафного газорегуляторного пункта №21 с. Незавертайловка ул. Садовая 7 с РДБК -50 Слободзейский район	156,994		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
69	Реконструкция шкафного регуляторного пункта № 3 с.Карагаш ул.Ленина, 59 РДБК Слободзейский район	162,998		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
70	Реконструкция узла учета газа с. Цыбулевка Дубоссарский район	37,016	61,531	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планный объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)
71	Реконструкция ШРП с РДГД-20, ул. Геологов, 10 г.Дубоссары	88,175	
72	Реконструкция ШРП-1 Григориопольский район, с. Токмазея, ул. Чапаева, б/н	116,744	
73	Реконструкция ШРП-5 г. Григориополь ул.9 января б/н	98,803	

Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием поставки оборудования (газорегуляторные пункты) из Украины, вызванной невозможностью контрагента ООО «ПКП «Техноинком» осуществить таможенное оформление в адрес Общества
Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием поставки оборудования (газорегуляторные пункты) из Украины, вызванной невозможностью контрагента ООО «ПКП «Техноинком» осуществить таможенное оформление в адрес Общества
Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием поставки оборудования (газорегуляторные пункты) из Украины, вызванной невозможностью контрагента ООО «ПКП «Техноинком» осуществить таможенное оформление в адрес Общества

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
74	Реконструкция ШРП-7 Григориопольский район, с. Шипка, ул. 28 Июня, б/н	68,893		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием поставки оборудования (газорегуляторные пункты) из Украины, вызванной невозможностью контрагента ООО «ПКП «Техноинком» осуществить таможенное оформление в адрес Общества
75	Реконструкция газового оборудования (рег.давл.газа РДУК 2-200-2шт, ПЗК(ПKN)-2шт, ПКС С-50-1шт, фильтр газа Д200-2 шт. г. Дубоссары	1 322,791		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
76	Реконструкция регулятора давления газа г. Дубоссары, ул. К. Маркса, 69	108,543		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
77	Реконструкция ШГРП г. Дубоссары, ул. Ст.Великого, 2	113,020		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
78	Реконструкция ШГРП г. Дубоссары, ул. Якира, 31	108,755		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
79	Реконструкция ШРП № 5 с регулятором давления газа РДБК - 1/25 с 1 линией редуцирования + байпас, с. Буторы ул. Суворова Григориопольский район	119,002		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
80	Реконструкция ШРП №1 с. Бычок ул. Советская Григориопольский район	122,237		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
81	Реконструкция ШРП №10 г. Григориополь, ул.Дзержинского	131,776		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
82	Реконструкция ШРП №3 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. Якира	117,945		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
83	Реконструкция ШРП №5 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. М. Опря	103,575		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
84	Реконструкция ШРП №7 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. И. Крянгэ	116,353		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
85	Реконструкция ШРП №9 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. Д. Марии	116,539		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
86	Реконструкция ШРП г. Григориополь, ул. Суворова	58,698		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
87	Реконструкция ШРП Григориопольский район. с. Бычок	110,451		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
88	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Гояны, ул. Калинина, 4 Дубоссарский район	80,496		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
89	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400 с. Цыбулевка, ул. Ленина, 36 Дубоссарский район	84,892		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
90	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Гармацкое, ул. Искры, 7 Дубоссарский район	114,543		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
91	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Гояны ул. Северная, 11 Дубоссарский район	83,540		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
92	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Дойбаны I - правление колхоза Дубоссарский район	84,860		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
93	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с.Цыбулевка, ул.Ленина Дубоссарский район	82,890		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
94	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, ул. Ленина, 290 г. Дубоссары	108,543		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
95	Реконструкция ШРП с РДГД-20 ул. Мира, 8 г. Дубоссары	108,543		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
96	Реконструкция ШРП с РДНК-400, Григориопольский район с. Шипка, ул. Гагарина	63,583		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
97	Реконструкция ШРП с РДНК-400, Григориопольский район с. Шипка, ул. Чехова	65,626		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
98	Реконструкция ШРП с РДНК-400, с одной линией редуцирования, с. Цыбулевка, ул. Молодёжная, 113 Дубоссарский район	111,884		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
99	Реконструкция ШРП с. Малаешты ул. Правды Григориопольский район	96,890		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
100	Реконструкция ШРП-1 Григориопольский район. с. Красногорка, ул. Ворошилова, б/н	97,912		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
101	Реконструкция ШРП-10 Григориопольский район. с. Тея, ул. Шоферская, б/н	114,932		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
102	Реконструкция ШРП-16 Григориопольский район. с. Малаешты, ул. Чехова, б/н	111,056		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
103	Реконструкция ШРП-2 г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Д. Кантемира, б/н	100,289		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
104	Реконструкция ШРП-2 Григориопольский район, с. Бутор, ул. Гагарина, б/н	103,589		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
105	Реконструкция ШРП-2 Григориопольский район, с. Токмозея, ул. С. Лазо, б/н	118,197		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
106	Реконструкция ШРП-21 Григориопольский район. с. Малаешты, пер. Пархоменко, б/н	98,227		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
107	Реконструкция ШРП-22 Григориопольский район. с. Малаешты, ул. Победы, б/н	71,656		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
108	Реконструкция ШРП-3 г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Макаренко, б/н	116,669		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
109	Реконструкция ШРП-3 Григориопольский район, с. Бычок, ул. Ленина б/н	86,880		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
110	Реконструкция ШРП-3 Григориопольский район, с. Виноградное, ул. Комсомольская, б/н	123,074		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
111	Реконструкция ШРП-3 Григориопольский район, с. Спея, ул. Ленина, б/н	117,517		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
112	Реконструкция ШРП-3 Григориопольский район, с. Шипка, ул. Чапаева, б/н	70,202		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
113	Реконструкция ШРП-3 Григориопольский район. с. Красногорка, ул. Котовского, б/н	99,417		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
114	Реконструкция ШРП-3, г.Григориополь, ул.Урицкого, б/н	98,320		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
115	Реконструкция ШРП-4 г. Григориополь, ул. Байдукова б/н	117,173		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
116	Реконструкция ШРП-5 г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Комсомольская, б/н	98,361		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
117	Реконструкция ШРП-5 Григориопольский район, с. Шипка, ул. Котовского, б/н	69,390		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
118	Реконструкция ШРП-6 г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Виноградная, б/н	103,026		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
119	Реконструкция ШРП-6 Григориопольский район. с. Малаешты, ул. Фрунзе, б/н	97,694		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
120	Реконструкция ШРП-9 Григориопольский район. с. Тея. ул. Чайковского, б/н	114,087		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
121	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДБК -1-50, с. Гармацкое Дубоссарский район	154,462		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
122	Модернизация ШРП с.Ульма ул.Советской Армии, 16 Рыбницкий район	29,215		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием поставки оборудования (газорегуляторные пункты) из Украины, вызванной невозможностью контрагента ООО «ПКП «Техноинком» осуществить таможенное оформление в адрес Общества
123	Модернизация ШРП ул.Советской Армии (территория ГРП) с. Ульма Рыбницкий район	18,919	6,625	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
124	Реконструкция оборудования ГРП с.Воронково Рыбницкий район	354,330		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием поставки оборудования (газорегуляторные пункты) из Украины, вызванной невозможностью контрагента ООО «ПКП «Техноинком» осуществить таможенное оформление в адрес Общества

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
125	Реконструкция ШРП с.Ульма ул. Ленина, 86 Рыбницкий район	56,592		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием поставки оборудования (газорегуляторные пункты) из Украины, вызванной невозможностью контрагента ООО «ПКП «Техноинком» осуществить таможенное оформление в адрес Общества
126	Реконструкция ШРП с.Ульма ул. Ф.Антосяка, 396 Рыбницкий район	53,303		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием поставки оборудования (газорегуляторные пункты) из Украины, вызванной невозможностью контрагента ООО «ПКП «Техноинком» осуществить таможенное оформление в адрес Общества
127	Модернизация газорегуляторного пункта блочного ГРПБ-50-12/03 с.Рашково (установка телеметрии) Каменский район	257,362		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
128	Модернизация газорегуляторного пункта блочного ГРПБ-100-12/03 г.Каменка (ул УЖД 13а) (установка телеметрии)	257,362		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
129	Модернизация ГРП Лит.А, 72,3 кв.м. г.Рыбница, ул.Чернышевского, 35 (установка телеметрии)	257,362		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
130	Модернизация ГРП Лит А-10,0 кв.м. в сост:тех.зал (ком.№1-7,0 кв.м.), комн.тел. (ком.№2-3,0 кв.м.) г.Рыбница, ул. Индустриальная,11 (установка телеметрии)	257,362		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
131	Модернизация ГРП Лит А-10,0 кв.м. в сост:тех.зал (ком.№1-7,0 кв.м.), ком.тел. (ком.№2-3,0 кв.м.) Рыбница, ул. Вершигоры,127а (установка телеметрии)	257,362		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
132	Модернизация оборудования ГРП с.Гидирим Рыбницкого района	390,925		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
133	Модернизация оборудования ГРП г.Рыбница ул.Индустриальная, 1/5 (установка телеметрии)	257,362		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
134	Модернизация оборудования ГРП г.Рыбница ул.Степная, 171а (установка телеметрии)	257,362		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
135	Модернизация оборудования ГРП с.Красненькое Рыбницкого района	581,307		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
136	Модернизация ШГРП с регулятором давления газа РД-32, г. Каменка, пер. Заводской, 16	75,040		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
137	Модернизация ШГРП с регулятором давления газа РД-50, г. Каменка, ул. Ленина, 23а	109,877		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
138	Модернизация ШГРП с регулятором давления газа РД-50, г. Каменка, ул. Ленина, 38б	106,029		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
139	Модернизация шкафной установки (ул.Суворова-Димитрова) г. Рыбница	261,158		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
140	Модернизация ШП РД-10 с. Ержово ф-л Рыбница Рыбницкий район	273,898		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
141	Строительство ШГРП к строящемуся комплексу жилых домов с объектами социально-бытовой инфраструктуры ПК ЖСК "ЮГ №3" по ул.Мира 50 г.Тирасполь (проектные работы)		0,523	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
142	Модернизация шкафного газорегуляторного пункта №10 с. Чобручи, ул. Дружбы 7 РДНК-400 Слободзейский район		7,742	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
143	Модернизация узла учета газа ПОЗ с. Карагаш Слободзейский район		52,067	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
144	Модернизация узла учета распределения газа с. Фрунзе Слободзейский район		40,280	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
145	Модернизация узла учета распределения газа с. Чобручи Слободзейский район		60,380	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
146	Реконструкция оборудования ГРП с.Красненское Рыбницкого района		26,611	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
Итого по разделу II:		17 650,620	259,736			
III. Строительство, модернизация и капитальный ремонт СКЗ						
147	Капитальный ремонт станции катодной защиты ул. Краснодонская, 36/23 г. Тирасполь	36,151	33,690	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
148	Капитальный ремонт СКЗ СК-2,0 0,6 кВт, в т.ч.: анодное заземление стальной рельс длиной 12м (2 шт.),кабель марки АВВГ 3*16+1*10 длиной 30м.г.Тирасполь,ул.Ленина, 1/2	28,115		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
149	Капитальный ремонт станции катодной защиты ул. Хр.Ботева ГРП-8 г. Тирасполь	46,932		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
150	Капитальный ремонт СКЗ в ГРП-14, с. Сукля, ул. Гагарина Слободзейский район	26,062		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
151	Капитальный ремонт СКЗ Сукля, ул. Гагарина, 75 на газопроводе с/д подземном	29,841	17,002	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
152	Капитальный ремонт КСС-1200 м-н Северный г. Бендеры	24,627	19,265	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
153	Капитальный ремонт СКЗ ГРП-10 г.Бендеры ул. Киевская, 8А	23,500	15,994	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
154	Модернизация КСС-1200, ул. Комсомольская г. Бендеры	33,498		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с невозможностью проведения закупки и поставки товарно-материальных ценностей (модульные преобразователи катодной защиты) из РФ из-за действий санкций ЕС

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
155	Модернизация станции катодной защиты ф-л. Бендеры ул. З.Космодемьянской	33,498		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с невозможностью проведения закупки и поставки товарно-материальных ценностей (модульные преобразователи катодной защиты) из РФ из-за действий санкций ЕС
156	Капитальный ремонт катодной станции, ул.Энгельса ГРП Липканы (104633) г. Бендеры	24,708		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
157	Капитальный ремонт КСС-1200 , с. Протягайловка , ул. Первомайская (ИНВ. № ТТГ 105058) г. Бендеры	24,580		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
158	Модернизация КСС-600, ул. Пионерская (инв.№ТТГ105106) г. Бендеры	33,498		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
159	Модернизация СКЗ з-д "Электроаппаратура" ул.Тираспольская г. Бендеры	33,498		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
160	Капитальный ремонт СКЗ тип ПСКЗ-0,6 г. Слободзея ул. Набережная. 14	36,476	16,748	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
161	Капитальный ремонт СКЗ тип ПСКЗ-0,6 с.Незавертайловка, ул. Горького. 177 Слободзейский район	39,792	17,933	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
162	Капитальный ремонт СКЗ тип ПСКЗ-1,2 с. Незавертайловка, ул. С.Лазо Слободзейский район	39,792	15,687	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен




№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планный объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
163	Модернизация СКЗ КСС-1200 г.Слободзея ул.Октябрьская	29,804		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с невозможностью проведения закупки и поставки товарно-материальных ценностей (модульные преобразователи катодной защиты) из РФ из-за действий санкций ЕС
164	Капитальный ремонт СКЗ тип ПСКЗ-0,6 с. Незавертайловка, ул. Горького, 216 Слободзейский район	39,792		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
165	Капитальный ремонт станции катодной защиты, с. Красное, ул. Ватутина Григориополский район	33,020		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
Итого по разделу III:		617,184	136,319			
IV. Внедрение новой техники и оборудования						
166	Ввод в эксплуатацию автомобильных транспортных средств	5 863,692		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
167	Ввод в эксплуатацию измерительного, ремонтного оборудования и оборудования связи	991,219	479,058	Амортизационные отчисления	54 шт.	Выполнен частично в связи с отсутствием финансовой возможности
168	Ввод в эксплуатацию оборудования и оргтехники	476,479	129,614	Амортизационные отчисления	25 шт.	Выполнен частично в связи с отсутствием финансовой возможности
169	Ввод в эксплуатацию мебели для производственных помещений	24,060		Амортизационные отчисления		Не выполнен в связи с отсутствием финансовой возможности
Итого по разделу IV:		7 355,450	608,672			
V. Реконструкция и капитальное строительство зданий и сооружений						

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планный объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
170	Строительство производственных и технических помещений, сооружений	2 505,786	571,991	Амортизационные отчисления	3 шт.	Выполнен частично в связи с отсутствием финансовой возможности
Итого по разделу V:		2 505,786	571,991			
ИТОГО:		34 147,854	2 026,122			

Директор по экономике и финансам


Главный бухгалтер

Заместитель технического директора

 В.В. Карташова
 Н.Н. Прокопенко
 Р.П. Бойко

Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г.Слободзея

Утверждаю:
Директор филиала
ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"
в г.Слободзея


И.С. Ротарь
" 06 " 06 2022г.

Акт

технического состояния

шкафного газорегуляторного пункта №10 с.Чобручи ул. Дружбы 7 с РДНК-400

г.Слободзея

02.06.2022г

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: главный инженер

Волощук В.Е.

Члены комиссии:

Вед.инженер ПТО

Вед.инженер СЭ

Вед.экономист

Инженер ПТО

Бухгалтер

Мастер АХО

Мастер КБ№2 с.Чобручи

Робак А.В.

Онойко Н.Д.

Иванушко С.В.

Возиян В.В.

Гарбузюк М.Н.

Метлинская И.Ф.

Бредихина И.Ю.

составили настоящий акт о том, что произведен общий технический осмотр **шкафного газорегуляторного пункта №10 с.Чобручи ул.Дружбы 7 с РДНК-400**, инв. № 82725 и числящийся в подотчете мастера КБ№2 с.Чобручи Бредихиной И.Ю.

Шкафной газорегуляторный пункт №10 с.Чобручи ул Дружбы 7 с РДНК-400- год ввода в эксплуатацию 2007г. Количество потребителей- 307 домов. Остаточная стоимость объекта по состоянию на 01.05.2022г составляет 346,64руб. ПМР. Износ - 97,57%.

Регулятор РДНК-400 Шкафного газорегуляторного пункта №10 с.Чобручи ул Дружбы 7 находится в физически изношенном состоянии, износ фторопластовой втулки, утечка на ПЗК, утечка на взводном устройстве.

Шкафной газорегуляторный пункт №10 с.Чобручи ул Дружбы 7 с РДНК-400, инв. № 82725, числящийся в подотчете мастера КБ№2 с.Чобручи Бредихиной И.Ю. находится в физически изношенном состоянии и необходима замена **РДНК-400**.

Председатель комиссии: главный инженер

Члены комиссии:

Вед.инженер ПТО

Вед.инженер СЭ

Вед.экономист

Инженер ПТО

Бухгалтер

Мастер АХО

Мастер КБ№2 с.Чобручи


Волощук В.Е.

Робак А.В.

Онойко Н.Д.


Иванушко С.В.

Возиян В.В.

Гарбузюк М.Н.

Метлинская И.Ф.

Бредихина И.Ю.



n-143

Meßbereich / Dynamic range:

Impulsgeber / Puls sensor

Форма 003
Утверждена Приказом МП ПМР
от 26 сентября 2007 года № 528

Министерство экономического развития ПМР
Государственное унитарное предприятие
«Институт технического регулирования и метрологии»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению средства измерения № **052550**

/ 0913/03-3

Средство измерений счетчик газа роторный
наименование

серия и номер изделия предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

Тип DELTA G100

Заводской номер K5724605.07

Принадлежащее ф-л ООО «Газаспольтрансгаз-Приднестровье»
в г. Слободзея

Поверено и на основании результатов поверки признано непригодным к применению в сферах распространения государственного метрологического контроля.

Причина непригодности счетчик не соответствует требованиям
ГОСТ 8.324-2002 п. 9.2 (неисправен измерительный механизм)

И.о. директора ГУД «ИТМ»
должность руководителя

Государственный поверитель

2021 г. ГУИПП «Банд тип «Пальчатый»



А.П. Цошка
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Кузнецов
(инициалы, фамилия)

«25» 05 2022 г.

И. 144

Форма 003
Утвержден Приказом МП ПМР
от 28 сентября 2007 года № 528

Министерство экономического развития ПМР
Государственное унитарное предприятие
«Институт технического регулирования и метрологии»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению средства измерения № **052601**

/ 0914/03-3

Средство измерений счетчик газа роторный
наименование

серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

Тип DELTA G16

Заводской номер 8736403002

Принадлежащее ф-л ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
в г. Слободзея

Поверено и на основании результатов поверки признано непригодным к применению в сферах распространения государственного метрологического контроля.

Причина непригодности счетчик не соответствует требованиям ГОСТ 8.324-2002 п. 9.2 (неисправен измерительный механизм)

И.о. директора ГУП «ИТМР»
должность руководителя

Государственный поверитель

2021г. ГУИПП «Безд тип «Слободзея»



А.П. Цошка
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Кузнецов
(инициалы, фамилия)

«25» 05 2022 г.

Министерство экономического развития ПМР
Государственное унитарное предприятие
«Институт технического регулирования и метрологии»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению средства измерения № **052602**

/ 0915/03-3

Средство измерений счетчик газа роторный
наименование

серия и номер изделия предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

Тип DELTA G160

Заводской номер 1844206009

Принадлежащее ф-л ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
в г. Слободзея

Поверено и на основании результатов поверки признано непригодным к применению в сферах распространения государственного метрологического контроля.

Причина непригодности: счетчик не соответствует требованиям ГОСТ 8.324-2002 п. 9.3 (относительная погрешность превышает допусковое значение)

И.о. директора ГУП «ИТРМ»
должность руководителя (подпись)

Государственный поверитель (подпись)


2021 г. ГУИПП «Банд» тираж «Полтава» 2310 т. 4000



А.П. Цошка
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Кузнецов
(инициалы, фамилия)

«25» 05 2022 г.



**Пояснительная записка к отчету по выполнению
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» за 2022 год
(услуги по транспортировке природного газа по магистральным трубопроводам
на территорию ПМР)**

г. Тирасполь

Превышение планового объема инвестиций

№ по отчету	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Отклонение планового объема от фактического (тыс. руб. ПМР)	Обоснование
I. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов					
8	Модернизация (ГРС) БК-ГРС-1-30 сост.из: опер. и редуц. Лит.1 пл. 20,2 кв.м, емкости для сб. конд. Лит.2, уборной Лит.3, по адресу: г.Григориополь, б/у б/н (замена устройства дистанционной сигнализации)	81,376	115,124	-33,748	Плановая стоимость устройства дистанционного контроля и сигнализации УДКС 4615P-01/1P53 - 56 099,97 руб. ПМР, инвертора МАП " PRO" 1,3 КВТ 12В - 15 911,95 руб. ПМР. Фактическая стоимость составила 86 400 и 25 970 руб. ПМР соответственно.
9	Модернизация БК-ГРС-2-70 с. Загорное (комплекс строений Лит А, Лит Б, Лит В) (замена устройства дистанционной сигнализации)	80,923	115,124	-34,201	
III. Реконструкция и капитальное строительство зданий и сооружений					
29	Строительство производственных и технических помещений, сооружений	417,923	519,453	-101,530	
	Капитальный ремонт адм. здания со встроенным банком Лит.А-2170,5 кв.м по адресу: г. Тирасполь, ул. Свердлова, д. 49 (ремонт кровли, замена дверей)	359,812	491,843	-132,031	При выполнении чистки кровли от старого кровельного основания была выявлена необходимость задействовать дополнительные силы (трудозатраты) на шлифовку основания, обеспечивающее качественную адгезию нового материала к поверхности кровли.
	Модернизация АГРС Каменский р-н , с.Рашково (замена охранно-пожарной сигнализации) (проектирование)	10,072	4,708	5,364	
	Модернизация АГРС Рыбницкий р-н, с. Вадатурково - 65,4 кв.м. (замена охранно-пожарной сигнализации) (проектирование)	10,072	4,125	5,947	
	Модернизация БК-ГРС-1-30 г. Дубоссары (замена охранно-пожарной сигнализации) (проектирование)	8,892	3,586	5,306	
	Модернизация ГРС "Ташкент-1" Рыбницкий р-н с. Красненькое-37,6 кв.м. (замена охранно-пожарной сигнализации) (проектирование)	9,335	5,129	4,206	
	Модернизация ГРС Лит.Б-82,6 кв.м. (с уборной Лит.1), 82,6 кв.м. по адресу: г.Рыбница (замена охранно-пожарной сигнализации) (проектирование)	10,751	5,026	5,725	

№ по отчету	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Отклонение планового объема от фактического (тыс. руб. ПМР)	Обоснование
	Установка системы пожарной сигнализации на БК-ГРС-2-70 г. Слободзея, ул. Огородная (проектирование)	3,121	1,623	1,498	
	Установка системы пожарной сигнализации на БК-ГРС-2-70 с. Загорное (проектирование)	3,121	1,809	1,312	
	Установка системы пожарной сигнализации на ГРС г.Тирасполь (проектирование)	2,747	1,604	1,143	
ИТОГО:		81,376	115,124	-169,479	

Внеплановые работы


№ по отчету	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Обоснование
I. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов				
20	Капитальный ремонт (ГРС) БК-ГРС-1-30 сост.из: блока зам, блока ред. газа, опер. Лит.1 пл.19,8 кв.м, СКЗ Лит.2, по адресу: Григориопольский р-н, с.Бутор, б/у б/н (замена блоков управления)		32,153	На основании дефектных актов (прилагаются).
21	Капитальный ремонт БК-ГРС-1-30 г. Дубоссары (замена блоков управления БУ-1 на задающее устройство ЗУ-2-02)		64,496	
22	Капитальный ремонт БК-ГРС-2-70 с. Загорное (комплекс строений Лит А, Лит Б, Лит В) (замена блоков управления БУ-1 на задающее устройство ЗУ-2-02)		48,280	
23	Капитальный ремонт (ГРС) БК-ГРС-1-30 сост.из:оп. и ред. Лит.1 пл.20,2 кв.м,ем. для сбора конд. Лит.2,уб. Лит.3, по адресу: г.Григориополь,б/у б/н (замена регулятора давления)		96,291	
24	Капитальный ремонт БК-ГРС-2-70 г.Слободзея, ул. Огородная (замена крана №21 Ду150 мм и регулятора давления РД№1(РД80-64 на РД-М 6,3/80))		251,047	
25	Капитальный ремонт АГРС Каменский р-н , с.Рашково (ремонт ШКУ)		14,445	
26	Модернизация ГРС Молдавская ГРЭС литер Б, общ. пл. 189,6 кв.м., по адресу: ПМР, р-н Слободзейский, с.Незавертайловка (монтаж блока очистки газа) (II этап)		3 205,010	С целью повышения качества очистки природного газа, поставляемого на ЗАО «Молдавская ГРЭС» по причине того, что работа блока очистки природного газа, находящегося в настоящее время в эксплуатации на ГРС, является не эффективной. В результате низкой степени очистки газа механические примеси, в виде пыли и песка, попадают в технологическое оборудование ГРС и потребителя приводят к утонению толщины стенок (выносу металла) за счет высокой скорости движения данных примесей и газа.
III. Реконструкция и капитальное строительство зданий и сооружений				
29	Строительство производственных и технических помещений, сооружений		45,217	


№ по отчету	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Обоснование
	Капитальный ремонт вспом.-хоз. блока лит. Б (с переходной галерей лит. Б) - 379,5 кв.м по адресу г.Тирасполь ул.Свердлова, 49 (замена гаражных ворот)		42,370	На основании акта технического осмотра (прилагается).
	Строительство ограждения кранового узла №0ш на газопроводе-отводе к с.Кицканы (проектные работы)		1,365	В целях обеспечения безопасной эксплуатации крановых узлов на магистральных газопроводах
	Строительство ограждения кранового узла №24А на газопроводе-отводе к ГРС МГРЭС (проектные работы)		1,482	
ИТОГО:			3 756,939	

Снятые с выполнения

№ по отчету	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планный объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)
1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов			
2	Капитальный ремонт газопровода-отвода к г.Дубоссары	870,943	
3	Модернизация (ГРС) БК-ГРС-1-30 сост. из: опер. и редуц. Лит.1 пл. 20,2 кв.м, емкости для сбора конд. Лит.2, уборной Лит.3, по адресу: г.Григориополь, б/у б/н (замена вычислителя)	473,494	
4	Модернизация ГРС Молдавская ГРЭС литер Б, общей площадью 189,6 кв.м., по адресу: ПМР, р-н Слободзейский, с.Незавертайловка (замена вычислителя)	446,171	
5	Модернизация (ГРС) БК-ГРС-1-30 сост.из: блока замер, блока ред. газа, опер. Лит.1 пл. 19,8 кв.м, СКЗ Лит.2 по адресу: Григориопольский район, с. Бутор, б/у б/н (замена вычислителя)	451,316	
6	Модернизация АГРС "Энергия-1" Н-Владимировка (замена вычислителя)	432,888	
11	Капитальный ремонт газопровода-отвода к г. Дубоссары (замена преобразователя СКЗ №43)	36,426	
12	Капитальный ремонт газопровода-отвода к г. Одесса (замена преобразователя СКЗ №28)	36,426	
13	Капитальный ремонт газопровода-отвода к ГРС МГРЭС (замена преобразователя СКЗ №29)	36,426	
14	Капитальный ремонт газопровода-отвода к с. Красненькое (замена преобразователя СКЗ №49)	36,426	
ИТОГО:		2 820,516	

Начальник ПТО


 А.В. Сабля



**Пояснительная записка к отчету по выполнению
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" за 2022 года
(услуги по транспортировке природного газа по распределительным сетям)**

г. Тирасполь

Превышение планового объема инвестиций

№ по отчету	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Отклонение планового объема от фактического (тыс. руб. ПМР)	Обоснование
I. Строительство (закольцовка, перекладка и реконструкция), модернизация и капитальный ремонт газопроводов					
10	Реконструкция газопровода Энгельса 16 г. Бендеры	27,918	31,266	-3,348	В связи с изменением проектного решения по прокладке подземного газопровода (изменилась точка подключения) увеличилась протяженность подземного полиэтиленового газопровода (плановая - 36 м, фактическая составила 77 м).
II. Строительство, модернизация и капитальный ремонт ГРП, ГРП, ШРП, ШП, узлов учета газа					
70	Реконструкция узла учета газа с. Цыбулевка Дубоссарский район	37,016	61,531	-24,515	Плановая стоимость счетчика газа DELTA G100 DN80 - 24 479,89 руб. ПМР. Фактическая стоимость составила 51 088,50 руб. ПМР.
ИТОГО:		64,934	92,797	-27,863	

Внеплановые работы

№ по отчету	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Обоснование
I. Строительство (закольцовка, перекладка и реконструкция), модернизация и капитальный ремонт газопроводов				
37	Строительство подводящего газопровода низкого давления к строящемуся комплексу жилых домов с объектами социально-бытовой инфраструктуры ПК ЖСК "ЮГ №3" по ул. Мира 50 г.Тирасполь (ИПЗ, топографо-геодезические, проектные работы)		6,893	На основании пис. № 01-26/11937 от 15 июня 2022 г.
38	Строительство подводящего газопровода среднего давления к строящемуся комплексу жилых домов с объектами социально-бытовой инфраструктуры ПК ЖСК "ЮГ №3" по ул. Мира 50 г.Тирасполь (ИПЗ, топографо-геодезические, проектные работы)		3,793	
II. Строительство, модернизация и капитальный ремонт ГГРП, ГРП, ШРП, ШП, узлов учета газа				
141	Строительство ШГРП к строящемуся комплексу жилых домов с объектами социально-бытовой инфраструктуры ПК ЖСК "ЮГ №3" по ул.Мира 50 г.Тирасполь (проектные работы)		0,523	На основании пис. № 01-26/11937 от 15 июня 2022 г.
142	Модернизация шкафного газорегуляторного пункта №10 с. Чобручи, ул. Дружбы 7 РДНК-400 Слободзейский район		7,742	На основании акта технического состояния от 6 июня 2022 г. (прилагается).
143	Модернизация узла учета газа ПОЗ с. Карагаш Слободзейский район		52,067	На основании извещений о непригодности к применению средств измерения (прилагаются).
144	Модернизация узла учета распределения газа с. Фрунзе Слободзейский район		40,280	
145	Модернизация узла учета распределения газа с. Чобручи Слободзейский район		60,380	
146	Реконструкция оборудования ГРП с.Красненькое Рыбницкого района		26,611	Установка электронного корректора объема газа SEVC-D (CORUS) с целью достоверного учета потребления природного газа в зимний период.
ИТОГО:			198,289	

Снятые с выполнения

№ по отчету	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)
I. Строительство (закольцовка, перекладка и реконструкция), модернизация и капитальный ремонт газопроводов			
4	Строительство (закольцовка) газопровода ГРП-8 - ШРП-204 по ул. Жуковского г. Тирасполь	80,455	
5	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ГРП-16 - ул. Ларионова, 41 г. Тирасполь	180,186	
6	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления по ул. 28 Июня-ул. К. Либкнехта, 157/1-157/9 (ВГ9) г. Тирасполь	411,792	
7	Строительство (закольцовка) газопровода пер. Западный-ул. Дружбы г. Тирасполь	99,326	
8	Строительство (закольцовка) подземного газопровода низкого давления от ул. Совхозная до пер. Строителей, пгт. Новотираспольский	434,290	
9	Капитальный ремонт газопровода г. Тирасполь, ул. Сакриера, Украинская, Калинина, Энергетиков (замена задвижки и компенсатора)	164,017	
12	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул. Ткаченко - ул. Комсомольская с. Кицканы Слободзейский район	62,125	
15	Капитальный ремонт газопровода Тирасполь-Первомайск, подземный, высокого давления (ремонт изоляции)	2 357,443	
16	Строительство (закольцовка) газопровода ГРП-ШРП №7 ул.Котовского - ул.Ленина, с.Карагаш Слободзейский район	319,325	
17	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ШРП №7 - ШРП №8 , с. Глиное Слободзейский район	34,110	
18	Капитальный ремонт газопровода надземного низкого давления ул. Полевая, Суворова, Северная, 5 Декабря, Некрасова 1573 п.м. г. Григориополь	130,376	
19	Модернизация газопровода н/д надз.сталь d89=2393м.d57=37м.d40=120м.d32=190м. с. Шипка Григориопольский район	14,843	
20	Модернизация газопровода надземного н/д 24084 п.м. с. Делакеу, Кр.Горка Григориопольский район	21,430	
21	Модернизация газопровода надземного н/д д 57- 264 м. пер. Рыбницкий г. Дубоссары	6,063	
22	Модернизация газопровода надземного н/д д 57- 600 м. ул. Суворова г. Дубоссары	10,708	
23	Модернизация газопровода надземного н/д ул. Д.Марии 2659 п.м. с. Ташлык Григориопольский район	10,513	
24	Модернизация газопровода надземного с/д 1199 п.м. с. Тея Григориопольский район	14,843	
25	Модернизация газопровода надземного Д 50-250 м.Д 76-167 м., Д 89-365 м., Д32-52 м., ул. Пионерская г. Дубоссары	12,218	

№ по отчету	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)
26	Модернизация газопровода надземного н/д д 32-110 м.д 57-240 м. ул. Ленинградская-Полевая г. Дубоссары	7,045	
27	Модернизация газопровода надземного н/д д 57- 438 м. ул. Лесная-Радужная г. Дубоссары	11,461	
28	Модернизация газопровода низкого давления д 102- 1590 м. по ул. Рыбницкая-Кирова-Якира г. Дубоссары	131,149	
29	Модернизация газопровода низкого давления д 57-82,6 м., ул. Энергетиков (от ул.Чкалова до Колхозной) г. Дубоссары	13,959	
30	Модернизация газопровода ул. К.Маркса 1581,8 п.м. г. Григориополь	15,995	
31	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления пер. Школьный, 3-14, г. Дубоссары	31,612	
32	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул. Молодежная с. Дойбаны Дубоссарский район	58,000	
33	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул.Ткаченко - ул. Крупской, г. Григориополь	54,129	
34	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул.Шагинян - ул.Фрунзе, г. Григориополь	42,511	
36	Строительство газопровода среднего давления (закольцовка) с.Севериновка - г.Каменка	477,920	
II. Строительство, модернизация и капитальный ремонт ГГРП, ГРП, ШРП, ШП, узлов учета газа			
40	Модернизация ШРП-10, с. Парканы, пер. Мичурина, 36 Слободзейский район	181,918	
41	Модернизация ШРП-17, с. Парканы, ул. Садовая Слободзейский район	172,436	
42	Модернизация ШРП-20, с. Парканы, ул. Ленина, 9 Слободзейский район	35,225	
43	Модернизация ШРП-22, с. Парканы, пер. Мичурина угол ул. Романенко Слободзейский район	167,968	
44	Модернизация ШРП-3, с. Бл. Хутор, ул. Труда 1 Слободзейский район	185,334	
45	Модернизация ШРП-6, с. Бл. Хутор, ул. Мира Слободзейский район	171,495	
46	Модернизация ШРП-7, с. Бл. Хутор, ул. Гвардейская, 6 Слободзейский район	178,592	
47	Модернизация ШРП-4 г. Днестровск, ул. Котовского в районе ж.д. № 29	155,134	
48	Модернизация ШРП-5 г. Днестровск, ул. Первомайская в районе ж.д. №11	156,069	
49	Строительство ШГРП пер. Западный-ул. Дружбы г. Тирасполь	186,099	
53	Модернизация ГРП 15 (установка телеметрии) г. Бендеры	257,362	
54	Модернизация ГРП 2 (установка телеметрии) г. Бендеры	257,362	
55	Модернизация ГРП 7 (установка телеметрии) г. Бендеры	257,362	
56	Модернизация здания ГРП лит. А-35,3 кв. м., г. Бендеры, пер. Пограничный, 13а (установка телеметрии)	257,362	
57	Модернизация с установкой телеметрии ГРП 1 г. Бендеры	584,791	
58	Модернизация с установкой телеметрии здания ГРП (12) лит. А -12,8 кв.м., г. Бендеры, ул. Т.Кручок, 49	562,500	

№ по отчету	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планный объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)
59	Модернизация с установкой телеметрии здания ГРП (8) - 16,9 кв.м., г. Бендеры, с. Протягайловка, ул. Первомайская, 1а	562,305	
60	Модернизация с установкой телеметрии здания ГРП лит. А-25,6 кв.м., г. Бендеры, с. Гиска, ул. Первомайская, 4а/1	567,212	
61	Модернизация шкафного регуляторного пункта ШП-2 с. Кицканы ул. Якира РД-50 Слободзейский район	167,190	
62	Модернизация шкафной установки г. Бендеры, ул.Калашникова, 24/1	63,184	
63	Модернизация ШРП - угол ул. Котовского-ул. Ленина с. Варница	90,336	
64	Реконструкция шкафного газорегуляторного пункта №14 Чобручи ул.Победа с РД-32 Слободзейский район	96,029	
65	Реконструкция газораспределительного пункта блочного типа по адресу: Слободзейский р-н, с.Глиное, ул 40 лет октября б/н	599,119	
66	Реконструкция шкафного газорегуляторного пункта №4 п.Красное, ул. Некрасова 28а, РДУК 2,5 Слободзейский район	249,110	
67	Реконструкция шкафного газорегуляторного пункта №13 с.Чобручи ул.Ленина-Лазо с РДБК-25 Слободзейский район	96,029	
68	Реконструкция шкафного газорегуляторного пункта №21 с. Незавертайловка ул. Садовая 7 с РДБК -50 Слободзейский район	156,994	
69	Реконструкция шкафного регуляторного пункта № 3 с.Карагаш ул.Ленина, 59 РДБК Слободзейский район	162,998	
71	Реконструкция ШРП с РДГД-20, ул. Геологов, 10 г.Дубоссары	88,175	
72	Реконструкция ШРП-1 Григориопольский район, с. Токмазея, ул. Чапаева, б/н	116,744	
73	Реконструкция ШРП-5 г. Григориополь ул.9 января б/н	98,803	
74	Реконструкция ШРП-7 Григориопольский район, с. Шипка, ул. 28 Июня, б/н	68,893	
75	Реконструкция газового оборудования (рег.давл.газа РДУК 2-200-2шт, ПЗК(ПКН)-2шт, ПКС С-50-1шт, фильтр газа Д200-2 шт. г. Дубоссары	1 322,791	
76	Реконструкция регулятора давления газа г. Дубоссары, ул. К. Маркса, 69	108,543	
77	Реконструкция ШГРП г. Дубоссары, ул. Ст.Великого, 2	113,020	
78	Реконструкция ШГРП г. Дубоссары, ул. Якира, 31	108,755	
79	Реконструкция ШРП № 5 с регулятором давления газа РДБК - 1/25 с 1 линией редуцирования + байпас, с. Буторы ул. Суворова Григориопольский район	119,002	
80	Реконструкция ШРП №1 с. Бычок ул. Советская Григориопольский район	122,237	
81	Реконструкция ШРП №10 г. Григориополь, ул.Держинского	131,776	
82	Реконструкция ШРП №3 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. Якира	117,945	
83	Реконструкция ШРП №5 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. М. Опря	103,575	
84	Реконструкция ШРП №7 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. И. Крянгэ	116,353	

№ по отчету	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)
85	Реконструкция ШРП №9 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. Д. Марии	116,539	
86	Реконструкция ШРП г. Григориополь, ул. Суворова	58,698	
87	Реконструкция ШРП Григориопольский район. с. Бычок	110,451	
88	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Гояны, ул. Калинина, 4 Дубоссарский район	80,496	
89	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400 с. Цыбулевка, ул. Ленина, 36 Дубоссарский район	84,892	
90	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Гармацкое, ул. Искры, 7 Дубоссарский район	114,543	
91	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Гояны ул. Северная, 11 Дубоссарский район	83,540	
92	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Дойбаны I - правление колхоза Дубоссарский район	84,860	
93	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с.Цыбулевка, ул.Ленина Дубоссарский район	82,890	
94	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, ул. Ленина, 290 г. Дубоссары	108,543	
95	Реконструкция ШРП с РДГД-20 ул. Мира, 8 г. Дубоссары	108,543	
96	Реконструкция ШРП с РДНК-400, Григориопольский район с. Шипка, ул. Гагарина	63,583	
97	Реконструкция ШРП с РДНК-400, Григориопольский район с. Шипка, ул. Чехова	65,626	
98	Реконструкция ШРП с РДНК-400, с одной линией редуцирования , с. Цыбулевка, ул. Молодёжная, 113 Дубоссарский район	111,884	
99	Реконструкция ШРП с. Малаешты ул. Правды Григориопольский район	96,890	
100	Реконструкция ШРП-1 Григориопольский район. с. Красногорка, ул. Ворошилова, б/н	97,912	
101	Реконструкция ШРП-10 Григориопольский район. с. Тея. ул. Шоферская, б/н	114,932	
102	Реконструкция ШРП-16 Григориопольский район. с. Малаешты, ул. Чехова, б/н	111,056	
103	Реконструкция ШРП-2 г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Д. Кантемира, б/н	100,289	
104	Реконструкция ШРП-2 Григориопольский район, с. Бутор, ул. Гагарина, б/н	103,589	
105	Реконструкция ШРП-2 Григориопольский район, с. Токмозея, ул. С. Лазо, б/н	118,197	
106	Реконструкция ШРП-21 Григориопольский район. с. Малаешты, пер. Пархоменко, б/н	98,227	
107	Реконструкция ШРП-22 Григориопольский район. с. Малаешты, ул. Победы, б/н	71,656	
108	Реконструкция ШРП-3 г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Макаренко, б/н	116,669	
109	Реконструкция ШРП-3 Григориопольский район, с. Бычок, ул. Ленина б/н	86,880	
110	Реконструкция ШРП-3 Григориопольский район, с. Виноградное, ул. Комсомольская, б/н	123,074	
111	Реконструкция ШРП-3 Григориопольский район, с. Спя, ул. Ленина, б/н	117,517	
112	Реконструкция ШРП-3 Григориопольский район, с. Шипка, ул. Чапаева, б/н	70,202	

№ по отчету	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)
113	Реконструкция ШРП-3 Григориопольский район. с. Красногорка, ул. Котовского, б/н	99,417	
114	Реконструкция ШРП-3, г.Григориополь, ул.Урицкого, б/н	98,320	
115	Реконструкция ШРП-4 г. Григориополь, ул. Байдукова б/н	117,173	
116	Реконструкция ШРП-5 г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Комсомольская, б/н	98,361	
117	Реконструкция ШРП-5 Григориопольский район, с. Шипка, ул. Котовского, б/н	69,390	
118	Реконструкция ШРП-6 г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Виноградная, б/н	103,026	
119	Реконструкция ШРП-6 Григориопольский район. с. Малаешты, ул. Фрунзе, б/н	97,694	
120	Реконструкция ШРП-9 Григориопольский район. с. Тея. ул. Чайковского, б/н	114,087	
121	Реконструкция ШРП с одной линией редуцирования с РДБК -1-50, с. Гармацкое Дубоссарский район	154,462	
122	Модернизация ШРП с.Ульма ул.Советской Армии, 1б Рыбницкий район	29,215	
124	Реконструкция оборудования ГРП с.Воронково Рыбницкий район	354,330	
125	Реконструкция ШРП с.Ульма ул. Ленина, 8б Рыбницкий район	56,592	
126	Реконструкция ШРП с.Ульма ул. Ф.Антосяка, 39б Рыбницкий район	53,303	
127	Модернизация газорегуляторного пункта блочного ГРПБ-50-12/03 с.Рашково (установка телеметрии) Каменский район	257,362	
128	Модернизация газорегуляторного пункта блочного ГРПБ-100-12/03 г.Каменка (ул УЖД 13а) (установка телеметрии)	257,362	
129	Модернизация ГРП Лит.А, 72,3 кв.м. г.Рыбница, ул.Чернышевского, 35 (установка телеметрии)	257,362	
130	Модернизация ГРП Лит А-10,0 кв.м. в сост:тех.зал (ком.№1-7,0 кв.м.), комн.тел. (ком.№2-3,0 кв.м.) г.Рыбница, ул. Индустриальная,11 (установка телеметрии)	257,362	
131	Модернизация ГРП Лит А-10,0 кв.м. в сост:тех.зал (ком.№1-7,0 кв.м.), комн.тел. (ком.№2-3,0 кв.м.) Рыбница, ул. Вершигоры,127а (установка телеметрии)	257,362	
132	Модернизация оборудования ГРП с.Гидирим Рыбницкого района	390,925	
133	Модернизация оборудования ГРП г.Рыбница ул.Индустриальная, 1/5 (установка телеметрии)	257,362	
134	Модернизация оборудования ГРП г.Рыбница ул.Степная, 171а (установка телеметрии)	257,362	
135	Модернизация оборудования ГРП с.Красненькое Рыбницкого района	581,307	
136	Модернизация ШГРП с регулятором давления газа РД-32, г. Каменка, пер. Заводской, 1б	75,040	
137	Модернизация ШГРП с регулятором давления газа РД-50, г. Каменка, ул. Ленина, 23а	109,877	
138	Модернизация ШГРП с регулятором давления газа РД-50, г. Каменка, ул. Ленина, 38б	106,029	
139	Модернизация шкафной установки (ул.Суворова-Димитрова) г. Рыбница	261,158	
140	Модернизация ШП РД-10 с. Ержово ф-л Рыбница Рыбницкий район	273,898	
III. Строительство, модернизация и капитальный ремонт СКЗ			
148	Капитальный ремонт СКЗ СК-2,0 0,6 кВт, в т.ч.: анодное заземление стальной рельс длиной 12м (2 шт.),кабель марки АВВГ 3*16+1*10 длиной 30м.г.Тирасполь,ул.Ленина, 1/2	28,115	

№ по отчету	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)
149	Капитальный ремонт станции катодной защиты ул. Хр.Ботева ГРП-8 г. Тирасполь	46,932	
150	Капитальный ремонт СКЗ в ГРП-14, с. Суклея, ул. Гагарина Слободзейский район	26,062	
154	Модернизация КСС-1200, ул. Комсомольская г. Бендеры	33,498	
155	Модернизация станции катодной защиты ф-л. Бендеры ул. З.Космодемьянской	33,498	
156	Капитальный ремонт катодной станции, ул.Энгельса ГРП Липканы (104633) г. Бендеры	24,708	
157	Капитальный ремонт КСС-1200 , с. Протягайловка , ул. Первомайская (ИНВ. № ТТГ 105058) г. Бендеры	24,580	
158	Модернизация КСС-600, ул. Пионерская (инв.№ТТГ105106) г. Бендеры	33,498	
159	Модернизация СКЗ з-д "Электроаппаратура" ул.Тираспольская г. Бендеры	33,498	
163	Модернизация СКЗ КСС-1200 г.Слободзея ул.Октябрьская	29,804	
164	Капитальный ремонт СКЗ тип ПСКЗ-0.6 с. Незавертайловка, ул. Горького, 216 Слободзейский район	39,792	
165	Капитальный ремонт станции катодной защиты, с. Красное, ул. Ватутина Григориополский район	33,020	
IV. Внедрение новой техники и оборудования			
166	Ввод в эксплуатацию автомобильных транспортных средств	5 863,692	
169	Ввод в эксплуатацию мебели для производственных помещений	24,060	
ИТОГО:		28 544,044	

Начальник ПТО

 А.В. Сабля