

**Оперативный отчет по выполнению
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" за 2023 год
(услуги по транспортировке природного газа по распределительным сетям)**

г. Тирасполь

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
I. Строительство (закольцовка, перекладка и реконструкция), модернизация и капитальный ремонт газопроводов						
1	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул. Кошевого - Санаторная г. Бендеры	62,442		Амортизационные отчисления		Не выполнен
2	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул. Б.Главана 4 - ул.Б.Главана 22, с. Кицканы	41,766	22,988	Амортизационные отчисления	134 м	Выполнен
3	Модернизация газопровода 40 лет В. Октября, с. Кицканы	35,691		Амортизационные отчисления		Не выполнен
4	Модернизация газопровода по ул. Сов.Армии, 28 Июня, Мира	20,871		Амортизационные отчисления		Не выполнен
5	Капитальный ремонт газопровода надз. н/д ул. Полевая, Суворова, Северная, 5 Декабря, Некрасова 1573 п.м.	134,503		Амортизационные отчисления		Не выполнен
6	Модернизация газопровода н/д надз.стальd89=2393м.d57=37м.d40=120м.d32=190м.с.Шипка	16,781		Амортизационные отчисления		Не выполнен
7	Модернизация газопровода надземного н/д 24084 п.м. с. Делакеу,Кр.Горка	25,255		Амортизационные отчисления		Не выполнен
8	Модернизация газопровода надземного н/д д 57- 264 м.пер.Рыбницкий	6,597		Амортизационные отчисления		Не выполнен
9	Модернизация газопровода надземного н/д д 57- 600 м.ул.Суворова	11,624		Амортизационные отчисления		Не выполнен
10	Модернизация газопровода надземного н/д ул. Д.Марии 2659 п.м. с. Ташлык	12,372		Амортизационные отчисления		Не выполнен
11	Модернизация газопровода надземного с/д 1199 п.м. с. Тея Григор.р-н	16,781		Амортизационные отчисления		Не выполнен
12	Модернизация газопровода надземного. Д 50- 250 М.Д 76-167 М., Д 89- 365 М., Д32-52 М., ул.Пионерская	13,083		Амортизационные отчисления		Не выполнен
13	Модернизация газопровода надземного. н/д д 32- 110 м.д 57- 240 м.ул.Ленинградская-Полевая	7,804		Амортизационные отчисления		Не выполнен
14	Модернизация газопровода надземного. н/д д 57- 438 м.ул.Лесная-Радужная	12,282		Амортизационные отчисления		Не выполнен
15	Модернизация газопровода низк.давл. под,д 133 - 421,6 м ул.Коржевская-Пролетарская	387,320		Амортизационные отчисления		Не выполнен
16	Модернизация газопровода низк.давл.д 102- 1590 м. по ул.Рыбницкая-Кирова-Якира	149,139		Амортизационные отчисления		Не выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планный объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
17	Модернизация газопровода низк.давл.д 57- 82,6 м., ул.Энергетиков (от ул.Чкалова до Колхозной)	14,851		Амортизационные отчисления		Не выполнен
18	Модернизация газопровода ул. К.Маркса 1581,8 п.м.	18,099		Амортизационные отчисления		Не выполнен
19	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления пер. Школьный, 3-14, г. Дубоссары	34,884		Амортизационные отчисления		Не выполнен
20	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул.Молодежная с.Дойбаны	66,559		Амортизационные отчисления		Не выполнен
21	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул.Ткаченко - ул. Крупской, г.Григориополь	57,617		Амортизационные отчисления		Не выполнен
22	Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления ул.Шагинян - ул.Фрунзе, г.Григориополь	44,276		Амортизационные отчисления		Не выполнен
23	Строительство (закольцовка) газопроводов г. Рыбница по ул. Димитрова-ул.Суворова	34,682	29,472	Амортизационные отчисления	10 м	Выполнен
24	Строительство (закольцовка) газопровода среднего давления с.Севериновка - г.Каменка	481,618		Амортизационные отчисления		Не выполнен
25	Строительство (закольцовка) газопровода г.Слободзея подземный переход полиэтиленовый низкого давления, ул. С. Армии 97-99.	30,592		Амортизационные отчисления		Не выполнен
26	Строительство (закольцовка) газопровода г. Слободзея ул. Якира в районе ж. д. №95-100	29,568	21,366	Амортизационные отчисления	56 м	Выполнен
27	Реконструкция газопровода с.Незавертайловка ул. С. Лазо - К. Маркса *	40,367	767,457	Амортизационные отчисления	2 348 м	Выполнен
28	Строительство (закольцовка) газопровода г. Слободзея ШРП №36-ШРП№20	64,952	25,902	Амортизационные отчисления	55 м	Выполнен
29	Строительство (закольцовка) газопровода с. Чобручи ул. Гоголя№1 - Пушкина №78	65,651	40,484	Амортизационные отчисления	89 м	Выполнен
30	Капитальный ремонт газопровода Тирасполь-Первомайск, подземный, высокого давления (ремонт изоляции) L=1,8 км	1 052,475		Амортизационные отчисления		Не выполнен
31	Строительство (закольцовка) газопровода г. Слободзея ул. Якира в районе ж.д. №37-42	23,589	16,587	Амортизационные отчисления	28 м	Выполнен
32	Капитальный ремонт г/п с. Парканы, ул. К.Маркса (замена и перенос отключающего устройства) **	54,466	53,958	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
33	Строительство (закольцовка) газопровода н/д ГРП-16- ул. Ларионова,41 г. Тирасполь	181,497	97,953	Амортизационные отчисления	127 м	Выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
34	Строительство подводящего газопровода среднего давления к строящемуся комплексу жилых домов с объектами социально-бытовой инфраструктуры ПК ЖСК "ЮГ №3 по ул.Мира 50 г.Тирасполь ***	153,850	97,447	Амортизационные отчисления	162 м	Выполнен
35	Строительство подводящего газопровода низкого давления к строящемуся комплексу жилых домов с объектами социально-бытовой инфраструктуры ПК ЖСК "ЮГ №3 по ул.Мира 50 г.Тирасполь***	619,334	345,346	Амортизационные отчисления	886 м	Выполнен
36	Строительство подводящего газопровода к жилым домам по ул. Ларионова, угол Ленина г. Тирасполь	203,763	142,110	Амортизационные отчисления	429 м	Выполнен
37	Строительство (закольцовка) газопровода ГРП-8 - ШРП-204 по ул. Жуковского г.Тирасполь	116,322		Амортизационные отчисления		Не выполнен
38	Капитальный ремонт г/п г. Тирасполь, ул. Сакриера, Украинская, Калинина, Энергетиков (замена задвижки и компенсатора)	217,382		Амортизационные отчисления		Не выполнен
39	Реконструкция г/п г. Тирасполь, ул. Царева, Полецкого 34, ул. Синева		63,478	Амортизационные отчисления	100 м	Дополнительный, выполнен
Итого по разделу I:		4 560,705	1 724,548			
II. Строительство, модернизация и капитальный ремонт ГРП, ГРП, ШРП, ШП, узлов учета газа						
40	Модернизация ГРП 8 ****	711,738	224,219	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
41	Модернизация ГРП 12 ****	712,565	227,607	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
42	Модернизация здания ГРП лит. А-35,3 кв. м., г. Бендеры, пер. Пограничный, 13а (установка телеметрии)	400,240		Амортизационные отчисления		Не выполнен
43	Модернизация с установкой телеметрии здания ГРП лит. А-25,6 кв.м., г. Бендеры, с. Гиска, ул. Первомайская, 4а/1 (установка телеметрии)	712,349		Амортизационные отчисления		Не выполнен
44	Модернизация шкафного регуляторного пункта ШП-2 с. Кицканы ул. Якира РД-50 *****	178,043	162,470	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
45	Модернизация ШРП - угол ул. Котовского-ул. Ленина	98,859	71,722	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
46	Модернизация шкафного регуляторного пункта ШРП с. Кицканы ул. Шарохина РДНК-400	177,904	161,895	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
47	Модернизация шкафного регуляторного пункта ШРП с. Кицканы ул. Калинина РДНК-400	100,692		Амортизационные отчисления		Не выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
48	Модернизация шкафного регуляторного пункта ПШГР с. Кицканы ул. Каушанская РДБК-1-25	104,640		Амортизационные отчисления		Не выполнен
49	Модернизация шкафного регуляторного пункта ШГРП, Слободзейский район, с. Кицканы, пер. Советский	99,641		Амортизационные отчисления		Не выполнен
50	Модернизация ШРП №1 с. Бычок ул. Советская	84,230	104,180	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
51	Модернизация ШРП №10 г. Григориополь. ул. Дзержинского *****	111,343	87,001	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
52	Модернизация ШРП с одной линией редуцир, с РДНК-400, ул. Дзержинского 56	95,935	76,334	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
53	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Гояны, ул. Калинина, 4	65,919	55,283	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
54	Модернизация ШРП-22 Григориопольский район. с. Малаешты, ул. Победы, б/н	58,881	48,538	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
55	Модернизация ШРП-5 г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Комсомольская, б/н	86,743	83,029	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
56	Капитальный ремонт измерительного комплекса ГРП с. Ташлык *****	47,864	36,170	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
57	Модернизация ГРПБ Григориопольский район, с. Бутор, б/у, б/н	112,921		Амортизационные отчисления		Выполнен
58	Модернизация ГРПБ Григориопольский район. с. Тея, б/у, б/н	114,525		Амортизационные отчисления		Выполнен
59	Модернизация регулятора давления газа г. Дубоссары, ул. К. Маркса, 69	58,736		Амортизационные отчисления		Выполнен
60	Модернизация ШГРП г. Дубоссары, ул. Ст. Великого, 2	105,839		Амортизационные отчисления		Выполнен
61	Модернизация ШГРП г. Дубоссары, ул. Якира, 31	96,149		Амортизационные отчисления		Выполнен
62	Модернизация ШРП №9 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. Д. Марии	109,088	86,077	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
63	Модернизация ШРП Григориопольский район. с. Бычок	83,742		Амортизационные отчисления		Не выполнен
64	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДГД-20, с. Дойбаны I (больница)	58,999		Амортизационные отчисления		Не выполнен
65	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДГД-20, с. Дойбаны II (школа)	58,999		Амортизационные отчисления		Не выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
66	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДГД-20, с. Дубово, пер. Мира	59,214		Амортизационные отчисления		Не выполнен
67	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с Дойбаны I, ул. Соборная	64,656		Амортизационные отчисления		Не выполнен
68	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Дойбаны I - правление колхоза	62,134		Амортизационные отчисления		Не выполнен
69	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Дойбаны II, ул. Школьная	65,143		Амортизационные отчисления		Не выполнен
70	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Дойбаны II, ул. Озерная	77,785		Амортизационные отчисления		Не выполнен
71	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, ул. Ленина 290	58,736		Амортизационные отчисления		Не выполнен
72	Модернизация ШРП с РДГД-20 ул. Мира 8	58,736	51,431	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
73	Модернизация ШРП с РДГД-20, с. Цыбулевка, ул. Ленина, 18	65,430	55,245	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
74	Модернизация ШРП с. Малаешты ул. Космодемьянская	81,232		Амортизационные отчисления		Не выполнен
75	Модернизация ШРП с. Малаешты ул. Правды	81,260		Амортизационные отчисления		Не выполнен
76	Модернизация ШРП-1 Григориопольский район. с. Красногорка, ул. Ворошилова, б/н	84,669		Амортизационные отчисления		Не выполнен
77	Модернизация ШРП-10 Григориопольский район. с. Тея. ул. Шоферская, б/н	102,147	100,914	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
78	Модернизация ШРП-12 Григориопольский район. с. Малаешты, ул. Докучаева, б/н	68,269		Амортизационные отчисления		Не выполнен
79	Модернизация ШРП-16 Григориопольский район. с. Малаешты, ул. Чехова, б/н	77,863		Амортизационные отчисления		Не выполнен
80	Модернизация ШРП-2 г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Д. Кантемира, б/н	85,314		Амортизационные отчисления		Не выполнен
81	Модернизация ШРП-2 Григориопольский район, с. Бутор, ул. Гагарина, б/н	109,113		Амортизационные отчисления		Не выполнен
82	Модернизация ШРП-2 Григориопольский район, с. Токмозея, ул. С. Лазо, б/н	82,400		Амортизационные отчисления		Не выполнен
83	Модернизация ШРП-20 Григориопольский район. с. Малаешты, пер. Безымянный, б/н	83,725		Амортизационные отчисления		Не выполнен
84	Модернизация ШРП-21 Григориопольский район. с. Малаешты, пер. Пархоменко, б/н	83,213		Амортизационные отчисления		Не выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
85	Модернизация ШРП-3 г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Макаренко, б/н	109,383		Амортизационные отчисления		Не выполнен
86	Модернизация ШРП-3 Григориопольский район, с. Бычок, ул. Ленина б/н	81,694		Амортизационные отчисления		Не выполнен
87	Модернизация ШРП-3 Григориопольский район, с. Спея, ул. Ленина, б/н	84,230		Амортизационные отчисления		Не выполнен
88	Модернизация ШРП-3 Григориопольский район, с. Токмозея, ул. Ленина, б/н	83,557		Амортизационные отчисления		Не выполнен
89	Модернизация ШРП-3 Григориопольский район, с. Шипка, ул. Чапаева, б/н	57,544	48,181	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
90	Модернизация ШРП-3 Григориопольский район. с. Красногорка, ул. Котовского, б/н	83,790		Амортизационные отчисления		Не выполнен
91	Модернизация ШРП-4 г. Григориополь, ул. Байдукова б/н	84,158	58,704	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
92	Модернизация ШРП-5 Григориопольский район, с. Шипка, ул. Котовского, б/н	57,323	70,207	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
93	Модернизация ШРП-6 г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Виноградная, б/н	83,438		Амортизационные отчисления		Не выполнен
94	Модернизация ШРП-6 Григориопольский район. с. Малаешты, ул. Фрунзе, б/н	64,551		Амортизационные отчисления		Не выполнен
95	Модернизация ШРП-6 Григориопольский район. с. Тея. ул. Гагарина, б/н	78,097		Амортизационные отчисления		Не выполнен
96	Модернизация ШРП-9 Григориопольский район. с. Тея. ул. Чайковского, б/н	70,614		Амортизационные отчисления		Не выполнен
97	Модернизация ГРПБ Григориопольский район, с. Ташлык, ул. Мира	112,921		Амортизационные отчисления		Не выполнен
98	Модернизация оборудования ГРП с. Мочаровка ул. Верхняя	72,643		Амортизационные отчисления		Не выполнен
99	Модернизация ШРП № 5 с регулятором давления газа РДБК - 1/25 с 1 линией редуцирования + байпас,с. Буторы ул. Суворова	106,469		Амортизационные отчисления		Не выполнен
100	Модернизация ШРП №10 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. И. Крянгэ	56,968		Амортизационные отчисления		Не выполнен
101	Модернизация ШРП №2 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. Гагарина	106,931		Амортизационные отчисления		Не выполнен
102	Модернизация ШРП №3 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. Якира	107,358		Амортизационные отчисления		Не выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планный объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
103	Модернизация ШРП №5 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. М.Опря	73,787		Амортизационные отчисления		Не выполнен
104	Модернизация ШРП №7 Григориопольский район, с. Ташлык, ул. И.Крянгэ	108,667		Амортизационные отчисления		Не выполнен
105	Модернизация ШРП г. Григориополь, ул. Суворова	56,497		Амортизационные отчисления		Не выполнен
106	Модернизация ШРП с одной лин. редуцирова с РДНК-400, с. Цыбулевка, ул. Молодежная, 2	78,239		Амортизационные отчисления		Не выполнен
107	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Койково, ул. Молодежная, 1	58,999		Амортизационные отчисления		Не выполнен
108	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДБК -1-50, с. Гармацкое	104,765		Амортизационные отчисления		Не выполнен
109	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК -400, с. Дубово, ул. Молодежная	78,239		Амортизационные отчисления		Не выполнен
110	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК -400, с. Койково, ул. Верхняя	78,066		Амортизационные отчисления		Не выполнен
111	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК -400, с. Койково, ул. Школьная	65,286		Амортизационные отчисления		Не выполнен
112	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400 с. Цыбулевка, ул. Ленина, 36	63,637		Амортизационные отчисления		Не выполнен
113	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Гармацкое, ул. Искры, 7	76,764		Амортизационные отчисления		Не выполнен
114	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Гармацкое, ул. Пахомовой	65,143		Амортизационные отчисления		Не выполнен
115	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Гояны ул. Северная, 11	61,921		Амортизационные отчисления		Не выполнен
116	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с. Цыбулевка, ул. Мира	65,111		Амортизационные отчисления		Не выполнен
117	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с.Цыбулевка, котельная школы	59,214		Амортизационные отчисления		Не выполнен
118	Модернизация ШРП с одной линией редуцирования с РДНК-400, с.Цыбулевка, ул.Ленина	68,123		Амортизационные отчисления		Не выполнен
119	Модернизация ШРП с РДНК-400, Григориопольский район с. Шипка, ул. Гагарина	56,237		Амортизационные отчисления		Не выполнен
120	Модернизация ШРП с РДНК-400, Григориопольский район с. Шипка, ул. Чехова	57,615		Амортизационные отчисления		Не выполнен
121	Модернизация ШРП с РДНК-400, с одной линией редуцирования , с. Цыбулевка, ул.Молодёжная, 113	75,578		Амортизационные отчисления		Не выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
122	Модернизация ШРП с регулятором давления FES-50, с. Дубово, ул. Молодежная	58,999		Амортизационные отчисления		Не выполнен
123	Модернизация ШРП с регулятором давления газа РДНК-400+байпас, с.Гармацкое, ул.Южная	65,143		Амортизационные отчисления		Не выполнен
124	Модернизация ШРП-3 Григориопольский район, с. Виноградное, ул. Комсомольская, б/н	111,145		Амортизационные отчисления		Не выполнен
125	Модернизация ШРП-3, г.Григориополь, ул.Урицкого, б/н	78,354		Амортизационные отчисления		Не выполнен
126	Модернизация оборудования ГРП с.Гидирим Рыбницкого района	315,595	299,539	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
127	Модернизация оборудования ГРП с.Красенькое Рыбницкого района	563,360	368,595	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
128	Модернизация ШП РДГС-10 ПГК Ракурс (инв.№91963)	12,186	7,001	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
129	Модернизация ШП РДГС-10 ПГК Ракурс (инв.№91969)	12,186	7,001	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
130	Реконструкция ШП-2 РД-10 с. Ержово (инв. №84097)	198,250	130,860	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
131	Модернизация ШП-2 с РД -50 Кооп "Степная-2"	132,342	104,744	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
132	Реконструкция ШП-2 с. Ержово	209,684	128,591	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
133	Модернизация ШГРП с регулятором давления газа РД-32, г. Каменка, ул. Госпитальная 1	66,769		Амортизационные отчисления		Не выполнен
134	Модернизация ШГРП с регулятором давления газа РД-50, г. Каменка, ул. Зеленая 15а	104,013		Амортизационные отчисления		Не выполнен
135	Модернизация ШГРП с регулятором давления газа РД-50, г. Каменка, ул. Садовая 3в	114,938		Амортизационные отчисления		Не выполнен
136	Модернизация ШП 2 РД-50 КООП "Темп"	108,073		Амортизационные отчисления		Не выполнен
137	Модернизация ШП 2РД-50 ПГК Колокол	108,073		Амортизационные отчисления		Не выполнен
138	Модернизация ШП с. Ивановка	64,169		Амортизационные отчисления		Не выполнен
139	Модернизация ШП--2/ РДНК-400/ с. Гидирим	78,534		Амортизационные отчисления		Не выполнен
140	Модернизация ШРП 2-РД 50 ПГК "Неоновый свет"	107,404	87,772	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
141	Модернизация ШРП РДНК-400 ПГК Гидиримчане	66,630		Амортизационные отчисления		Не выполнен
142	Модернизация ШРП РДНК-400 с. Гидирим	94,670		Амортизационные отчисления		Не выполнен
143	Модернизация ШРП РДНК-400 ф.л Рыбница	67,006		Амортизационные отчисления		Не выполнен
144	Модернизация шкафного газорегуляторного пункта №4 п.Красное, ул. Некрасова 28а, РДУК 2,5	203,152	144,619	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
145	Модернизация шкафного регуляторного пункта № 3 с.Карагаш ул. Ленина 59 РДБК	184,707		Амортизационные отчисления		Не выполнен
146	Модернизация шкафного газорегуляторного пункта №21 с. Незавертайловка ул. Садовая 7 с РДБК -50	135,352		Амортизационные отчисления		Не выполнен
147	Модернизация шкафного газорегуляторного пункта № 6, г.Слободзея ул.Гайдара №52 РДГ Д20	129,613	79,835	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
148	Модернизация шкафного газорегуляторного пункта №4 с.Коротное ул. Фрунзе 6 РДБК-25	142,817		Амортизационные отчисления		Не выполнен
149	Модернизация шкафного газорегуляторного пункта № 49, г.Слободзея ул.Поярко РДНК-400	205,919		Амортизационные отчисления		Не выполнен
150	Модернизация шкафного газорегуляторного пункта №9 с. Незавертайловка ул. С.Лазо, 43 с РДНК-400	138,530		Амортизационные отчисления		Не выполнен
151	Модернизация шкафного газорегуляторного пункта №13 с. Чобручи ул. Ленина-Лазо с РДБК-25	129,244		Амортизационные отчисления		Не выполнен
152	Модернизация шкафного регуляторного пункта №5 с.Карагаш ул.С.Лазо 194 РДГ-32	120,213		Амортизационные отчисления		Не выполнен
153	Модернизация шкафного газорегуляторного пункта №5 п.Красное, ул. Театральная 24, РДУК 2,5	135,170		Амортизационные отчисления		Не выполнен
154	Модернизация ШРП-6, с. Бл. Хутор, ул. Мира	176,126	126,852	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
155	Модернизация ШРП-63 , г. Тирасполь, ул. Ломоносова угол Солтыса	147,925		Амортизационные отчисления		Не выполнен
156	Модернизация ШРП-17, с. Парканы, ул. Садовая	175,668	127,653	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
157	Строительство ШГРП к строящемуся комплексу жилых домов с объектами социально-бытовой инфраструктуры ПК ЖСК "ЮГ №3 по ул.Мира 50 г.Тирасполь ***	121,839	73,397	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
158	Строительство ШГРП-18 с.Парканы, пер. Романеко 71	183,443		Амортизационные отчисления		Не выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
159	Модернизация ШРП-3, с. Бл. Хутор, ул. Труда1	180,667	127,301	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
160	Модернизация ШРП-10, с. Парканы, пер. Мичурина 36	180,671		Амортизационные отчисления		Не выполнен
161	Модернизация ШРП-4, г. Днестровск, ул. Котовского в районе ж.д. № 29	156,374		Амортизационные отчисления		Не выполнен
162	Модернизация ШРП-5 г. Днестровск, ул. Первомайская в районе ж.д. №11	156,363		Амортизационные отчисления		Не выполнен
163	Модернизация ШРП-22, с. Парканы, пер. Мичурина угол ул. Романенко	170,781		Амортизационные отчисления		Не выполнен
164	Модернизация ШРП-7, с. Бл. Хутор, ул. Гвардейская 6	177,736		Амортизационные отчисления		Не выполнен
165	Модернизация ШРП-20, с. Парканы, ул. Ленина 9	48,467		Амортизационные отчисления		Не выполнен
166	Модернизация ШРП-24, с. Парканы, ул. Солнечная (хлебзавод)	179,419		Амортизационные отчисления		Не выполнен
167	Модернизация оборудования ГРП-11, г. Тирасполь, ул. Чапаева в районе ж.д. №143	442,408	418,895	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
Итого по разделу II:		15 711,307	4 041,862			
III. Строительство, модернизация и капитальный ремонт СКЗ						
168	Строительство станций катодной защиты КСС-1200, с.Протягайловка, пер.Баный	101,518		Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
169	Модернизация СКЗ з-д "Электроаппаратура" ул.Тираспольская	64,149		Амортизационные отчисления		Не выполнен
170	Капитальный ремонт КСС-600- ул. Солтыса в с. Кицканы	32,916	29,258	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
171	Капитальный ремонт СКЗ, г.Бендеры, пер.Погранич- ный, 13А	32,916		Амортизационные отчисления		Не выполнен
172	Капитальный ремонт КС - УЛ.КОТОВСКОГО((инв.№85) ф-л Бендеры	32,916	28,249	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
173	Капитальный ремонт станции катодной защиты, с. Красное, ул. Ватутина	48,661		Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
174	Капитальный ремонт станции катодной защиты В-ОПЭК-0,6 в г.Рыбница ул.Титова	40,398	55,069	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
175	Капитальный ремонт станции катодной защиты ОПС-1,2 ГРП с.Красненькое	40,398	55,762	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
176	Капитальный ремонт станции катодной защиты ПСКЗ-1,2 г.Рыбница ул. Гвардейская, 96	40,398	50,888	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
177	Модернизация станции катодной защиты АРПТ-1,2 с.Ульма	58,277		Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
178	Капитальный ремонт электрозащитной установки газопровода больничного комплекса "Поле чудес" Садовая 27	36,358	28,150	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
179	Капитальный ремонт СКЗ ул.К Маркса,с.Бл.Хутор	34,897	29,853	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
180	Капитальный ремонт станции катодной защиты ул Гоголя ГРП-7	34,897	29,534	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
181	Капитальный ремонт Станция катодной защиты КСС-1200 Тирасполь ул.Одесская 80 "а"	63,465		Амортизационные отчисления		Не выполнен
182	Капитальный ремонт СКЗ в ГРП-14, с. Суклея, ул. Гагарина	36,827	30,768	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
183	Капитальный ремонт станции катодной защиты ул.Хр.Ботева ГРП-8	64,761		Амортизационные отчисления		Не выполнен
184	Капитальный ремонт СКЗ г.Тирасполь по пер. Чкалова на г/де н/д подз.	59,543		Амортизационные отчисления		Не выполнен
185	Капитальный ремонт СКЗ по ул. Гагарина ,246	51,930		Амортизационные отчисления		Не выполнен
186	Капитальный ремонт СКЗ ул Одесская	43,902		Амортизационные отчисления		Не выполнен
187	Капитальный ремонт СКЗ СК-2,0 0,6 кВт, в т.ч.:анод. заземл. ст. рельс длиной 12м(2шт),кабель марки АВВГ 3*16+1*10 длиной 30м.г.Тирасполь,ул.Ленина 1/2	37,200		Амортизационные отчисления		Не выполнен
188	Модернизация СКЗ .ул.Котовского ГРП-5	130,797		Амортизационные отчисления		Не выполнен
189	Модернизация СКЗ г. Тирасполь по ул.Крупской ,1	115,748		Амортизационные отчисления		Не выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
190	Модернизация СКЗ г. Тирасполь .ул.Краснодонская 34	115,373		Амортизационные отчисления		Не выполнен
191	Капитальный ремонт станции катодной защиты ПСКР-1,2 г.Рыбница ул.Севастопольская, 26 (проектные работы)			Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
Итого по разделу III:		1 318,245	337,531			
IV. Внедрение новой техники и оборудования						
192	Приобретение и ввод в эксплуатацию автомобильных транспортных средств оперативного и специального назначения	9 657,763	970,809	Амортизационные отчисления	5 шт. (в т.ч. кап. ремонт - 2 шт.)	Выполнен частично, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
193	Приобретение и ввод в эксплуатацию современных и высокоэффективных приборов и оборудования	1 214,496	288,858	Амортизационные отчисления	52 шт.	Выполнен частично, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
194	Приобретение и ввод в эксплуатацию оргтехники и прочего оборудования	645,233	239,139	Амортизационные отчисления	39 шт.	Выполнен частично, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.
195	Ввод в эксплуатацию мебели для производственных помещений	51,166	1,889	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен частично
Итого по разделу IV:		11 568,658	1 500,695			
V. Реконструкция, капитальное строительство, обследование зданий и сооружений						
196	Строительство производственных и технических помещений, сооружений	4 042,722	816,844	Амортизационные отчисления	41 шт. (в т.ч. модернизация - 4 шт., кап. ремонт - 5 шт.)	Выполнен частично, факт. объем инвестиций за декабрь будет отражен до 10.02.24г.

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Планный объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ (м/шт.)	Ход исполнения работ
Итого по разделу V:		4 042,722	816,844			
ИТОГО:		37 201,637	8 421,480			

Примечание: * п. 27 - изменено наименование мероприятия "Реконструкция газопровода с.Незавертайловка ул. С. Лазо - К. Маркса (I- этап - проектные и топо-геодезические работы)" на "Реконструкция газопровода с.Незавертайловка ул. С. Лазо - К. Маркса";

** п. 32 - изменено наименование мероприятия "Капитальный ремонт г/п с. Парканы, ул. К.Маркса" на "Капитальный ремонт г/п с. Парканы, ул. К.Маркса (замена и перенос отключающего устройства)";

*** п. 34, п.35, п. 157 - изменены наименования мероприятия "Строительство подводящего газопровода среднего давления к 9-ти жилым домам по ул.Мира 50 г.Тирасполь" на "Строительство подводящего газопровода среднего давления к строящемуся комплексу жилых домов с объектами социально-бытовой инфраструктуры ПК ЖСК "ЮГ №3 по ул.Мира 50 г.Тирасполь", "Строительство подводящего газопровода низкого давления к 9-ти жилым домам по ул.Мира 50 г.Тирасполь" на "Строительство подводящего газопровода низкого давления к строящемуся комплексу жилых домов с объектами социально-бытовой инфраструктуры ПК ЖСК "ЮГ №3 по ул.Мира 50 г.Тирасполь" и "Строительство ШГРП к 9-ти жилым домам по ул.Мира 50 г.Тирасполь " на "Строительство ШГРП к строящемуся комплексу жилых домов с объектами социально-бытовой инфраструктуры ПК ЖСК "ЮГ №3 по ул.Мира 50 г.Тирасполь";

**** п. 40 и п. 41 - изменены наименования мероприятия "Модернизация с установкой телеметрии ГРП 8 " на "Модернизация ГРП 8" и "Модернизация с установкой телеметрии ГРП 12 " на "Модернизация ГРП 12";


***** п. 44 - изменено наименование мероприятия "Модернизация ШГРП, Слободзейский район, с. Кицканы ул. Якира РД-50" на "Модернизация шкафного регуляторного пункта ШП-2 с. Кицканы ул. Якира РД-50";

***** п. 51 - изменено наименование мероприятия "Модернизация ШРП №10 г.Григориополь. ул.Дзержинского (проектирование)" на "Модернизация ШРП №10 г.Григориополь. ул.Дзержинского";


***** п. 56 - изменено наименование мероприятия "Капитальный ремонт ГРП с.Ташлык" на "Капитальный ремонт измерительного комплекса ГРП с.Ташлык".

Заместитель технического директора

Начальник ПТО



Р.П. Бойко



А.В. Робак