

Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"

СВОДНАЯ по состоянию с 19.07.2024 г. по 26.07.2024 г.

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	Котельная № 4	Подготовка к ОЗМ,гидравлические испытания			8.07.24 г 0.05	19.07.24 г 11.05	11 дней 11:00	Включено ГВС
2	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 - 9 эт.	Плановое отключение ,подготовка к ОЗМ			14.07.24 г 11.00	19.07.24 г 12.10	5 дней 1:10	Включено ГВС
3	ЦТП-36 Ц :ул. Ларионова 35, 37, 39, 41, 43, 51-все 9 эт. ДС № 54.	Магистральный трубопровод			19.07.24 г 8.50	19.07.24 г 19.10	10:20	Включено ГВС
4	ул.Гвардейская 11/4-5 эт.	Пробиты трубки на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.07.24 г 0.05	24.07.24 г 14.15	16 дней 14:10	Включено ГВС
5	ул.К.Цеткин 12 б,14 а -5 эт. Оба	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.07.24 г 0.05	23.07.24 г 22.05	14 дней 22:00	Включено ГВС
6	ул.Дружбы 120,ул.К.Либкнехта 137 А -5 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.07.24 г 14.55	19.07.24 г 18.00	3:05	Включено ГВС
7	ЦТП-1 Ц Д:ул. Космонавтов 2/1, 2/2, 6/1, 6/2, 6/3, 16/4, пер. Чкалова 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 49, 51, 53. –все 9 эт.	Ремонтные работы			8.07.24 г 0.05	19.07.24 г 19.15	11 дней 19:10	Включено ГВС

8	ЦТП-32 Ц ,9 Ц :ул. К.Маркса 146 – 5 эт., 151/153 – 4 эт, 165 – 5 эт, 167 – 5 эт., 169 – 5 эт. ул. К.Либкнехта 296 – 3 эт., 300 – 9 эт., 304– 9 эт, 308– 9 эт. ул. Ленина 19– 5 эт, 28– 5 эт, 34– 2 эт. ДС №25 ул. Р.Люксембург 74/1. ул. Мира 1 – 10 эт, 3- 10 эт, 7- 5 эт., 15 – 5 эт. ул. 9 Января 196 – 10 эт, 198 – 10 эт, 200 – 10 эт, 210 – 5эт.. ул. К.Либкнехта 395А – 9 эт, 395Б – 9 эт, 395В – 9 эт., 407 – 5 эт..	Ремонтные работы			8.07.24 г 0.00	19.07.24 г 17.50	11 дней 17:50:00	Включено ГВС
9	ЦТП-4 Ц,26 Ц,33Ц,27Ц -ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт.. ул. К.Маркса 129, 131, 133 – все 10 эт, 147 – 9 эт, 149 – 5 эт. ул.Манойлова 50 – 9 эт, 52 – 3 эт,ул. К.Либкнехта 292 – 9 эт.. ул. К.Маркса 120 -9 эт.ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	Ремонтные работы			8.07.24 г 0.00	20.07.24 г 14.00	12 дней 14:00:00	Включено ГВС
10	ИТП ул.25 Октября 105 -2 эт.	Ремонтные работы			8.07.24 г 0.00	19.07.24 г 17.50	11 дней 17:50:00	Включено ГВС
11	ИТП бул.Гагарина 1 -2 эт.	Ремонтные работы			8.07.24 г 0.00	19.07.24 г 17.50	11 дней 17:50:00	Включено ГВС
12	ул.Гвардейская 11 а -5 эт.	Ремонтные работы			8.07.24 г 0.00	22.07.24 г 10.05	14 дней 10:00	Включено ГВС
13	ЦТП-22 3 :ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт..	Водопровод ГУП"ВиВ"			20.07.24 г 10.40	20.07.24 г 11.10	0:30	Включено ГВС
14	ЦТП-22 3 :ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт..	Замена запорной арматуры ГУП"ВиВ"			20.07.24 г 13.40	20.07.24 г 16.20	2:40	Включено ГВС
15	ул.Федько 36 кв.16 з/полД. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация 100% износ	19.07.2024г. 11.00	19.07.2024г. 16.40	5:40	устранено
16	ул. 1 Мая 38 кв.71 з/2ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация 100% износ	20.07.2024г. 15:40	24.07.24 г 14.30	3 дня 22:40	Включено ГВС
17	ул. Гвардейская 44 кв. 704 з/2ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация 100% износ	20.07.2024г. 18:40	20.07.2024г. 21:00	2:20	устранено

18	ЦТП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145Г – все 7 эт. ул. Одесская 145, - 10/13 эт. ул. Одесская 145В - 9 эт. ул. Текстильщиков 24/3, 24/4, 24/5 - все 9 эт. ул. Текстильщиков 26, 28, 30, 32, 34 - все 5 эт.	Ревизия запорной арматуры			22.07.24 г 8.10	22.07.24 г 11.30	3:20	Включено ГВС
19	ЦТП-3/4 ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 все 5 эт.	Ревизия запорной арматуры			22.07.24 г 8.30	22.07.24 г 13.00	4:30	Включено ГВС
20	ЦТП-27 З :ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.07.24 г 10.00	22.07.24 г 16.15	6:15	Включено ГВС
21	ул. Краснодарская 64/1 кв.80 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.07.2024г. 9:00	22.07.2024г. 14:30	5:30	устранено
22	ул.К.Либкнехта 407 кв.97 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.07.2024г. 9:20	22.07.2024г. 10:00	00:40	устранено
23	ул.К.Либкнехта 88 кв.61 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.07.2024г. 9:00	22.07.2024г. 11:00	2:00	устранено
24	ул. К.Либкнехта 90 кв.12 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.07.2024г. 9:00	22.07.2024г. 10:00	1:00	устранено
25	ул. Шевченко 81/2 кв. 40 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.07.2024г. 9:30	22.07.2024г. 12:00	2:30	устранено
26	ул.Космонавтов 65 кв.8 з/2пд. (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.07.2024г. 9:15	22.07.2024г. 10:30	1:15	устранено
27	ул. Космонавтв 16/4 кв. 8 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.07.2024г. 9:00	22.07.2024г. 9:30	00:30	устранено
28	ул.К.Либкнехта 176 кв.14 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.07.2024г. 10:00	22.07.2024г. 16:00	6:00	устранено
29	ЦТП-14 ОК :ул. Комсомольская 7, 11 - все 5 эт. ул. Комсомольская 9 - 9 эт.	Ремонтные работы			23.07.24 г 8.10	23.07.24 г 11.00	2:50	Включено ГВС

30	ул.Федько 36 кв.9 з/полД. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	23.07.2024г. 8:40	23.07.2024г. 11:30	2:50	устранено
31	ул.25 Октября 73 кв.29 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	23.07.2024г. 8:55	23.07.2024г. 16:45	7:50	устранено
32	ул.Комарова 15 кв.4 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	23.07.2024г. 9:00	23.07.2024г. 10:30	1:30	устранено
33	ул.К.Цеткин 1/2 кв.16 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	23.07.2024г. 13:15	23.07.2024г. 16:00	2:45	устранено
34	ЦТП-9 Ц,32 Ц,ул.25 Октября 105,бул.Гагарина 1,пер.8 Марта 2а,ул. К.Маркса 146 – 5 эт., 151/153 – 4 эт, 165 – 5 эт, 167 – 5 эт., 169 – 5 эт. ул. К.Либкнехта 296 – 3 эт., 300 – 9 эт., 304– 9 эт, 308– 9 эт. ул. Ленина 19– 5 эт, 28– 5 эт, 34– 2 эт. ДС №25 ул. Р.Люксембург 74/1. ул. К.Маркса 148, 150, 152,ул. Р.Люксембург 75, 77 - все 5 эт.ул. Мира 1 – 10 эт, 3- 10 эт, 7- 5 эт., 15 – 5 эт. ул. 9 Января 196 – 10 эт, 198 – 10 эт, 200 – 10 эт, 210 – 5эт.. ул. К.Либкнехта 395А – 9 эт, 395Б – 9 эт, 395В – 9 эт., 407 – 5 эт	Ремонтные работы на магистральном трубопроводе				25.07.24 г 5.35	25.07.24 г 21.00	15:25	Включено ГВС
35	ул.Краснодонская 36/17 кв.25 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	24.07.2024г. 9:00	24.07.2024г. 11:00	2:00	устранено
36	пер. Чкалова 46 кв. 118 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	24.07.2024г. 9:00	27.07.2024г. 12:00	3:00	устранено
37	ул. Космонавтов 61 кв. 20 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	24.07.2024г. 10:00	24.07.2024г. 11:00	1:00	устранено
38	ул. К. Цеткин 1/1 кв. 5 з/д (13эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	24.07.2024г. 13:00	24.07.2024г. 15:00	2:00	устранено
39	пер.Набережный 1 кв.84 з/под(8эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	25.07.2024г. 09.00	25.07.2024г. 13.00	4:00	устранено
40	ул.25 Октября 3 кв.62 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	25.07.2024г. 09.00	25.07.2024г. 11.00	2:00	устранено

41	ул.Свердлова 74 кв.169 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.07.2024г. 09.00	25.07.2024г. 14.30	5:30	устранено
42	ул.Гвардейская 25 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.07.2024г. 09.00	25.07.2024г. 13.00	4:00	устранено
43	ул.Восстания 46 кв.31 з/под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.07.2024г. 09.00	25.07.2024г. 14.00	5:00	устранено
44	ул.Космонавтов 65 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.07.2024г. 09.00	25.07.2024г. 13.00	4:00	устранено
45	ул.Космонавтов 4/2 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.07.2024г. 10.00	25.07.2024г. 11.00	1:00	устранено
46	ул.Юности 1 кв.1 з/ст(18эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.07.2024г. 10.00	25.07.2024г. 14.00	4:00	устранено
47	ул.Одеская 145 з/блок а,б(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.07.2024г. 10.00	25.07.2024г. 12.00	2:00	устранено
48	ЦТП-26 Ц :ул. К.Маркса 129, 131, 133 – все 10 эт, 147 – 9 эт, 149 – 5 эт. ул.Манойлова 50 – 9 эт, 52 – 3 эт, ул. К.Либкнехта 292 – 9 эт..	Ремонтные работы на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.07.24 г 9.00	25.07.24 г 12.00	3:00	Включено ГВС
49	Котельная № 8:ул.Нахимова 76,78-9 эт. Оба	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.07.24 г 11.50	25.07.24 г 13.10	1:20	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	Котельная № 1	Подготовка к ОЗМ			15.07.24 г 8.00	25.07.24 г 14.30	10 дней 6:30:00	Включено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Свердлова, 36в	ЦТП № 21	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	19.07.2024 8:00	19.07.2024 20:25	12:25:00	Возобновлена подача ГВС
2	ул. Маяковского, 33а	ЦТП № 9	Замена запорной арматуры	Износ материала	19.07.2024 9:20	19.07.2024 10:10	0:50:00	Возобновлена подача ГВС

3	ул. Маяковского, 42, 44; ул. Гвардейская, 12, 14	Лежак ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	19.07.2024 9:20	19.07.2024 13:00	3:40:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул. Вальченко д.37 (подвал)	Трубопровод ГВС в подвале	Порыв транзитного трубопровода ГВС по обратке	Коррозия металла в связи с износом	20.07.2024 2:20	20.07.2024 10:00	7:40:00	Возобновлена подача ГВС
5	ул. Вальченко д.35, кв.9	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	20.07.2024 10:50	20.07.2024 11:30	0:40:00	Устранено
6	ул. Вальченко д.9, кв.185	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	21.07.2024 5:10	21.07.2024 5:30	0:20:00	Устранено
7	ул. Гвардейская, 25	ЦТП № 6	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	21.07.2024 8:20	21.07.2024 13:30	5:10:00	Возобновлена подача ГВС
8	ул. Вершигоры д.127/2, кв.100	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы до аварийного вентиля	Износ материала	21.07.2024 11:30	21.07.2024 12:10	0:40:00	Устранено
9	ул. Вершигоры д.113, кв.96	Течь ГВС с потолка	Течь гибкой разводки в кв. 108	Износ материала	22.07.2024 1:35	22.07.2024 1:50	0:15:00	Устранено
10	ул. Вальченко д.39 (подвал)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.07.2024 13:00	22.07.2024 12:30	47:30:00	Возобновлена подача ГВС
11	пр-т Победы, 20а	ЦТП № 8	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	23.07.2024 11:20	23.07.2024 17:35	6:15:00	Возобновлена подача ГВС
12	ул. Маяковского, 33а	ЦТП № 9	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	23.07.2024 11:35	23.07.2024 17:35	6:00:00	Возобновлена подача ГВС
13	пр-т Победы, 21а	ЦТП № 20	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	23.07.2024 13:20	23.07.2024 17:35	4:15:00	Возобновлена подача ГВС
14	ул. Свердлова, 36/в	ЦТП № 21	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	24.07.2024 9:40	24.07.2024 19:45	10:05:00	Возобновлена подача ГВС
15	ул.Бородинская д.3 кв.100	Стояк ГВС в квартире	Течь американки на стояке ГВС	Износ материала	24.07.2024 12:40	24.07.2024 14:30	1:50:00	Устранено

16	ул.Вершигоры д.103 кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	24.07.2024 13:00			Закрыт стояк ГВС. Ремонтные работы на 25.07.24г.
17	Свердлова д.33 кв.10	Стояк ГВС в квартире	Течь лежака на чердаке	Коррозия металла в связи с износом	24.07.2024 17:50			Закрыли вводные в доме. Сварочные работы на 25.07.24г.
18	ул.Кирова д.124 кв.16	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки ГВС в кв. 24	Жилец поломал разводку	24.07.2024 18:06			Закрыт стояк ГВС.
19	ул.Вершигоры,д.103 кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	24.07.2024 13:00	25.07.2024 16:05	27:05:00	Устранено
20	ул.Свердлова,д.33	Лежак ГВС на тех.эт.	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.07.2024 17:50	25.07.2024 12:44	18:54:00	Устранено
21	ул.Кирова,д.124 кв.16	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки ГВС в кв. 24	Жилец поломал разводку	24.07.2024 18:06	24.07.2024 18:28	0:22:00	Прекращена подача ГВС по стояку.Рем.раб.будут производиться по факту предоставления доступа в квартиру
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Геологов, 12	Кот. №3	Остановка котельного оборудования	Плановые работы ГУП "ЕРЭС"	24.07.2024 9:00	24.07.2024 13:00	4:00:00	Возобновлена подача ГВС
г. Каменка и Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								