

**Отчет по выполнению  
СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» за 2024 год  
(услуги по транспортировке природного газа по магистральным трубопроводам  
на территорию ПМР)  
(утв. пис. № 01-26/614 от 09.04.24г.)**

г. Тирасполь

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ	Ход исполнения работ
<b>I. Строительство, модернизация и капитальный ремонт газопроводов</b>						
1.1.	Капитальный ремонт магистрального газопровода Одесса-Кишинев *	12 434,347	18 438,470	Амортизационные отчисления	3 570 м (из них 1 915 м завершение мероприятия 2023 г.)	Выполнен частично
1.2.	Капитальный ремонт магистрального газопровода Одесса-Кишинев *	8 903,256		Прибыль		
<b>Итого по разделу I:</b>		<b>21 337,603</b>	<b>18 438,470</b>			
<b>II. Строительство, модернизация и капитальный ремонт ГРС, иных объектов</b>						
2.1.	Строительство пункта замера расхода газа (ПЗРГ) на магистральном газопроводе Одесса-Кишинев, на землях Слободзейского района, в районе с.Бычок (I этап) **	4 300,000	64,706	Прибыль	Выполнены проектные работы, частично заключены договоры на приобретение оборудования и ТМЦ	Выполнен I этап
2.2.	Строительство подъездной дороги к пункту замера расхода газа (ПЗРГ) на магистральном газопроводе Одесса-Кишинев, Слоб. р-н, в районе с.Бычок (проектные работы) **		10,611			
3	Модернизация БК-ГРС-2-70 с. Кицканы (комплекс строений ЛИТ А, ЛИТ Б, ЛИТ В) (замена УДКС) ***	115,623	145,390	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
4	Модернизация БК-ГРС-1-30 г. Дубоссары (замена устройства дистанционной сигнализации)		67,779	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
5	Модернизация АГРС Рыбницкий р-н, с. Вадатурково - 65,4 кв.м. (монтаж устройства дистанционной сигнализации)		55,894	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
<b>Итого по разделу II:</b>		<b>4 415,623</b>	<b>344,380</b>			
<b>III. Строительство, модернизация и капитальный ремонт СКЗ</b>						
6	Капитальный ремонт БК ГРС-2-70 ПХБО Лит.31- 28,3 кв.м, Слободзейский р-н, с.Сукляя, Октябрьская промзона (замена анодного заземления СКЗ №5)	215,871	170,621	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
7	Капитальный ремонт газопровода-отвода к г.Тирасполь (замена анодного заземления СКЗ №33)	217,011	180,090	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
8	Модернизация газопровода-отвода к г. Дубоссары (замена преобразователя СКЗ №41)	155,539	128,351	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ	Ход исполнения работ
9	Модернизация газопровода-отвода к г.Бендеры (замена преобразователя СКЗ №35)	155,539	128,250	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
10	Модернизация газопровода-отвода к г.Рыбница (установка блока телемеханики на СКЗ №44)	46,000	59,267	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
11	Модернизация газопровода-отвода к г.Рыбница (установка блока телемеханики на СКЗ №45)	46,000	58,491	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
12	Модернизация газопровода-перемычки АЧБ-Рыбница (установка блока телемеханики на СКЗ №47)	46,000	59,169	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
<b>Итого по разделу III:</b>		<b>881,960</b>	<b>784,239</b>			
<b>IV. Внедрение новой техники и оборудования</b>						
13	Приобретение и ввод в эксплуатацию современных и высокоэффективных приборов и оборудования	89,140	61,868	Амортизационные отчисления	5 шт.	Выполнен
14	Приобретение и ввод в эксплуатацию оргтехники и прочего оборудования	101,209	83,129	Амортизационные отчисления	17 шт.	Выполнен
<b>Итого по разделу IV:</b>		<b>190,349</b>	<b>144,997</b>			
<b>V. Реконструкция, капитальное строительство, обследование зданий и сооружений</b>						
15	Капитальный ремонт административного здания со встроенным банком Лит.А - 2170,5 кв.м по адресу: г.Тирасполь, ул.Свердлова, д.49	385,366	274,902	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
16	Обследование технического состояния здания Лит.А - здание АГРС - 48,0 кв.м., по адресу: г.Бендеры, с.Варница, Северная промзона	6,500	4,423	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
17	Обследование технического состояния здания ГРС Лит А 24.8 кв.м г. Бендеры, ул. Морозова, 14а	3,200	2,138	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
18	Обследование технического состояния здания ГРС Лит.А - 13,8 кв.м, г.Тирасполь, ул.Шевченко	2,500	1,512	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
19	Обследование технического состояния здания ГРС Лит.Б- 82,6 кв.м. (с уборной Лит.І), 82,6 кв.м., по адресу: г.Рыбница	10,300	9,832	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
20	Обследование технического состояния здания узла редуцирования газа лит.А площ.27,9 кв.м., по адресу: Слободзейский район с.Сукляя	3,600	2,451	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
21	Обследование технического состояния адм. здания со встроенным банком Лит.А - 2170,5 кв.м по адресу: г.Тирасполь, ул.Свердлова, д.49	43,300	36,057	Амортизационные отчисления	1 шт.	Выполнен
22	Строительство системы водоснабжения части жилого дома с комплексом хоз.построек, Рыбницкий район, с.Красненькое, ул.Матросова д.9		49,382	Амортизационные отчисления	13 м	Дополнительный, выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий и перечень объектов	Плановый объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (тыс. руб. ПМР)	Источник финансирования	Объем выполненных работ	Ход исполнения работ
23	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию системы видеонаблюдения на АГРС Рыбницкий р-н, с.Вадатурково		21,835	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
24	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию системы видеонаблюдения на ГРС Варница		25,343	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
25	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию системы видеонаблюдения на ГРС Молдавская ГРЭС Слободзейский район		28,420	Амортизационные отчисления	1 шт.	Дополнительный, выполнен
<b>Итого по разделу V:</b>		<b>454,766</b>	<b>456,295</b>			
<b>ИТОГО:</b>		<b>27 280,301</b>	<b>20 168,381</b>			

**Примечание:**

\* п.1 - в связи с поздним сроком поставки трубы стальной (ожидаемый срок: март-апрель 2025 г.) мероприятие выполнено частично. В настоящее время заключены договоры на поставку трубы на сумму 6 787 237 руб. В 2025 году планируется завершить ремонт участка газопровода протяженностью 1 685 метров;

\*\*п.2 - на основании Решения Гос. администрации Слободзейского района и г.Слободзея № 2204 от 15.10.2024г. мероприятие "Строительство пункта замера расхода газа (ПЗРГ) на газопроводе Одесса-Кишинев (I этап - проектные работы, приобретение ТМЦ)" разделено на 2 мероприятия "Строительство пункта замера расхода газа (ПЗРГ) на магистральном газопроводе Одесса-Кишинев, на землях Слободзейского района, в районе с.Бычок (I этап)" и "Строительство подъездной дороги к пункту замера расхода газа (ПЗРГ) на магистральном газопроводе Одесса-Кишинев, Слоб. р-н, в районе с.Бычок (проектные работы)";

\*\*\*п.3 - изменено наименование мероприятия "Модернизация газораспределительной станции Лит.Б-82,6 кв.м. (с уборной Лит.И).. 82,6 кв.м., по адресу: г.Рыбница (замена устройства дистанционного контроля и сигнализации)" на "Модернизация БК-ГРС-2-70 с. Кицканы (комплекс строений ЛИТ А, ЛИТ Б, ЛИТ В) (замена УДКС)".


Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер


Технический директор



Т.П. Белова



Н.Н. Прокопенко



С.В. Гарват