

**Отчёт об исполнении инвестиционной программы ГУП "Единые распределительные электрические сети" за 2022 год .**

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Стоимость тыс. руб. ПМР	Фактический объём затрат тыс. руб. ПМР	Срок освоения	Способ выполнения работ	Источник финансирования капитальных вложений
<b>База ГП</b>						
1	Работы по обустройству производственной территории ГУП "ЕРЭС" в г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 56 "в" и АБК ул. Мира 2, г. Дубоссары ул. Ломаносова, 3.	525,00	420,00	апрель-декабрь	хозспособ(40%)- подрядчик(60%)	аморт.отч
2	Ремонт и приобретение средств связи вышедших из строя	90,00	80,22	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
3	Замена системы отопления административного здания ГУП "ЕРЭС", г. Тирасполь, ул. Мира,2.	275,00	253,18	январь-декабрь	подрядчик	аморт.отч
4	Приобретение и внедрение программного обеспечения - антивирус Kaspersky.	200,00	199,80	январь-декабрь	подрядчик	аморт.отч
5	Приобретение и внедрение программного обеспечения "1С Бухгалтерия версия 8: подсистема "Финансово-экономический отдел""	131,00	130,90	январь-декабрь	подрядчик	аморт.отч
6	Приобретение и внедрение программного обеспечения "1С Кадровый учёт версия 8"	145,00	144,30	январь-декабрь	подрядчик	аморт.отч
7	Приобретение и внедрение программного обеспечения "1С Бухгалтерия версия 8: подсистема "Бухгалтерия: учёт расчётов с персоналом"	175,00	174,00	январь-декабрь	подрядчик	аморт.отч
8	Внедрение программного обеспечения для учёта сбыта электроэнергии.	60,00	58,36	январь-декабрь	подрядчик	аморт.отч
9	Приобретение легкового автомобиля.	620,00	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
10	Установка газобаллонного оборудования на спецтехнику ГУП "ЕРЭС".	100,00	95,44	январь-декабрь	подрядчик	аморт.отч
11	Ремонт силовых трансформаторов	200,00	2,08	январь-декабрь	подрядчик	аморт.отч
12	Оформление правоустанавливающих документов объектов г. Бендеры, ул. Пограничная,15.	15,00	1,85	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
13	Капитальный ремонт спецтехники ГУП "ЕРЭС"	35,00	14,30	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
14	Приобретение прибора для акустической электромагнитной локализации кабельных повреждений с функцией поиска повреждений наружной оболочки кабеля.	239,00	237,25	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
15	Приобретение оборудования для поиска повреждений кабельных линий без прожиговым методом.	4000,00	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
16	Приобретение отсутствующей мебели, производственного инвентаря, орг. техники базы ГУП "ЕРЭС", ул.Мира,2, Энергетиков,56 "в", г. Дубоссары, ул. Ломаносова, 3. а так же замена вышедшей из строя.	650,00	648,29	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
<b>Итого по базе ГУП "ЕРЭС"</b>		<b>7460,00</b>	<b>2459,98</b>			
<b>Тираспольские РЭС</b>						
17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №611 ул. Ленина, ул. Калинина.	169,00	167,41	Сентябрь	хозспособ	аморт.отч
18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №1008 ул. Одесская, пер. Восстания, пер. Клиновский	346,00	343,95	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с УО ТП №56 ул Макаренко,пер.Макаренко, г.Тирасполь	265,00	263,47	июнь	хозспособ	аморт.отч
20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №26 г. Тирасполь по ул. Пушкина	255,00	252,16	Июнь	хозспособ	аморт.отч
21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №531 ул. Ленина, ул. Комсомольская	550,00	538,72	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №1029	371,00	367,18	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
23	Строительство ВЛИ-0,4 кВ "ЖЭК "Александровский" г. Тирасполь	156,00	150,32	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №142, ул. XX Партсъезда, ул. Краснодонская.	670,00	539,00	ноябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
25	Строительство ВЛ-6 кВ ТП-513 - ТП-521, совместный подвес с ВЛ 0,4 кВ от ТП 521.	219,00	217,07	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
26	Замена КЛ-6 кВ п/ст. "Слободская" яч 6В12Ф - РП№13	1137,00	1075,41	Октябрь	хозспособ(60%)- подрядчик(40%)	аморт.отч
27	Замена КЛ-6 кВ п/ст. "Слободская" яч 6В5Ф - РП№13	1170,00	1113,34	Июль		аморт.отч
28	Замена КЛ-6 кВ п/ст. "Слободская" яч 6В10Ф - РП№9	760,00	721,77	Июль		аморт.отч
29	Строительство КЛ-6 кВ п/ст. "Слободская" - РП№9	769,00	729,00	Июнь		аморт.отч
30	Замена КЛ-6 кВ п/ст. "Слободская" яч 6В3Ф - РП№2	1200,00	1182,48	Ноябрь		аморт.отч
31	Реконструкция эстакады для кабельных линий, г. Тирасполь, ул. Шевченко.	205,00	201,70	март-май		аморт.отч
32	Строительство КЛ-0,4 кВ КЯ ул. 1Мая, 33 - КЯ ул. Ленина, 5 в г. Тирасполь	85,00	49,27	Октябрь		аморт.отч
33	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП№67 до СОШ №11.	145,00	139,27	Сентябрь		аморт.отч
34	Строительство КЛ-10 кВ выход на ВЛ-10 кВ 16Ф п/ст. "Зак. Слободка"	45,00	15,76	Сентябрь	хозспособ	аморт.отч

35	Строительство ВЛ 10кВ для электроснабжения группы подстанций на территории садово-огороднических товариществ, г. Тирасполь.	521,00	448,68	сентябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
36	Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ ТП-1000 - ВРУ ул. Мира, 50/40.	95,00	61,72	сентябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
37	Замена системы отопления административного здания ГУП "ЕРЭС" ТРЭС, г. Тирасполь, ул. Мира, 2 "а".	695,00	690,61	сентябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
38	Замена трансформаторов тока в РП 4.	0,60	0,55	январь-август	хозспособ	аморт.отч
39	Замена панелей КСО ТП №137 на ячейки с элегазовой изоляцией 10кВ	215,00	0,00	март-сентябрь	хозспособ	аморт.отч
40	Замена на БКТП ТП№30 г. Тирасполь	535,00	0,00	октябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
41	Замена на БКТП ТП№20 г. Тирасполь	535,00	0,00	октябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
42	Ремонт строительной части трансформаторных подстанций №145,80,107,1036, 1034.	400,00	350,07	Март - Ноябрь	хозспособ	аморт.отч
43	Капитальный ремонт кунга автомобиля.	55,00	51,31	март-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
44	Электроснабжение сегментов системы Безопасный город	100,00	35,60	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
45	Приобретение оргтехники, инвентаря, а так же замена вышедших из строя	270,00	267,61	октябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
46	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №570 ул. Волна Революции	441,00	0,00	Сентябрь	хозспособ	аморт.отч
47	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №4	506,94	5,18	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
48	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №580 ул. Мира	609,00	0,00	Июнь	хозспособ	аморт.отч
49	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №19	1142,00	0,00	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
50	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №20	726,60	0,00	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
51	Замена КЛ-10 кВ ТП-193 - ТП-29	281,20	0,00	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
52	Замена КЛ-10 кВ ТП-193 - ТП-77	304,00	0,00	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
53	Замена КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-104	978,00	0,00	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
54	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП №92 г. Тирасполь по ул. Комсомольская, 4	94,00	0,00	Июль	хозспособ	аморт.отч
55	Замена КЛ-0,4 кВ ТП №92 г. Тирасполь по ул. Комсомольская, 8/3 - ул. Комсомольская, 6	79,90	0,00	Июль	хозспособ	аморт.отч
56	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №506 ул. С. Сербская	1052,23	0,00	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
57	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №511 ул. Победы, ул. Советская	487,20	0,00	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
58	Замена на КТПГС ТП №189 г. Тирасполь	270,00	0,00	Март - Ноябрь	хозспособ	аморт.отч
59	Замена на КТПГС ТП-131 г. Тирасполь	270,00	0,00	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
60	Реконструкция РП-9 (закупка и замена оборудования)	2900,00	0,00	Октябрь	хозспособ	аморт.отч
61	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП №53, 40,59.	150,00	0,00	март-сентябрь	хозспособ	аморт.отч
62	Реконструкция РУ 10 кВ ТП №84, 69,1004,181,32,171	500,00	0,00	октябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
63	Приобретение испытательного аппарата АИП-70М	60,00	0,00	октябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
64	Приобретение раскаточного устройства для раскатки кабелей с барабанов	200,00	0,00	октябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
65	Приобретение бригадного автомобиля для линейного участка	760,00	0,00	Декабрь	хозспособ	аморт.отч
<b>Итого ТРЭС</b>		<b>23750,67</b>	<b>9978,60</b>			

**Бендерские РЭС**

66	Строительство КЛ-10кВ в цепочке (РП-41 – ТП-170 –ТП- 28 (ТП-34), РП-41- ТП-118 - ТП-256	2800,00	2553,76	май-декабрь	хозспособ(60%)- подрядчик(40%)	аморт.отч
67	Замена панелей КСО ТП №28, 34 на ячейки с элегазовой изоляцией 10кВ	600,00	0,00	май-декабрь	хозспособ	аморт.отч
68	Замена панелей ЩО-0,4кВ ТП №28, 34 на оборудование с выключателями типа ПВР	500,00	0,00	май-декабрь	хозспособ	аморт.отч
69	Строительство КЛ-0,4кВ электроснабжения ж/домов по ул. Гагарина 1. Строительство уличного освещения возле жилых домов.	90,00	0,00	март-декабрь	хозспособ(60%)- подрядчик(40%)	аморт.отч
70	Реконструкция ВЛ-0,4кВ совм. с ВЛ-УО ТП-494 с.Кременчуг	235,00	230,89	март-декабрь	хозспособ	аморт.отч
71	Реконструкция ВЛ-0,4кВ совм. с ВЛ-УО ТП-500 ф1, ф2, с.Кременчуг	600,00	565,56	март-декабрь	хозспособ	аморт.отч
72	Реконструкция ВЛ-0,4кВ совм. с ВЛ-УО ТП-501 ф1, ф2, ф3, с.Кременчуг (перевод напр. с ТП-502)	500,00	468,28	март-декабрь	хозспособ	аморт.отч
73	Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения ж/д по ул.Деповская .	700,00	427,95	март-апрель	хозспособ	аморт.отч
74	Строительство двух КЛ-0,4кВ выход с ТП-22 , для запитки ВЛИ-0,4кВ совместно с УО для электроснабжения ж/д по ул.Деповская.	60,00	8,22	ноябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
75	Строительство участка ВЛ-10кВ 11ф п/ст."Кицканы" совместный подвес с ВЛИ-0,4кВ ТП-542 в с.Кицканы. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-542 ф2 ул.Суворова с переводом части нагрузок на проектируемую ТП. Установка ТП по ул. Комсомольская в с. Кицканы.	810,00	761,53	апрель-май	хозспособ	аморт.отч

76	Ремонт строительной части ТП -236, 210, РП-36, РП-6.	570,00	535,58	март- декабрь	хозспособ	аморт.отч
77	Ремонт админ. здания БРЭС ул.Дзержинского 22.	300,00	180,15	март- декабрь	хозспособ	аморт.отч
78	Разработка проектной документации пожарной сигнализации админ.здания литер 3Г, 1Б, 1А ( ул. Дзержинского 22)	100,00	0,00	март- декабрь	хозспособ	аморт.отч
79	Топогеодезическая съёмка с. Гыска, для проектирования КЛ от ТП 352.	30,00	28,87	март- декабрь	хозспособ	аморт.отч
80	Приобретение прицепа раскатки для перевозки кабеля	180,00	161,57	сентябрь-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
81	Приобретение оргтехники, инвентаря, а так же замена вышедших из строя	355,00	245,10	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
82	Приобретение трактора с бурильной установкой	700,00	0,00	август-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
83	Приобретение бригадного автомобиля полноприводного	520,00	0,00	август-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
84	Приобретение бортовой машины	750,00	0,00	август-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
85	Приобретение и установка панели ЩО-70 ТП-114 , ТП-112	50,00	0,00	октябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
86	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-471 ф3 с.Копанка	104,60	90,97	май-июнь	хозспособ	аморт.отч
87	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-479 ф1 перевод нагрузок на ТП-482 с.Кицканы -Загорное	807,35	120,33	май-июнь	хозспособ	аморт.отч
88	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-529 сил. Каушанская, П.Морозова, Профсоюзная с.Кицканы	1434,94	0,00	июнь-июль	хозспособ	аморт.отч
89	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-538 с.Кицканы	300,00	0,00	июль-август	хозспособ	аморт.отч
90	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-542 совместно с ВЛ-УО с.Кицканы	1630,00	0,00	август-сентябрь	хозспособ	аморт.отч
91	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-441 совместно с ВЛ-УО с. Гиска	1196,00	0,00	сентябрь-октябрь	хозспособ	аморт.отч
92	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-409 совместно с ВЛ-УО с. Гиска	920,00	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
93	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-361 совместно с ВЛ-УО с. Гиска	552,00	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
94	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-354 совместно с ВЛ-УО с. Гиска	506	0,00	март- апрель	хозспособ	аморт.отч
95	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-358 совместно с ВЛ-УО с. Гиска	138	0,00	апрель-май	хозспособ	аморт.отч
96	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-306 совместно с ВЛ-УО с.Протягайловка	506	0,00	апрель-май	хозспособ	аморт.отч
97	Реконструкция вводов с выносом коробок БЗУМ на фасад жилого дома	90	0,00	май-июнь	хозспособ	аморт.отч
<b>Итого БРЭС</b>		<b>18634,89</b>	<b>6378,76</b>			

**Слободзейские РЭС**

98	Строительство ВЛ-10 кВ 21Ф ПС Красное отпайка к ТП-317 с.Глиное, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ ул. Кирова (жд 133-137) (выход на ул.Мира) ул. Мира (жд 167-173) выход на ул. С. Лазо.	400,00	261,69	май	хозспособ	аморт.отч
99	Реконструкция ВЛ-10 кВ 19ф ПС Фрунзе отпайка к ТП-215 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-215 по ул. Гагарина (жд2-20). ВЛ-0,4кВ ТП-215ул.Гагарина(№35-67), П.Морозова(жд№1-14), Свердлова (жд№2-48) с. Владимировка	1100,00	1070,55	июнь	хозспособ	аморт.отч
100	Реконструкция ВЛ-10 кВ 19ф ПС Фрунзе с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по ул.Строителей (жд№1-24) с. Владимировка, ВЛ-0,4кВ ТП-213 ул.Дружбы (жд№1-24) с. Владимировка	500,00	488,38	май	хозспособ	аморт.отч
101	Реконструкция ВЛ-10 кВ 4ф ПС Ново-Котовск в пролетах оп№13-45	281,00	280,07	июль	хозспособ	аморт.отч
102	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-214 ул. Ленина(жд№41-71), Комсомольская(жд№3-39), Пионерская(жд№1-23) с.Владимировка	750,00	746,34	февраль	хозспособ	аморт.отч
103	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-213 ул. Садовая(жд№1-47), ул.Молодежная(жд№2-34), ул.Морозова (жд№18-33) / с перезапиткой от проектируемой ТП-211) с.Владимировка	705,00	696,00	апрель	хозспособ	аморт.отч
104	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-240 ул. П.Морозова (жд№15-27), Крупской(жд№2-60), Спортивная(жд№2-28) с.Владимировка	731,00	726,59	март	хозспособ	аморт.отч
105	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-74 ул. Ленина с. Чобручи	115,00	112,52	май	хозспособ	аморт.отч
106	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-637 ул.Тираспольская (жд№2-28) с.Суклея	314,00	235,26	март	хозспособ	аморт.отч
107	Строительство КЛ-0,4кВ выход с ТП-214 на ул. Ленина с. Владимировка ( выхода на опору №1 ) ул. Пионерская, Комсомольская, Ленина	27,00	24,46	февраль	хозспособ	аморт.отч
108	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ВРУ-0,4 кВ жд ул. Котовского, 151 б- ВРУ-0,4 кВ жд ул. Котовского. 151"в" г. Слободзея	18,00	16,49	апрель	хозспособ	аморт.отч
109	Реконструкция КЛ-0,4кВ от КЯ-0,4 кВ жд ул. Комсомольская, 2 - ВРУ-0,4 кВ жд ул. Комсомольская, 4 г. Днестровск	19,00	18,16	май	хозспособ	аморт.отч
110	Установка автоматического пункта секционирования на ВЛ 10кВ 11 Ф ПС Слободзея.	230,00	229,35	июнь-сентябрь	хозспособ	аморт.отч

111	Приобретение и установка кабельных ящиков ж/д ул. Комсомольская №4 г. Днестровск, ж/д ул. Строителей №32 г. Днестровск	20,00	18,99	март	хозспособ	аморт.отч
112	Установка КТПс-317 по ул. С.Лазо с.Глиное	32,00	28,34	март-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
113	Установка КТПс-ТП-211 по ул. Садовая с. Владимировка	31,00	28,40	март-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
114	Замена панелей КСО ТП №454 на ячейки с элегазовой изоляцией 10кВ	250,00	0,00	март-декабрь	хозспособ	аморт.отч
115	Ремонт строительной части ТП-149, ТП-653, ТП-355	75,00	64,32	март-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
116	Ремонт здания базы г. Днестровск	112,00	107,45	март-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
117	Ремонт здания базы РЭС (ремонт крыши АТУ, адм.корпус). замена окон (ЭМУ), ремонт помещения ЭМУ, акт.зал)	336,00	252,46	март-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
118	Разработка проектной документации - устройство дорожного покрытия территории АБК СРЭС.	20,00	12,80	март-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
119	Переустройство сетей связи IDC в связи со строительством ВЛ-10кВ Строительство ВЛ-10 кВ 21Ф ПС Красное.	65,00	8,32	март-декабрь	подрядчик	аморт.отч
120	Электроснабжение сегментов системы Безопасный город	65,00	49,95	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
121	Приобретение приборов, инвентаря, оргтехники, а так же замена вышедших из строя.	391,10	348,85	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
122	Реконструкция ВЛ-10 кВ 19Ф ПС Фрунзе (оп.№8-27)-0,813 км; (оп.№56-60)-0,2 км.	197,96	0,00	сентябрь	хозспособ	аморт.отч
123	Реконструкция ВЛ-10 кВ 12Ф ПС Фрунзе (оп.№10-29)-0,81 км; (оп.№58-62)-0,24 км.	202,14	0,00	сентябрь	хозспособ	аморт.отч
124	Строительство ВЛ-10 кВ 6Ф ПС Фрунзе отпайка к ТП-927, с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ по ул.Юности от ТП-260 с.Фрунзе	214,21	0,00	октябрь	хозспособ	аморт.отч
125	Реконструкция ВЛ-10 кВ 21ф ПС Красное с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-324 по ул. Фрунзе (ж/д№33-37а) с. Глиное	107,08	0,00	ноябрь	хозспособ	аморт.отч
126	Строительство ВЛ-10 кВ 12Ф Нез-ка отпайка к ТП- 466 г. Днестровск	28,35	0,00	декабрь	хозспособ	аморт.отч
127	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-370 ф-2, ф-4 ул. Щорса (ж/д№2-53)с.Коротное.	226,30	0,00	январь	хозспособ	аморт.отч
128	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-192 ул. Пушкина (ж/д 95-107) с. Карагаш	93,88	0,00	февраль	хозспособ	аморт.отч
129	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-191 ул. Ленина (ж/д 109-157) с. Карагаш	220,65	0,00	март	хозспособ	аморт.отч
130	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-178 ул. Ленина (ж/д 86-100) с. Карагаш	41,88	0,00	апрель	хозспособ	аморт.отч
131	Строительство КЛ-10 кВ ввод в ТП-466 г. Днестровск	22,80	0,00	июнь	хозспособ	аморт.отч
132	Кап.ремонт кабельных ящиков ж/д ул. Котовского, 47, ж/д ул.Котовского,5 г.Днестровск	10,00	0,00	ноябрь	хозспособ	аморт.отч
133	Приобретение и замена оборудования ТП-508 на тип БКТП- 250/10/0,4 кВ п. Первомайск	420,00	0,00	март-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
134	Приобретение и замена ТП-330 с.Глиное ул.К.Маркса на тип КТПВ 250/10/0,4 кВ	145,00	0,00	март-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
135	Приобретение и замена оборудования КТПс-250/10/0,4 кВ на : ТП-221, ТП-76, ТП-162; ТП-215 ТП-240, ТП-441	502,00	0,00	март-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
136	Приобретение и замена камер КСО 393 на: ТП-451, ТП-452, ТП-453 г. Днестровск	405,00	0,00	март-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
137	Приобретение бригадного автомобиля	1806,60	0,00	ноябрь- декабрь	хозспособ	аморт.отч
138	Приобретение автогидроподъемника	1600,00	0,00	декабрь	хозспособ	аморт.отч
<b>Итого СРЭС</b>		<b>12830,95</b>	<b>5825,75</b>			

**Григориопольские РЭС**

139	Реконструкция газовой котельной база Григориопольских РЭС г. Григориополь, ул.Промышленная.	650,00	629,38	январь-декабрь	подрядчик	аморт.отч
140	Ремонт строительной части ТП-104, 108.	90,00	86,50	июнь-вгуст	хозспособ	аморт.отч
141	Реконструкция ТП с установкой КТПС:310,408,59,91,124,137,599,231,135.	127,00	103,77	май-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
142	Строительство ВЛИ 0,4кВ, в замен поврежденных кабелей. (восстановление второго питания многоквартирных домов).г.Григориополь ул.Шевченко д.№4, пер.Мира д.№12,18,20.	177,00	176,53	январь	хозспособ	аморт.отч/аморт. оборудования ВДЭС
143	Строительство ВЛ 10кВ ПС Григориополь 13ф к проектируемой ТП-59, (с.Делакеу плавневая зона)	185,00	180,53	февраль	хозспособ	аморт.отч
144	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ул.осв. от ТП-202 с.Гыртоп, ул.Советская д.№1-30,	274,00	273,48	март	хозспособ	аморт.отч
145	Реконструкция ВЛ 10кВ ПС Григориополь 13ф к ТП-55, (с.Делакеу ул.Садовая)	71,00	69,99	апрель	хозспособ	аморт.отч
146	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-55, с переносом части нагрузок от ТП-56,52,55 на проектируемую ТП-59. (с.Делакеу, ул.Садовая)	1223,00	1212,02	апрель	хозспособ	аморт.отч
147	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-474 2ф с.Спя.	808,00	806,89	апрель-май	хозспособ	аморт.отч
148	Реконструкция ВЛ-10кВ ПС Спя 8ф с.Спя (совместный подвес ТП-474 2ф)	166,00	165,61	июнь-июль	хозспособ	аморт.отч
149	Строительство ВЛ-10кВ ПС Буторы 3ф. (к ТП-408) (с.Буторы ул. Суворова, ул.Победы, ул.Восточная)	180,00	178,56	июнь-июль	хозспособ	аморт.отч

150	Реконструкция части ВЛ-0,4кВ от ТП-401 ( с перезапиткой части нагрузок от проектируемой ТП-408 ф.№1, ф№2) (с.Буторы ул. Суворова, ул.Победы, ул.Восточная)	453,00	451,58	июль-август	хозспособ	аморт.отч
151	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-96 (г. Григориополь ул. К Маркса)	500,00	447,61	июль-август	хозспособ	аморт.отч
152	Строительство КЛ 10кВ для перезапитки ЗТП- 41, замена участка ВЛ10кВ ПС Григориополь 20ф. оп.№32-57 на КЛ 10кВ (с.Красная Горка ул. Консервный завод)	367,00	355,51	октябрь	хозспособ	аморт.отч
153	Переустройство сетей связи IDC в связи со строительством ВЛ-10кВ 13Ф ПС Григориополь.	25,00	0,00	май-сентябрь	подрядчик	аморт.отч
154	Электроснабжение сегментов системы Безопасный город	52,50	35,54	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
155	Приобретение отсутствующей оргтехники, мебели, инвентаря, а так же замена вышедшей из строя.	150,00	120,01	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
156	Приобретение легкового автомобиля	155,00	0,00	ноябрь- декабрь	хозспособ	аморт.отч
157	Приобретение автогидроподъемника с двухрядной кабиной	1543	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
158	Приобретение прибора АИП 70М,для участка электролаборатории ГРЭС	150,00	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
159	Приобретение переносного цифрового указателя "ВЕКТОР" для определенияместа однофазного замыкания на землю, для участка электролаборатории ГРЭС	10,00	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
160	Строительство КЛ 10кВ для перезапитки ЗТП-42,ЗТП-43, замена участка ВЛ10кВ ПС Григориополь 20ф. оп.№32-57 на КЛ 10кВ (с.Красная Горка ул. Консервный завод)	350,00	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
161	Реконструкция ТП-89 с установкой БКТП	475,00	0,00	октябрь	хозспособ	аморт.отч
162	Строительство КЛ 10кВ (отпайка к ТП-89), реконструкция ВЛ 10кВ Гр-3ф, замена участка ВЛ10кВ оп.№43/1-43/6 на КЛ 10кВ, с переносом подстанции и КЛ 0,4кВ..	117,80	0,00	сентябрь	хозспособ	аморт.отч
163	Реконструкция части ВЛ-0,4кВ от ТП-401 ( с перезапиткой части нагрузок от проектируемой ТП-408 ф.№3, ф№4) (с.Буторы ул. Суворова, ул.Победы, ул.Восточная)	520,00	0,00	ноябрь- декабрь	хозспособ	аморт.отч
164	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 (г. Григориополь ул. Васканова) (перезапитка от ТП-96)	485,00	0,00	ноябрь- декабрь	хозспособ	аморт.отч
165	Приобретение оборудования для реконструкции ТП-104,106	445,00	0,00	сентябрь-ноябрь	хозспособ	
166	Реконструкция ВЛ-10кВ ПС Буторы 3ф (совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП-403) (с.Ташлык , ул.Садовая. - бытовая нагрузка)	206,10	0,00	ноябрь- декабрь	хозспособ	аморт.отч
167	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-403 (с.Ташлык , ул.Садовая. - бытовая нагрузка)	518,60	0,00	ноябрь- декабрь	хозспособ	аморт.отч
	<b>Итого ГРЭС</b>	<b>10474,00</b>	<b>5293,51</b>			
<b>Дубоссарские РЭС</b>						
168	Реконструкция ВЛ-10 кВ Дс-17ф совместно с ВЛИ-0,4 кВ от новой ТП по ул. Громовой в г. Дубоссары. ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 (ул.Быковского, ул. Терешковой) и от ТП-58 (ул. Красная) с переносом на новую ТП	1100,00	1093,00	январь-март	хозспособ	аморт.отч
169	Установка новой КТПС-250/10/0,4 кВ разукрупнение ТП 191 ул. Громова	23,00	19,59	январь-март	хозспособ	аморт.отч
170	Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-1 замена на КЛ-10 кВ (строительство парка "Энергетик").	691,60	641,62	март-апрель	хозспособ	аморт.отч
171	Реконструкция ВЛ-10кВ РП-1, совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП 101 в г. Дубоссары, ул. Энергетиков. (внешнее электроснабжение парка "Энергетик").	222,00	197,32	август-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
172	Переустройство сетей связи IDC в связи со строительством ВЛ10кВ ул. Кишинёвская, г. Дубоссары. С. Койково, ул. Ленина.	163,00	152,85	январь-декабрь	подрядчик	аморт.отч
173	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 по ул. Краснокутская в с. Гармацкое	715,00	705,75	апрель-май	хозспособ	аморт.отч
174	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 с переносом части нагрузки от ТП-29 по ул.Айвазовского, ул. Комсомольская в г.Дубоссары	845,01	629,49	май-июнь	хозспособ	аморт.отч
175	Приобретение БКТП (ТП-38)	475,00	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
176	Замена шкафа на ТП 435	83,50	16,86	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
177	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-219 по ул.Набатная, ул. Вершигоры, ул.Трофимчука в г.Дубоссары	545,07	511,95	июнь-июль	хозспособ	аморт.отч
178	Ремонт строительной части ТП-3, ТП-166, ТП-193.	142,00	79,92	август-сентябрь	хозспособ	аморт.отч
179	Реконструкция системы противопожарной сигнализации складских помещений	25,00	20,97	август-сентябрь	подрядчик	аморт.отч
180	Электроснабжение сегментов системы Безопасный город	20,00	9,51	август-сентябрь	хозспособ	аморт.отч

181	Приобретение оргтехники, инвентаря, а также замена вышедших из строя.	341,70	295,11	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
182	Приобретение и замена КТПГС (ТП-350)	170,00	0,00	июль-август	хозспособ	аморт.отч
183	Замена выходов КЛ-10 кВ к ТП-350	15,20	0,00	июль-август	хозспособ	аморт.отч
184	Замена выходов КЛ-0,4 кВ от ТП-350	23,50	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
185	Приобретение и замена КТПГС ТП-446	340,00	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
186	Замена выходов КЛ-0,4 кВ от ( ТП-435, ТП-446)	47,00	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
187	Установка 10 ВН в ТП-533 (ранее приобретенное оборудование)	9,00	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
188	Замена ТП-99 на КТПС-160/10/0,4 кВ	65,00	0,00	июль-август	хозспособ	аморт.отч
189	Замена выходов на ВЛИ-0,4 кВ ТП-99 (ф№1,2,3) г. Дубоссары ул. Молдовы	60,00	0,00	август-сентябрь	хозспособ	аморт.отч
190	Реконструкция КЛ 10 Дс-17ф п/ст 110/10 Дубоссары сущ.(3х240 мм <sup>2</sup> ) (реконструкция РУ 10 ПС 110/35/10 Днестрэнерго)	437,00	0,00	август-сентябрь	хозспособ	аморт.отч
191	Реконструкция КЛ 10 Дс-30 ф п/ст 110/10 Дубоссары сущ.(3х95 мм <sup>2</sup> ) (реконструкция РУ 10 ПС 110/35/10 Днестрэнерго)	944,42	0,00	август-сентябрь	хозспособ	аморт.отч
192	Восстановление асфальто-бетонного покрытия после прокладки КЛ 10 Дс-17 ф, Дс-30 ф от п/ст 110/10 Дубоссары	60,00	0,00	сентябрь-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
193	Реконструкция КЛ 10 Дс ж/б лотки п/ст 110/10 Дубоссары (реконструкция РУ 10 ПС 110/35/10 Днестрэнерго)	75,00	0,00	сентябрь-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
194	Реконструкция ВЛ-10кВ Вс-5ф участок ТП-432, ТП-73	554,74	0,00	сентябрь-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
195	Реконструкция ВЛ-10кВ Нл-6ф (строительство отпайки от оп.122 к ТП-73 с.Н.Лунга)	272,82	0,00	сентябрь-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
196	Строительство (реконструкция) ВЛ-10кВ Нл-6ф совместным подвесом с ВЛИ-0,4кВ от ТП-73 в с.Н.Лунга	78,40	0,00	ноябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
197	Ячейка (КРУН) 10 кВ с вакуумным выключателем (насосные)	440,00	0,00	ноябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
198	Навесная пила на трактор для выполнения работ по ЧТ	376,80	0,00	ноябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
	<b>Итого ДРЭС</b>	<b>9360,77</b>	<b>4373,95</b>			

**Рыбницкие РЭС**

199	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ст-7Ф с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ТП-61 реконструкция с. Строенцы. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 ТП-61 Рыбницкий район с.Белочи - с. Строенцы.	630,00	622,90	февраль-март	хозспособ	аморт.отч
200	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-200 в г. Рыбница ул. Ленинградская.	239,00	238,77	март	хозспособ	аморт.отч
201	Реконструкция и разукрупнение ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-4 ТП-423 с. Ержово ул. Быковского, ул. Ленина, пер. Ленина, ул. Чкалова, ул.Пролетарская	861,00	859,40	апрель-май	хозспособ	аморт.отч
202	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-338 г.Рыбница ул. Пушкина, пер. Пушкина	925,00	914,28	июнь-июль	хозспособ	аморт.отч
203	Реконструкция ВЛ-10 кВ Гд-7ф с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ТП-348 пр.№71-78. ВЛ-0,4 кВ ТП-348 г.Рыбница ул. Пушкина, пер. Пушкина	890,00	869,78	август-сентябрь	хозспособ	аморт.отч
204	Реконструкция ВЛ-6 кВ 1РП-6ф с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ТП-366, ВЛ-0,4 кВ ТП-366 г. Рыбница ул. Титова, ул.Виноградная, пер. Верхний, Нижний, Садовая, 1,2 пер. Титова	1200,00	1105,53	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
205	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-454 г.Рыбница 1пер. Мичурина 1-8, 2пер.Мичурна 1-9; 3пер. Мичурина 1-9, пер.Тургеньева -1-12	400,00	308,01	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
206	Реконструкция ВЛ-10 кВ Жп-12ф с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ТП-418. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-418 с. Ержово ул. Школьная, ул. Котовского, ул. Шевченко	730,00	689,97	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
207	Замена трансформаторной подстанций на ТП - 21.	20,00	17,07	март-июль	хозспособ	аморт.отч
208	Установка технического учёта на ТП с трансформаторами тока.	32,00	6,67	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
209	Приобретение отсутствующей оргтехники, мебели, инвентаря,инструментов и оборудования, а так же замена вышедшей из строя	228,10	172,45	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
210	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-472 до ВРУ-0,4 кВ ж/д Победы, 20 г.Рыбница	56,40	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
211	Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-472 до ВРУ-0,4 кВ ж/д Победы, 18 г.Рыбница	131,60	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
212	Монтаж молниезащиты базы Рыбницких РЭС и Мокрянского участка	56,40	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
213	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-472 до ВРУ-0,4 кВ ж/д Победы, 24 г.Рыбница	70,50	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
214	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-472 до ВРУ-0,4 кВ ж/д Маяковского, 34 г.Рыбница	141,00	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
215	Замена КЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ж/д Победа, 22 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Победа, 24 г.Рыбница	42,30	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
216	Замена КЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ж/д Победа, 24 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Маяковского, 34 г.Рыбница	47,00	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч

217	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-554 до ВРУ-0,4 кВ жд Степная, 15 г.Рыбница	84,60	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
218	Строительство КЛ-6 кВ Р6-59Ф от ТП-565 ул. С.Лазо г.Рыбница	38,00	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
219	Строительство сторожки на территории производственной базы РРЭС с отдельно стоящим санузлом	300,00	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
220	Монтаж молниезащиты базы Рыбницких РЭС и Мокрянского участка	50,00	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
221	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-565 г. Рыбница, ул. Комарова	194,95	0,00	апрель	хозспособ	аморт.отч
222	Реконструкция ВЛ-10 кВ Жп-12ф с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-428 с.Ержово ул. Приднестровская. ВЛ-0,4 кВ ф-1 от оп.48 ТП-428 с.Ержово ул.Быковского, ул. Приднестровская.	141,23	0,00	июнь	хозспособ	аморт.отч
223	Реконструкция РП - "Вадатурково" 10 кВ	1355,00	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
224	Реконструкция внутридомовых электрических сетей 2-х этажного жилого дома по ул. Гвардейская, 25а, г. Рыбница	200,00	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
225	Ремонт строительной части РП-14, 9,3. ТП 364. г. Рыбница.	360,00	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
226	Реконструкция РП-3 г. Рыбница ул. Мичурина	2455,00	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
227	Приобретение трактора с бурильной установкой	700,00	0,00	октябрь-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
228	Приобретение автовышки	1600,00	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
229	Приобретение бригадного автомобиля	885,00	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
230	Приобретение и замена шкафа КТПМ на стойках СО-4 с металлоконструкцией под УСО ТП-559, 535, 509, 504, 498, 445, 423, 402, 355, 297, 290, 274, 270, 272, 232, 231, 223, 220, 216, 210, 202.	1510,00	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
231	Замена шкафа на КТПГС ТП-356, 243	360,00	0,00	июль-декабрь	хозспособ	аморт.отч
<b>Итого РРЭС</b>		<b>16934,08</b>	<b>5804,82</b>			
<b>Каменские РЭС</b>						
232	Установка КТПС- 160 кВА (разукрупнение ТП-40.)	65,00	39,15	июнь	хозспособ	аморт.отч
233	Замена ПРВТ на ВЛ 10кВ: Км-16ф, Св-5ф.	5,00	0,00	апрель	хозспособ	аморт.отч
234	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с УО ТП-67	221,00	205,74	март	хозспособ	аморт.отч
235	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с УО ТП-83	583,00	561,73	март-май	хозспособ	аморт.отч
236	Реконструкция ВЛ-10 кВ Км-7ф от Р-26	435,00	430,35	октябрь-ноябрь	хозспособ	аморт.отч
237	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с УО ТП-463	214,60	194,69	август-сентябрь	хозспособ	аморт.отч
238	Реконструкция ВЛ-10кВ Км-6ф отп. к ТП-309 по ул. Советская г. Каменка. Реконструкция ВЛ-0,4кВ с УО ТП-309 ф№6 ул. Советская, ул. Заречная.	698,30	486,01	июнь-август	хозспособ	аморт.отч
239	Реконструкция ВЛ-10кВ Км-6ф за Р-20 , совместный подвес с ВЛ-0,4кВ с УО ТП-80 (разукрупнение ВЛ-0,4кВ от ТП-61) г. Каменка	751,09	395,73	октябрь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
240	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с УО ТП-303 г. Каменка, ул. Кирова, ул. 20 лет Октября (разукрупнение ВЛ-0,4кВ от ТП-68 ф№1)	286,90	265,93	октябрь	хозспособ	аморт.отч
241	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-72, с установкой столбовой трансформаторной подстанции.	365,45	271,32	июль	хозспособ	аморт.отч
242	Реконструкция РУ 10кВ ТП 61.	15,00	0,49	декабрь	хозспособ	аморт.отч
243	Ремонт здания РЭС	45,00	16,85	август	хозспособ	аморт.отч
244	Ремонт строительной части ЗТП-130, 90.	130,00	88,05	август	хозспособ	аморт.отч
245	Электроснабжение сегментов системы Безопасный город	35,00	8,08	сентябрь	хозспособ	аморт.отч
246	Приобретение отсутствующей оргтехники, мебели, инвентаря, инструментов и оборудования, а так же замена вышедшей из строя.	242,20	175,00	июнь-сентябрь	хозспособ	аморт.отч
247	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с УО ТП-92 ф№3	414,00	0,00	апрель	хозспособ	аморт.отч
248	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с УО ТП-303 ф№3	303,60	0,00	май	хозспособ	аморт.отч
249	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с УО ТП-303 ф№2	452,18	0,00	июнь	хозспособ	аморт.отч
250	Строительство ВЛИ-0,4кВ с ТП-83 ф№9 (Госадминистрация г. Каменка и Каменского района)	138,33	0,00	август	хозспособ	аморт.отч
251	Приобретение раскаточного устройства для раскатки кабелей с барабанов	200,00	0,00	февраль-июнь	хозспособ	аморт.отч

252	Приобретение автогидроподъёмника	1500,00	0,00	март	хозспособ	аморт.отч
	<b>Итого КРЭС</b>	<b>7100,65</b>	<b>3139,11</b>			
253	Приобретение приборов учёта	1200	591,65	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
	<b>Приобретение силовых трансформаторов</b>					
254	Силовой трансформатор ТМГ 63/10					
255	Силовой трансформатор ТМГ 100/10	160	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
256	Силовой трансформатор ТМГ 160/10	512	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
257	Силовой трансформатор ТМГ 250/6	148	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
258	Силовой трансформатор ТМГ 250/10	812	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
259	Силовой трансформатор ТМГ 400/6	94	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
260	Силовой трансформатор ТМГ 400/10	1209	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
261	Силовой трансформатор ТМГ 630/6	133	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
262	Силовой трансформатор ТМГ 630/10	820	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
263	Силовой трансформатор ТМГ 1000/10	670	0,00	январь-декабрь	хозспособ	аморт.отч
	Итого приобретение трансформаторов	<b>4558,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Всего по ГУП "ЕРЭС":</b>	<b>112304,00</b>	<b>43846,130</b>			
	за счёт амортизационных отчислений объектов производственного оборудования	111220	42761,88			
	за счёт амортизации оборудования ВДЭС	172,0	172,0			
	за счёт амортизации оборудования общехозяйственного назначения	912,0	912,25			

Генеральный директор

Финансовый директор

Технический директор

Начальник ПТО

Главный Бухгалтер

В.И. Сырбу

Т. П. Белова

А.С. Раскола

Д.С. Супручев

С.В. Куликова