


**Отчет о реализации инвестиционной программы ГУП "ГК Днестрэнерго"
по актам выполненных работ и предоплатам за 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем инвестиций (руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (руб. ПМР)	Способ выполнения работ	Примечание
I. Капитальный ремонт					
Капитальный ремонт линий электропередач					
1	Капитальный ремонт участков ВЛ 35-330 кВ	1 750 154	334 908,87	хоз.способ	
Итого		1 750 154	334 908,87		
Капитальный ремонт зданий и сооружений					
2	Производственная база ГУП "ГК Днестрэнерго"	2 362 000	705 395,52	хоз.способ подряд	Предварительная оплата 25% - 358 750
3	Производственная база филиала ГУП «ГК Днестрэнерго» в г. Дубоссары	811 439	225 349,81	хоз.способ подряд	
4	Капитальный ремонт зданий и сооружений на подстанциях	400 000	131 999,62	хоз.способ подряд	
Итого		3 573 439	1 062 744,95		
Итого по разделу		5 323 593	1 397 653,82		
II. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и внедрение новой техники					
Реконструкция трансформаторных подстанций					
5	ПС «Сукляя 110/35/10кВ» II этап.	857 263	441 289,27	хоз.способ подряд	
6	ПС "Закрепостная Слободка 110/10 кВ" II этап.	1 640 000	1 436 606,74	хоз.способ подряд	
7	Замена комплектного распределительного устройства (ячейки КРУ) на ПС "Слободская 110/10/6 кВ" (6кВ) и ПС «Дубоссары 110/35/10 кВ». Приобретение ячеек КРУ для ПС «Слободская 110/10/6 кВ» (10 кВ).	11 259 150	10 203 224,63	хоз.способ подряд	
8	Замена комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН-10 кВ) на ПС «Воронково 35/10 кВ».	1 620 000	1 647 382,21	хоз.способ подряд	
Итого		15 376 413	13 728 502,85		
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных подстанций					
9	Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые. Приобретение элегазовых выключателей 110 кВ	510 000	494 515,51	хоз.способ	
10	Замена трансформаторов тока и напряжения 35/110 кВ	781 975	0,00		
11	Замена конденсаторов связи 330 кВ	650 000	0,00		
12	Замена разрядников на ограничители перенапряжения 35/110 кВ	387 500	349 080,94	хоз.способ	
13	Замена трансформаторных вводов 110 кВ	1 126 000	0,00		
14	Модернизация силовых трансформаторов	920 000	32 981,27	хоз.способ	
15	Замена линейных и трансформаторных порталов.	260 000	0,00		
16	Приобретение устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ	33 876 300	14 088 863,37	хоз.способ подряд	Предварительная оплата 25% - 132 089,75
Итого		38 511 775	14 965 441,1		
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи					
17	Приобретение материалов и реконструкция участков ВЛ 110 кВ.	7 800 000	7 480 974,52	хоз.способ подряд	
Итого		7 800 000	7 480 974,52		
Развитие и модернизация учета электрической энергии					
18	Приборы и оборудование систем учёта	365 245	16 212,93	хоз.способ	
19	Замена приборов учета электроэнергии и организация передачи данных в систему АСКУЭ.	273 130	138 413,61	хоз.способ	
Итого		638 375	154 626,54		
Итого по разделу		62 326 563	36 329 545,00		
III. Прочие инвестиционные проекты					
20	Окончательный расчет, за ранее поставленное оборудование	4 053 956	4 053 955,62		
21	Устройство и оснащение учебного центра I этап	5 300 000	5 032 491,64	хоз.способ подряд	Предварительная оплата 25% - 4 932 783
22	Строительство навесов для стоянки грузовых автомобилей и спец.техники	750 000	227 127,00	подряд	Предварительная оплата 25% - 149 750
23	Проектирование схемы развития сетей 35-330 кВ	512 000	6 904,37	подряд	

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем инвестиций (руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (руб. ПМР)	Способ выполнения работ	Примечание
24	Развитие сетей и каналов передачи данных с подстанций (кабельные, волоконно-оптические каналы связи и радиорелейная сеть)	1 652 000	15 436,06	хоз.способ подряд	
25	Развитие информационных технологий, приобретение и обновление программного обеспечения	4 827 544	1 329 050,44	хоз.способ подряд	
26	Оборудование подстанций системами резервного, гарантированного электропитания.	500 000	70 471,04	хоз.способ	
27	Оборудование подстанций системами обеспечения безопасности.	370 200	212 127,48	хоз.способ	
28	Построение безопасной ИТ-инфраструктуры предприятия	92 000	23 742,10	хоз.способ	
29	Приобретение оборудования и материалов для аварийного запаса	204 500	97 333,91	хоз.способ	
30	Приобретение специализированной и бригадной техники.	2 606 930	1 721 177,75		
31	Приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений (диагностические приборы, электро-, бензо и ручной инструмент, средства малой механизации и т.д.).	1 596 849	1 341 103,30		
32	Оснащение административных и производственных зданий.	453 000	397 411,20		
	Итого	22 918 979	14 449 132		
	Итого по разделу	22 918 979	14 449 132		
	Всего по ИП 2022 года	90 569 186	52 176 311		

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

Начальник ПТО



А.И. Гицман

М.А. Постолатий