

Министерул
дезволтэрий економиче
ал Републичий Молдовенешть Нистрене,
Ынтрепрядеря унитарэ де стат
«ГК Днестрэнерго»



Министерство
экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики,
Государственное унитарное предприятие
«ГК Днестрэнерго»

Міністерство
економічного розвитку
Придністровської Молдавської Республіки,
Державне унітарне підприємство
«ГК Днестрэнерго»

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5, тел.: (533) 9-30-58, факс: (533) 9-65-72, e-mail: dnestrenergo@dnestrenergo.md

29 FEB 2024

№ 01-05/124

На № _____ от _____

Заместителю министра –
начальнику Департамента энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства экономического
развития Приднестровской
Молдавской Республики
Е.А. Гроссулу

Уважаемый Евгений Анатольевич!

Направляем Вам отчёт об исполнении Инвестиционной программы ГУП "ГК Днестрэнерго" за 2023 год.

Приложение:

- Отчёт об исполнении Инвестиционной программы ГУП "ГК Днестрэнерго" за 2023 год.

Генеральный директор

М.С. Добров

**Отчет об исполнении Инвестиционной программы ГУП "ГК Днестрэнерго"
за 2023 год**


№ п/п	Наименование мероприятий	Планный объем инвестиций (руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (руб. ПМР)	Способ выполнения работ	Примечание
Капитальный ремонт линий электропередач					
1	Капитальный ремонт участков ВЛ 35-330 кВ	12 860 000	12 785 792,98	хоз.способ подряд	
	Итого	12 860 000	12 785 792,98		
Капитальный ремонт зданий и сооружений					
2	Производственная база ГУП "ГК Днестрэнерго"	2 084 000	2 070 857,54	хоз.способ подряд	
3	Производственная база филиала ГУП «ГК Днестрэнерго» в г. Дубоссары	839 590	636 596,89	хоз.способ подряд	
4	Капитальный ремонт зданий и сооружений на подстанциях	620 000	285 910,89	хоз.способ подряд	
5	Ремонт системы пожаротушения 1АТ, 2АТ, 3АТ ПС "Рыбница-330" 330/110/35 кВ	510 000	459 889,72	хоз.способ подряд	
	Итого	4 053 590	3 453 255,04		
	Итого по разделу	16 913 590	16 239 048,02		
Реконструкция трансформаторных подстанций					
6	ПС "Слободская 110/10/6кВ"	973 120	39 451,30	хоз.способ	
7	ПС "Парканы 110/10 кВ "	3 416 276	0,00		
8	ПС " ХБК-330/110/10 кВ"	671 275	0,00		
9	ПС "Сукляя 110/35/10кВ" (II этап)	11 770 263	473 749,66	хоз.способ подряд	
10	ПС "Каменка 110/35/10 кВ" (10 кВ).	2 000 000	0,00		
	Итого	18 830 934	513 200,96		
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных подстанций					
11	Замена выключателей и трансформаторов тока 35/110 кВ	7 416 872	0,00		
12	Замена трансформаторов напряжения 35/110 кВ	1 655 148	0,00		
13	Замена разрядников на ограничители перенапряжения 35/110 кВ	450 000	62 815,75	хоз.способ	
14	Модернизация силовых трансформаторов	2 335 001	1 200 991,98	подряд	
15	Замена линейных и трансформаторных порталов.	380 000	345 990,37	хоз.способ подряд	
16	Монтаж устройств релейной защиты и автоматики	19 038 689	15 323 484,06	хоз.способ, подряд	
	Итого	31 275 709	16 933 282,16		
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи					
17	Приобретение материалов и реконструкция участков ВЛ 35-110 кВ	0,00	0,00		
	Итого	0,00	0,00		
Развитие и модернизация учета электрической энергии					
18	Приборы и оборудование систем учёта	383 825	104 387,06	хоз.способ	
19	Замена приборов учета электроэнергии и организация передачи данных в систему АСКУЭ.	269 590	251 624,95	хоз.способ подряд	
	Итого	653 415	356 012,01		
	Итого по разделу	50 760 058	17 802 495,13		
III. Прочие инвестиционные проекты					
20	Устройство и оснащение учебного центра II -III этап	4 500 000	2 613 279,00	хоз.способ подряд	
21	Строительство на производственной базе ГУП "ГК Днестрэнерго"	514 000	513 810,07	хоз.способ подряд	
22	Проектирование схемы развития сетей 35-330 кВ	730 000	218 037,62	хоз.способ подряд	
23	Развитие сетей и каналов передачи данных с подстанций (кабельные, волоконно-оптические каналы связи и радиорелейная сеть)	2 420 532	377 082,32	хоз.способ подряд	
24	Развитие информационных технологий, приобретение и обновление программного обеспечения.	5 024 838	1 851 938,23	хоз.способ подряд	
25	Оборудование подстанций системами резервного, гарантированного электропитания.	509 900	309 435,57	хоз.способ	
26	Оборудование подстанций системами обеспечения безопасности.	336 730	178 050,70	подряд	

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем инвестиций (руб. ПМР)	Фактический объем инвестиций (руб. ПМР)	Способ выполнения работ	Примечание
27	Построение безопасной ИТ-инфраструктуры предприятия	200 000	0,00		
28	Приобретение оборудования и материалов для аварийного запаса	436 140	0,00		
29	Приобретение специализированной и бригадной техники.	8 671 816	5 538 035,92	хоз.способ	
30	Приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений (диагностические приборы, электро-, бензо и ручной инструмент, средства малой механизации и т.д.).	1 677 251	731 715,35	хоз.способ	
31	Оснащение административных и производственных зданий.	500 000	459 277,54	хоз.способ подряд	
Итого		25 521 207	12 790 662,32		
Итого по разделу		25 521 207	12 790 662,32		
Всего по ИПИ 2023 года		93 194 856	46 832 205,47		

Генеральный директор

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Начальник ПТО



М.С. Добров

Г.М. Шевчук

М.А. Постолатий