

Отчет о выполнении инвестиционной программы за январь - декабрь 2023 год по МУП "Бендерытеплоэнерго"

№ п/п	Наименование объекта	Объем инвестиций на производство работ, руб. ПМР	Фактический объем инвестиций руб. ПМР	Источник финансирования		Объем выполненных работ (м/шт.)	Способ выполнения работ
				амортизационные отчисления	за счет средств предприятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию химводоподготовки котельных.	125 153,00	0,00	0,00			
2	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной с. Гиска ул. Первомайская, 4а.	169 784,00	0,00	0,00			
3	Реконструкция котельной "Гиска д/с №2", с. Гиска, ул. Ленина, 158/1.	4 052 025,00	4 010 560,15	4 010 560,15			сторон. орг-ции
4	Ремонт котла ДКВР-2,5/13 в котельной "БОЭРЗ" ул. Б.Восстания 52а/1.	284 769,04	0,00	0,00			
5	Модернизация системы химводоподготовки котельных.	60 000,00	0,00	0,00			
6	Капитальный ремонт промышленных дымовых труб.	588 577,00	0,00	0,00			
7	Ремонт тепловых сетей.	1 194 063,29	0,00	0,00			
8	Приобретение транспортной техники производственного назначения.	236 990,00	0,00	0,00			
9	Приобретение основных средств.	1 279 092,12	231 750,09	231 750,09			
10	Завершение строительства боксов для автотехники.	193 765,70	111 211,90	111 211,90			собствен. силами
11	Оформление правоустанавливающих документов.	14 770,00	6 197,20	0,00	6 197,20		сторон. орг-ции
12	Реконструкция помещения в котельной "БОЭРЗ" ул. Б. Восстания 52а/1 под ГРУ.	305 661,99	97 590,70	97 590,70			собствен. силами и подряд. орг-ции
13	Монтаж системы видеонаблюдения производственной базы АУП.	42 429,95	45 909,77	45 909,77			собствен. силами и подряд. орг-ции
14	Монтаж наружной канализации от кот. "БОЭРЗ" ул.Б.Восстания 52а/1	319 033,99	153 941,35	153 941,35			собствен. силами и подряд. орг-ции
Итого:		8 866 115,08	4 657 161,16	4 650 963,96	6 197,20		

Директор МУП "Бендерытеплоэнерго"

В.П. Гайдаржи

СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер

Зам. директора по ЭиФ - Гл. бухгалтер

Начальник ПТО

Начальник ФЭО

Кабачков С.В.

Коломыченко А.Е.

Цаюкова Е.А.

Замурка И.П.

