

Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
СВОДНАЯ по состоянию с 31.05.2024 г. по 07.06.2024 г.

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	Котельная № 29 :ул.25 Октября 65	Подготовка к ОЗМ			27.05.24 г. 8:00	31.05.24 г. 13:00	4 дня 5:00	Включено ГВС
2	ул.Курчатова 72 -9 эт,74 -10 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.05.24 г. 8:20	31.05.24 г. 9:10	0:50	Включено ГВС
3	ул. 1 Мая 33 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	31.05.2024г. 08.50	31.05.2024г. 10.15	1:25	устранено
4	ул. Каховская 12 кв.29 з/д (4 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	31.05.2024г. 09.20	31.05.2024г. 09.30	0:10	устранено
5	ул. Горького 37 кв.27 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.06.2024г. 10:35	01.06.2024г. 15:45	5:10	устранено
6	ЦТП-34 Ц :ул. К.Либкнехта 377,ул. Советская 114,ул. Манойлова 37. ул. Котовского 38. – все 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			3.06.24 г 8.25	3.06.24 г. 16:00	7:35	Включено ГВС
7	ул.К.Либкнехта 159 е - 9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.06.24 г. 8:50	3.06.24 г. 14:00	5:10	Включено ГВС
8	ЦТП-21 ОК :ул. Милева 1, 2 - все 10 эт. ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58/2 - все 10 эт. ул. Юности 58, 58/1 - все 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			3.06.24 г. 10:00	3.06.24 г. 10:30	0:30	Включено ГВС
9	ул.Калинина 62 А -5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.06.24 г. 19:50	4.06.24 г. 10:50	14:00	Включено ГВС
10	ЦТП-30 Ц :ул. Ленина 7-9 эт, 9 – 9 эт,ул. Восстания 46 – 9 эт., 63 – 10 эт.,ул. Манойлова 18 – 9эт.. ул. Горького 37 – 9 эт..	Замена запорной арматуры			4.06.24 г. 9:20	4.06.24 г. 14:10	4:50	Включено ГВС
11	ул. Космонавтов 4/2 кв. 17 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.06.2024г. 9:00	04.06.2024г. 12:30	3:30	устранено

12	ул. Гвардейская 42а кв.111 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.06.2024г. 9:00	04.06.2024г. 12:00	3:00	устранено
13	ул. 1 Мая 33 кв. 36 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.06.2024г. 10:00	04.06.2024г. 11:15	1:15	устранено
14	ул. Калинина 75 кв. 52 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.06.2024г. 11:20	04.06.2024г. 11:45	00:25	устранено
15	ЦТП-3 Ц :ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33 –все 2 эт.. ул. К.Либкнехта 294 -2 эт, 379 -5 эт. ул. Советская 124 -5 эт., 135 – 3 эт. ул. Манойлова 54 -5 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			5.06.24 г. 8:40	5.06.24 г. 16:35	7:55	Включено ГВС
16	ЦТП-6 ОК :ул. Каховская 1, 3, 9/2, 9/3 - все 5 эт. ул. Каховская 5, 9/1 - все 4 эт. ул. Юности 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3 - все 5 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			5.06.24 г. 11:00	5.06.24 г. 14:55	3:55	Включено ГВС
17	Котельная № 2 : Октябрьский микрорайон	Подготовка к ОЗМ			6.06.24 г 8.00	19.06.24 г 17.00		Отключено ГВС
18	ул.Крупская1кв.98 з/дом (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.06.2024г. 9.00	05.06.2024г. 10.15	1:15	устранено
19	ул.9 Января 63 з/дом (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.06.2024г. 9.30	05.06.2024г. 11.30	2:00	устранено
20	ул.Текстильщиков16кв.6 з/дом (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.06.2024г. 13.40	05.06.2024г. 14.10	0:30	устранено
21	ул. К. Либкнехта 96 кв.47 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.06.2024г. 9:00	06.06.2024г. 10:45	1:45	устранено
22	ул. К. Маркса 9 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.06.2024г. 9:00	06.06.2024г. 11:00	2:00	устранено
23	Котельная № 2 : Октябрьский микрорайон	Подготовка к ОЗМ			6.06.24 г 8.00	19.06.24 г 17.00		Отключено ГВС
24	ЦТП-15 Ц :ул. Свердлова 53/1 – 1 эт (част), 71 – 5 эт.,ул. 25 Октября 95 – 4 эт, 97 – 4 эт, 116 – 4 эт, 126 – 4 эт, 126А – 4 эт.. ул. Ленина 22 – 3 эт, 24 – 3 эт..	Ремонтные работы			6.06.24 г 8.30	6.06.24 г 10.35	2:05	Включено ГВС
25	ЦТП-28 Ц :ул. 25 Октября 108 -16 эт.	Ремонтные работы			6.06.24 г 8.40	6.06.24 г 11.40	2:00	Включено ГВС

г.Слободзея и Слободзейский район								
с. Суклея								
1	Котельная № 27 :ул.Кирова 38 А	Подготовка к ОЗМ			3.06.24 г 8.00	14.06.24 г		Отключено ГВС
2	Котельная № 18 :ул.Фрунзе 28,30	Подготовка к ОЗМ			3.06.24 г 8.00	14.06.24 г		Отключено ГВС
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко, д.5, кв.1	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия метала в связи с износом	27.05.2024 19:14	03.06.2024 10:30	159:16:00	Устранено
2	ул.Грибоедова, д.19, кв.96	Стояк ГВС в квартире	Течь фитинга	Неплотное соединение	29.05.2024 13:34			Перекрыли стояк. Рем. работы будут производиться жильцами.
3	ул. Степная, 2а	Котельная №3	Остановка котельного оборудования	Аварийно-ремонтные работы у водоканала, отсутствует холодная вода.	04.06.2024 11:55	04.06.2024 15:25	3:30:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул.Мичурина, д.27/3	Стояк ГВС в подвале	Течь американки	Неплотное соединение	05.06.2024 10:25	05.06.2024 11:10	0:45:00	Устранено
5	ул.Вальченко, д.43, кв.186	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	05.06.2024 13:55	05.06.2024 16:20	2:25:00	Устранено
6	ул. Степная, 2а	Котельная №3	Остановка котельного оборудования	Аварийно-ремонтные работы у водоканала, отсутствует холодная вода.	06.06.2024 8:30	06.06.2024 16:20	7:50:00	Возобновлена подача ГВС
7	ул.Мичурина, д.15, кв.98	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия метала в связи с износом	07.06.2024 7:05	На 07.06.24г.		Перекрыли стояк. Рем. работы на 07.06.24г.
Рыбницкий район								

1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Падение давление газа	04.06.2024 9:20	04.06.2024 10:05	0:45:00	Возобновлена подача ГВС
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								