

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 17 окт по 24 окт 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
17.10.2025									
ТП-22 Ф-10	ВЛ-0.4	17 окт 20:55	17 окт 21:20	0:25	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22
ТП-356	ВЛ 0,4кв Ф№4	17 окт 13:26	17 окт 13:55	0:29	перегрузка	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ТП-70	0,4Р2Ф	17 окт 13:22	17 окт 14:35	1:13	Ручное отключение для спила упавшего дерева оп. № 12-12/1	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	51
18.10.2025									
ВРУ Юности 58/1	ввод. Руб. ф "С"	18 окт 17:37	18 окт 18:00	0:23	нагрев подвижного контакта	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
Кузьмин	10В15Ф	18 окт 12:07	18 окт 12:15	0:08	Перекрытие изоляционного промежутка птицами, между фаз А и В на ВЛ-10 кВ 15 фидер ПС Кузьмин опора № 181.	Нет.	Каменский р-н	Солнечное пос.	58
ТП-228	0.4Р-8Ф	18 окт 6:12	18 окт 8:42	2:30	Схлест проводов в пролете опор №11-12 в результате падения ветки	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	12
ТП-432	Ф-1	18 окт 13:15	18 окт 14:10	0:55	Схлест проводов, перегорание ПН-80А.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	11

ТП-443	Ф-2	18 окт 13:29	18 окт 14:36	1:07	хлест проводов, перегорание ПН-63А.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	13
ТП-460	№1	18 окт 12:30	18 окт 14:00	1:30	перегорание ПН-2 63 А	-	Григориопольский р-н	Бычок с.	36
ТП-471	0.4р-4Ф	18 окт 8:32	18 окт 10:27	1:55	Повреждение кабеля 0.4кВ ТП-471-ВРУ№2 ул.Гвардейская 22	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24
19.10.2025									
ВРУ Краснадонская 56	вводной руб	19 окт 9:00	19 окт 10:25	1:25	нагрев на вводном руб ф "С"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	86
ВРУ чехова 10	1 подъезд	19 окт 11:38	19 окт 13:12	1:34	Плохое контактное соединение на губке предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ТП-206	0,4Р1Ф	19 окт 13:21	19 окт 16:10	2:49	Перегорание ППНИ-50А фаза "В"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	3
ТП-728	общ. руб-к-2Т	19 окт 20:26	19 окт 21:02	0:36	Перегорание ПН-400А	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	92
ТП-84	0,4Р3Ф	19 окт 13:20	19 окт 13:40	0:20	Перегорание ПН-80А фаза "а" "В"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	20
21.10.2025									
ВРУ Юности 12/1	ЭЩ под1-эт1	21 окт 11:20	21 окт 11:43	0:23	Нагрев на фазной магистрали	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
ВРУ юности 14/1	ЭЩ под2-эт3	21 окт 11:55	21 окт 12:10	0:15	Нагрев на фазной магистрали	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
22.10.2025									
ВРУ Краснадонская 50	ввод. Руб.	22 окт 13:55	22 окт 14:40	0:45	нагрев подвижного контакта	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144
ТП-216	Ф-1	22 окт 14:00	22 окт 15:07	1:07	Схлест проводов, перегорание ПН-100А.	-	(пусто)	Владимировка с.	21
ТП-446	Ф-2	22 окт 7:50	22 окт 10:15	2:25	Схлест проводов, перегорание ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	19
23.10.2025									

ВРУ Краснадонская 49/2	Ф "В" 3 группа	23 окт 14:00	23 окт 14:40	0:40	Нагрев на ПН-держателе ф "В" 3 группа	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	56
ТП-320	Ф-2 ул. Кирова.	23 окт 17:55	23 окт 18:30	0:35	Схлест проводов. Перегорание ППНИ-32А фаза "А".	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	6
ТП-432	Ф-1 ул. Садовая.	23 окт 16:05	23 окт 16:30	0:25	Схлест проводов. Перегорание ПН-80А фаза "А".	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	10
ТП-450	Ф-3 ул. Лиманная.	23 окт 15:20	23 окт 15:58	0:38	Схлест проводов. Перегорание ПН-80А фаза "В".	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	12
Общий итог									885